Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоймости выполненных работ за октябрь 2013 г.
по договору №377 от 20 августа 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры", км 0-22 пригорода г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	295 336 376,63	295 336 376,63	8 860 091,30	269 786 361,40	25 550 015,23	766 500,45	24 783 514,78
	в т. ч. 422 - Капитальный ремонт дорог.		263 693 193,42	263 693 193,42	7 910 795,80	240 880 679,82	22 812 513,60	684 375,40	22 128 138,20
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		31 643 183,21	31 643 183,21	949 295,50	28 905 681,58	2 737 501,63	82 125,05	2 655 376,58
	Всего по акту:		295 336 376,63	295 336 376,63	8 860 091,30	269 786 361,40	25 550 015,23	766 500,45	24 783 514,78

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора.
_____ **Назарбеков А.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г

Наименсвание обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Верхний слой (4 см) а/б покрытия								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	0,44	40097,59	339,59	17523	148	0,58	0
					--	140,94	--	62	0,58	0
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2185,40	504,62	15,35	1102804	33549	0,03	73
					5,94	5,06	12981	11058	0,02	39
		Итого по разделу: Верхний слой (4 см) а/б покрытия								1120327
		Раздел: Обочины								
14.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	841,28	29,61	28,57	24915	24040	0,01	6
					0,99	9,56	833	8045	0,04	29
15.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта из КАРЬЕРА НА ОБОЧИНЫ	т	1346,04	45,00	45,00	60572	60572	--	--
					--	9,00	--	12114	0,19	254
16.	Е0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	841,28	14,01	14,01	11783	11783	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			--	4,80	--	4034	0,02	13
17.	E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2523,82	1,39	1,39	3516	3516	--	--
					--	0,42	--	1058	0,00	3
18.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	84,13	14,12	12,00	1188	1009	0,01	1
					1,62	2,75	136	231	0,01	1
18.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	-2602,72	14,12	12,00	-36744	-31226	0,01	-32
					1,62	2,75	-4216	-7144	0,01	-32
18.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	260,27	14,12	12,00	3674	3123	0,01	3
					1,62	2,75	422	714	0,01	3
19.	E0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3822,54	1,41	1,41	5393	5393	--	--
					--	0,30	--	1148	0,00	4
20.	E0127-63-11	Укрепление обочин МАТЕРИАЛОМ ОТ РАЗБОРКИ ПОКРЫТИЯ толщиной 10 см с добавлением ЩГПС С-8	м2	4148,37	80,62	20,37	334457	84505	0,03	132
					4,79	5,40	19871	22386	0,02	84
21.	СКСМ	ЩГПС С-8	м3	208,00	1538,90	--	320091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	208,00	32,24	30,77	6706	6400	0,01	2
					1,42	8,34	295	1736	0,03	6
		Итого по разделу: Обочины								735550
	ИТОГО:						1855878	202811		185
							30322	55442		406
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						107443		
		Всего накладных расходов:						107443		
		Итого с накладными						1963321		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2081120
Итого с временными, 3,68 %	2157705
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2188776
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2197407
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2218984
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4956208
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99124
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5055332
Налог на добавленную стоимость, 12 %	606640
Итого с НДС	5 661 972

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г
Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Пересечения и примыкания

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 10см	м3	537,87	640,82	73,75	344680	39670	0,14	77
					21,38	11,67	11500	6276	0,04	22
2.	E0127-26-4	Устройство основания из МАТЕРИАЛА от разборки покрытия(38,6%) с добавлением щебеночно-оптимальной смеси С-6 толщина толщина слоя 10см	м2	5097,65	22,85	18,86	116501	96161	0,02	110
					3,89	5,77	19830	29435	0,02	101
3.	СКСМ	ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ	м3	360,30	1430,94	--	515568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов С,4 л/м2	т	1,97	40097,59	339,59	79032	669	0,58	1
					--	140,94	--	278	0,58	1
5.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4930,67	388,05	15,35	1913329	75693	0,03	166
					5,94	5,06	29288	24949	0,02	87
6.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4930,67	182,43	--	899512	--	0,00	2
					0,04	--	197	--	--	--

17.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2 л/м2	т	0,98	40097,59	339,59	39496	334	0,58	1
					--	140,94	--	139	0,58	1
18.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4930,67	504,62	15,35	2488132	75693	0,03	166
					5,94	5,06	29288	24949	0,02	87
ИТОГО:							6396250	288221		522
							90103	86026		299

Накладные расходы :

На общестроительные работы	234253
Всего накладных расходов:	234253
Итого с накладными	6630503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7028333
Итого с временными, 3,68 %	7286976
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	7391908
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7421056
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7493926
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16738044
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	334760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17072805
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2048737
Итого с НДС	**19 121 542**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.