Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	130 612 389,23	182 831 844,77	120 126 238,23	10 486 151,00	3 145 845,30	7 340 305,70
	Всего по акту:		609 439 482,56	130 612 389,23	182 831 844,77	120 126 238,23	10 486 151,00	3 145 845,30	7 340 305,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапайнжиниринг"

Поставщик:
Генеральный дирректор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: № 377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Устройство одноочковых труб Д=1,5м								
		Гл.5.5.Устройство ж/б одноочковых труб Д=1,5м ПК 103+66,36								
177.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	91,40	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	2135 / 117	2018 / 508	0,01 / 0,02	1 / 2
178.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	262,72 / 262,72	-- / --	2627 / 2627	-- / --	1,85 / --	18 / --
179.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,30	2281,27 / 310,50	38,67 / 14,24	14372 / 1956	244 / 90	1,99 / 0,07	13 / 0
180.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82 / 263,25	33,87 / 12,47	10412 / 3475	447 / 165	1,94 / 0,06	26 / 1
181.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	15,32	1749,21 / 398,25	922,50 / 239,85	26798 / 6101	14133 / 3675	2,44 / 0,82	37 / 13
182.	С143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	7,00	36800,00 / --	-- / --	257600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
183.	С143023-68	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	27300,00	--	54600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	14,11	4921,38	2182,50	69441	30795	7,89	111
					1323,00	567,45	18668	8007	1,94	27
185.	С143023-2-9	Круглые звенья Блок №17	шт	17,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
187.	С143023-4-7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С143023-5-5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	177,50	317,87	13,70	56422	2432	0,60	107
					102,83	5,04	18252	895	0,02	4
191.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	30,40	1084,93	20,67	32982	628	0,91	28
					157,50	7,61	4788	231	0,31	9
192.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,62	134,10	--	4643	--	0,97	34
					134,10	--	4643	--	--	--
193.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,62	21,55	4,52	746	156	0,11	4
					17,03	--	590	--	--	--

РАЗДЕЛ 6.Устройство двухочковых труб Д=1,5м

Гл.5.6.Устройство ж/б двухочковых труб Д=1,5м (заготовка материала)

235.	С143023-2-9	Круглые звенья Блок №17	шт	23,00	61400,00	--	1412200	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Устройство одноочковых труб Д=1м

Гл.5.2. Устройство ж/б одноочковых труб д=1м (заготовка материала)

63.	С143023-2-7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	16,00	48500,00	--	776000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00 ---	-- --	74400 ---	-- --	-- --	-- --
66.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	5,00	27800,00 ---	-- --	139000 ---	-- -- 2525002	-- --	-- --
ИТОГО:							3254447 65769	57592 15323		406 63

Накладные расходы :

На общестроительные работы	88533
Всего накладных расходов:	88533
Итого с накладными	3342980

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	200579
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3543559
Итого с временными, 3,68 %	3673962
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3789692
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3804388
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3841128
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9179054
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	183581
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9362635
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1123516
Итого с НДС	**10 486 151**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.