Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2022 год

Дополнительное соглашение № 2 от 16.02.2022 года

к договору № 78 от 01.07.2021 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-58 «Шелек-Винсовхоз-Гайрат-БАК», км 0-16,58 Енбекшиказахского района Алматинской области	Тенге	**268 025 032 159**							
			2021 год	300 285 000,00	300 285 000,00	90 085 500,00			-	-
			268 025 015 159							
			2021 год	49 128 397,99	49 128 397,99	14 738 519,40			-	-
			2022 год	228 215 442,89	130 256 692,61	68 464 632,87	92 461 611,42	37 795 081,19	11 338 524,36	26 456 556,83
	Всего	Тенге		**577 628 840,88**	**479 670 090,60**	**173 288 652,27**	**92 461 611,42**	**37 795 081,19**	**11 338 524,36**	**26 456 556,83**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф 2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Средний ремонт а/д областного значения и искусственных сооружений КВ-58 "Шелек-Винсовхоз-Гайрат-БАК",км 0-16,58 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за Май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФРЕЗЕРОВАНИЕ С КМ 0+0070 ПО КМ 16+500										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,486	1882,68	1882,68	2798	2798	–	1629	4781
		НР - 108%, СП - 8%				–	1015,00	–	1508		354	
2	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,531	122370,42	–	187349	–	187349	–	202337
		СП - 8%				–	–	–	–		14988	
3	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		6953,037	112,90	53,52	784979	372149	35591	492095	1379239
		НР - 108%, СП - 8%				54,26	11,28	377239	78404		102166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,042622	216144,00				9213		
3.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,042956	25080,00				26157		
4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,417	122370,42	–	51028	–	51028	–	55111
		СП - 8%				–	–	–	–		4082	
5	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		495,056	13572,12	–	6718959	–	6718959	–	7256476
		СП - 8%				–	–	–	–		537517	
6	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		6953,037	9,85	0,03	68455	200	–	73715	153543
		НР - 108%, СП - 8%				9,82	–	68254	–		11374	
7	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,417	122370,42	–	51028	–	51028	–	55111

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
					–	–	–	–		4082	
8	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	1	496,447	13572,12	–	6737838	–	6737838	–	7276865
					–	–	–	–		539027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14602435	375147	13781793	567439	16383463
							445493	79913	–	1213590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14602435				
	Материалы		Тенге				35590				
	Всего заработная плата		Тенге					525406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289406				
	Местные материалы		Тенге				13456798				
		Накладные расходы	Тенге				567438				
		Сметная прибыль	Тенге				1213590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16383463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					525406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16383463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					525406			
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАР с КМ 5+615 по КМ 6+283 с двух сторон									
9	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных ПР - 72% СП - 8%	м3 конструкции	74,3	4331,76	1499,16	321849	111388	–	185678	548129
					2832,59	638,27	210462	47424		40602	
10	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	т	178,3	220,00	–	39226	–		–	42364
					–	–	–	–		3138	
11	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км СП - 8%	т	178,3	419,00	–	74708	–		–	80684
					–	–	–	–		5977	
12	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка ПР - 72% СП - 8%	м	1306	1144,93	291,68	1495281	380937	–	931731	2621173
					853,25	137,62	1114345	179726		194161	
13	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	т	156,7	585,00	–	91670	–		–	99003
					–	–	–	–		7334	
14	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км СП - 8%	т	156,7	419,00	–	65657	–		–	70910
					–	–	–	–		5253	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	176,8	1823,36	–	322370	–	–	232106	598835
					1823,36	–	322370	–		44358	
16	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	176,8	585,28	–	103478	–	–	74504	192220

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 15% СП - 8%			585,28	–	103478	–		14239	
17	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	309,4	419,00	–	129639	–		–	140010
		СП - 8%			–	–	–	–		10371	
18	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	32	8549,79	240,59	273593	7699	194318	63296	363840
		НР - 26% СП - 8%			2236,76	118,00	71576	3776		26951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18.1	2101-0201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39 44,48	4368,66				194318		
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1090	1714,99	32,69	1869343	35630	918447	1004200	3103426
		НР - 10% СП - 8%			839,69	13,35	915266	14548		229883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059 64,31	13620,00				875902		
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС.Устройство	м2 покрытия	201	441,74	148,85	88789	29918	113	73546	175321
		НР - 10% СП - 8%			292,33	46,47	58758	9340		12987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,02 4,02	28,00				113		
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,37	4009,62	–	137811	–	137811	–	148835
		СП - 8%			–	–	–	–		11025	
22	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,37	4655,28	–	34309	–	34309	–	37054
		СП - 8%			–	–	–	–		2745	
23	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,37	4368,66	–	32197	–	32197	–	34773
		СП - 8%			–	–	–	–		2576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5079919	565571	1317195	2565061	8256577
							2796255	254814	–	611600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5079919				
	Материалы		Тенге				1112877				
	Всего заработная плата		Тенге					3051069			
	Местные материалы		Тенге				204317				
	Транспортные расходы		Тенге				400899				
		Накладные расходы	Тенге				2565060				
		Сметная прибыль	Тенге				611598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8256578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2498
		Сметная заработная плата	Тенге					3051069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8256578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2498
		Сметная заработная плата	Тенге					3051069			

РАЗДЕЛ 3. Ремонт ж/б трубы d-0,8м х 2 на КМ 4+730 (замена на ж/б d-1,0м х 3,L-12)

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	77369,04 –	– –	309476 –	– –	309476	– 24758	334234
					УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
25	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30,6	158,40 9,11	149,29 40,38	4847 279	4568 1235	–	1090 475	6412
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,1	2188,03 2188,03	– –	13347 13347	– –	–	9610 1837	24793
27	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38,92	7,06 –	7,06 2,07	275 –	275 81	–	58 27	360
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,838	171,86 92,66	79,20 38,43	1003 541	462 224	–	551 124	1679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				328948 14167	5305 1540	309476 –	11309 27221	367478
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328948				
	Всего заработная плата		Тенге					15707			
	Местные материалы		Тенге				309476				
		Накладные расходы	Тенге				11309				
		Сметная прибыль	Тенге				27221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				367478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15707			

РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы d-1,0 на КМ 4+735 (замена на ж/б d-1,0м,L-12)

УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ

29	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,8	158,40 9,11	149,29 40,38	2503 144	2359 638	–	563 245	3311
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	2188,03 2188,03	– –	7002 7002	– –	–	5041 963	13006

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20,16	7,06	7,06	142	142	--	30	186
					--	2,07	--	42		14	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,024	171,86	79,20	520	239	--	285	870
					92,66	38,43	280	116		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10166	2741	--	5919	17373
							7426	796	--	1286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10166				
	Всего заработная плата		Тенге					8222			
		Накладные расходы	Тенге				5920				
		Сметная прибыль	Тенге				1287				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				17373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8222			
		РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м на КМ 5+480									
33	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	77369,04	--	309476	--	309476	--	334234
		СП=8%			--	--	--	--		24758	
34	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	1	4882,64	212,15	4883	212	3381	1146	6511
		НР=84% СП=8%			1290,38	73,83	1290	74		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,0068	155457,18			1057		
34.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,234	6932,00			1622		
34.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	0,77	575,00			443		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				314359	212	312857	1146	340745
							1290	74	--	25240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				314359				
	Материалы		Тенге				3380				
	Всего заработная плата		Тенге					1364			
	Местные материалы		Тенге				309476				
		Накладные расходы	Тенге				1146				
		Сметная прибыль	Тенге				25240				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				340745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				340745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1364			

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Ремонт ж/б трубы d-1,0 на КМ 6+645 (замена на ж/б трубу d-1,0м,L-12)									
35	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев	0,796	18260,28	9764,33	14535	7772	–	7497	23794
		НР - 34% СП - 8%			8495,95	2716,00	6763	2162		1763	
36	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	9,96	585,00	–	5827	–		–	6293
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
37	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	9,96	419,00	–	4173	–		–	4507
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
38	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,05	158,40	149,29	2067	1948	–	465	2735
		НР - 72% СП - 8%			9,11	40,38	119	527		203	
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	2,6	2188,03	–	5689	–	–	4096	10568
		НР - 72% СП - 8%			2188,03	–	5689	–		783	
40	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	0,72	8549,79	240,59	6156	173	4373	1424	8186
		НР - 34% СП - 8%			2236,76	118,00	1610	85		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	1,0008	4368,66			4372		
41	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	77369,04	–	309476	–	309476	–	334234
		СП - 8%			–	–	–	–		24758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				347923	9894	313849	13482	390317
							14181	2774	–	28913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				347923				
	Материалы		Тенге				4372				
	Всего заработная плата		Тенге					16955			
	Местные материалы		Тенге				309476				
	Транспортные расходы		Тенге				10000				
		Накладные расходы	Тенге				13482				
		Сметная прибыль	Тенге				28912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				390317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16955			

РАЗДЕЛ 7. Ремонт ж/б трубы d-0,75 на КМ 7+510 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	4,77		585,00	–	2790	–		–	3014
		СП=8%				–	–	–	–		223	
43	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	4,77		419,00	–	1999	–		–	2159
		СП=8%				–	–	–	–		160	
44	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,1		4067,77	142,44	45152	1581	34371	8191	57611
		НР=20% СП=8%				828,85	49,68	9200	551		4267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
44.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,04995	155457,18				7765		
44.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,01776	194349,00				3452		
44.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,008769	471631,00				4136		
44.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	11,1	1280,00				14208		
45	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,1		4882,64	212,15	10254	446	7098	2406	13673
		НР=20% СП=8%				1290,38	73,83	2710	155		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
45.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,01428	155457,18				2220		
45.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,4914	6932,00				3406		
45.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	1,617	575,00				930		
46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9		19,08	19,08	93	93	–	28	131
		НР=72% СП=8%				–	7,95	–	39		10	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9		171,86	79,20	842	388	–	462	1409
		НР=72% СП=8%				92,66	38,43	454	188		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					61130	2508	41469	11087	77997
								12364	934	–	5777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					61130				
	Материалы		Тенге					41469				
	Всего заработная плата		Тенге						13298			
	Транспортные расходы		Тенге					4789				
		Накладные расходы	Тенге					11088				
		Сметная прибыль	Тенге					5778				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					77996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					77996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13298			

РАЗДЕЛ 8. Ремонт ж/б трубы d-0,75 на КМ 7+985 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,1		4067,77	142,44	45152	1581	34371	8191	57611
		НР - 67% СП - 8%				828,85	49,68	9200	551		4267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,04995	155457,18				7765		
48.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,01776	194349,00				3452		
48.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,008769	471631,00				4136		
48.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	11,1	1280,00				14208		
49	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,1		4882,64	212,15	10254	446	7098	2406	13673
		НР - 54% СП - 8%				1290,38	73,83	2710	155		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,01428	155457,18				2220		
13.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,4914	6932,00				3406		
13.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	1,617	575,00				930		
50	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9		19,08	19,08	93	93	–	28	131
		НР - 72% СП - 8%				–	7,95	–	39		10	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9		171,86	79,20	842	388	–	462	1409
		НР - 72% СП - 8%				92,66	38,43	454	188		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					56341	2508	41469	11087	72824
								12364	934	–	5394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56341				
	Материалы		Тенге					41469				
	Всего заработная плата		Тенге						13298			
		Накладные расходы	Тенге					11088				
		Сметная прибыль	Тенге					5394				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					72824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					72824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13298			

РАЗДЕЛ 9. Ремонт ж/б трубы d-0,75 на КМ 8+125 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)

52	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,1		4067,77	142,44	45152	1581	34371	8191	57611
		НР - 54% СП - 8%				828,85	49,68	9200	551		4267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,04995	155457,18				7765		
52.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,01776	194349,00				3452		
52.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,008769	471631,00				4136		
52.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	11,1	1280,00				14208		

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,1	4882,64	112,15	10254	446	7098	2408	13673
		НР - 6,2% СП - 8%			1290,38	73,83	2710	155		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,01428	155457,18			2220		
53.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,4914	6932,00			3406		
53.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	1,617	575,00			930		
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9	19,08	19,08	93	93	–	28	131
		НР - 72% СП - 8%			–	7,95	–	39		10	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9	171,86	79,20	842	388	–	462	1409
		НР - 72% СП - 8%			92,66	38,43	454	188		104	
56	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	9,9	585,00	–	5792	–		–	6255
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
57	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	9,9	419,00	–	4148	–		–	4480
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				66281	2508	41469	11087	83559
							12364	934	–	6189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66281				
	Материалы		Тенге				41469				
	Всего заработная плата		Тенге					13298			
	Транспортные расходы		Тенге				9940				
		Накладные расходы	Тенге				11088				
		Сметная прибыль	Тенге				6190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				83559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13298			

РАЗДЕЛ 10. Ремонт ж/б трубы d-0,75 на КМ 8+705 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)

58	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,1	4067,77	142,44	45152	1581	34371	8191	57611
		НР - 61% СП - 8%			828,85	49,68	9200	551		4267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,04995	155457,18			7765		
58.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,01776	194349,00			3452		
58.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,008769	471631,00			4136		
58.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	11,1	1280,00			14208		

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,1		4882,64	212,15	10254	446	7098	2406	13673
		НР - 27% СП - 9%				1290,38	73,83	2710	155		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
59.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,01428	155457,18				2220		
59.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,4914	6932,00				3406		
59.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	1,617	575,00				930		
60	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9		19,08	19,08	93	93	–	28	131
		НР - 72% СП - 8%				–	7,95	–	39		10	
61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9		171,86	79,20	842	388	–	462	1409
		НР - 72% СП - 8%				92,66	38,43	454	188		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					56341	2508	41469	11087	72824
								12364	934	–	5394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56341				
	Материалы		Тенге					41469				
	Всего заработная плата		Тенге						13298			
		Накладные расходы	Тенге					11088				
		Сметная прибыль	Тенге					5394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					72824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					72824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13298			

РАЗДЕЛ 11. Ремонт асбестовой трубы d-0,25м на КМ 9+315 (замена на металлическую трубу d-0,4м,L-12)

62	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,5		158,40	149,29	871	821	–	196	1153
		НР - 72% СП - 8%				9,11	40,38	50	222		85	
63	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,8		158,40	149,29	127	119	–	29	168
		НР - 72% СП - 8%				9,11	40,38	7	32		12	
64	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж труб/Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 400 мм/500 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,008		569839,87	9539,71	4559	76	15	4458	9738
		НР - 95% СП - 8%				558536,16	4322,30	4468	35		721	
65	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	0,019		102,00	–	2	–		–	2
						–	–	–	–		–	

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км									
			т	0,019	419,00	–	8	–		–	9
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
67	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС.Устройство									
			м3 подушки	0,5	2477,35	240,59	1239	120	–	989	2406
		НР - 47% СП - 8%			2236,76	118,00	1118	59		178	
68	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014									
			м3	0,61	4009,62	–	2446	–	2446	–	2642
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2									
			м3 грунта	3,1	19,08	19,08	59	59	–	18	83
		НР - 72% СП - 8%			–	7,95	–	25		6	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,1	171,86	79,20	533	246	–	293	891
		НР - 72% СП - 8%			92,66	38,43	287	119		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9843	1442	2461	5983	17092
							5931	492	–	1265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9843				
	Материалы		Тенге				14				
	Всего заработная плата		Тенге					6423			
	Местные материалы		Тенге				2446				
	Транспортные расходы		Тенге				10				
		Накладные расходы	Тенге				5982				
		Сметная прибыль	Тенге				1266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТ МОСТА НА КМ 9+465									
71	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные.Установка									
			т перил	2,052	99375,98	198,43	203920	407	23015	151644	384008
		НР - 84% СП - 8%			87962,00	14,64	180498	30		28445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24 49,248	461,00				22703		
72	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз									
			м2	32	190,61	2,73	6099	87	4813	837	7491
		НР - 69% СП - 8%			37,47	0,44	1199	14		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142 0,004544	814409,00				3701		
72.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057 0,001824	609695,00				1112		

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-785										
			м2	32		250,40	2,02	8013	65	7358	417	9104
		НР - 25% СП - 85%				18,44	0,44	590	14		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
73.1	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,00288	609695,00				1756		
73.2	2204-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,00022	0,00704	795720,00				5602		
74	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление русла/Фундаменты монолитные.Устройство										
			м3 бетона в деле	7		25296,70	3555,56	177077	24889	127305	26248	219591
		НР - 35% СП - 85%				3554,70	909,29	24883	6365		16266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
74.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,0798	56115,00				4478		
74.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,0959	50417,00				4835		
74.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,3304	10612,00				3506		
74.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,0679	44550,00				3025		
74.5	2102-0101-0624	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,14	14843,00				105979		
74.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	7,14	326,00				2328		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					395109	25448	162491	179146	620194
								207170	6423	–	45940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					395109				
	Материалы		Тенге					162490				
	Всего заработная плата		Тенге						213593			
		Накладные расходы	Тенге					179146				
		Сметная прибыль	Тенге					45940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					620195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						213593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					620195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						213593			

РАЗДЕЛ 13. Ремонт ж/б трубы d-1,0 на КМ 11+010 (замена на ж/б трубу d-1,0м.L-12)

75	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м										
			м3 грунта	105		34,19	34,19	3590	3590	–	1077	5040
		НР - 42% СП - 85%				–	14,25	–	1496		373	
76	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство	м2 основания или покрытия	700		191,65	140,14	134152	98095	206	69622	220077
		НР - 106% СП - 85%				51,22	40,88	35851	28614		16302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
76.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	7,35	28,00				206		

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	170,8	4009,62	–	684843	–	684843	–	739631
		СП - 8%			–	–	–	–		54787	
78	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев	3,36	18260,28	9764,33	61355	32808	–	31645	109439
		НР - 84%, СП - 8%			8495,95	2716,00	28546	9126		7440	
79	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	8,4	585,00	–	4914	–		–	5307
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
80	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	8,4	419,00	–	3520	–		–	3801
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
81	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,418	158,40	149,29	6877	6482	–	1547	9098
		НР - 72%, СП - 8%			9,11	40,38	396	1753		674	
82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	8,667	2188,03	–	18964	–	–	13654	35227
		НР - 72%, СП - 8%			2188,03	–	18964	–		2609	
83	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	2,42	8549,79	240,59	20690	582	14695	4787	27515
		НР - 84%, СП - 8%			2236,76	118,00	5413	286		2038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
83.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 3,3638	4368,66				14695		
84	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	77369,04	–	309476	–	309476	–	334234
		СП - 8%			–	–	–	–		24758	
85	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	73,2	4067,77	142,44	297760	10426	226662	54019	379922
		НР - 84%, СП - 8%			828,85	49,68	60672	3636		28142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045 0,3294	155457,18				51208		
85.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016 0,11712	194349,00				22762		
85.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079 0,057828	471631,00				27273		
85.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1 73,2	1280,00				93696		
86	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	7	4882,64	212,15	34178	1485	23660	8022	45576
		НР - 84%, СП - 8%			1290,38	73,83	9033	517		3376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,0476	155457,18				7400		
86.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	1,638	6932,00				11355		
86.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	5,39	575,00				3099		
87	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2										
			м3 грунта	38,4		19,08	19,08	733	733	–	220	1028
		НР - 72% СП - 8%				–	7,95	–	305		76	
88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,4		171,86	79,20	6599	3041	–	3624	11042
		НР - 72% СП - 8%				92,66	38,43	3558	1476		818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1587652	157242	1259542	188217	1917937
								162433	47208	–	142068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1587652				
	Материалы		Тенге					265224				
	Всего заработная плата		Тенге						209641			
	Местные материалы		Тенге					994319				
	Транспортные расходы		Тенге					8434				
		Накладные расходы	Тенге					188216				
		Сметная прибыль	Тенге					142069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1917937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						209641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1917937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						209641			
		РАЗДЕЛ 14. Ремонт ж/б трубы d-0,8 на КМ 11+560 (замена на ж/б трубу d-1,0м,L-12)										
89	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4		77369,04	–	309476	–	309476	–	334234
		СП - 8%				–	–	–	–		24758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					309476	–	309476	–	334234
								–	–	–	24758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					309476				
	Местные материалы		Тенге					309476				
		Сметная прибыль	Тенге					24758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					334234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					334234				
		РАЗДЕЛ 15. Ремонт металлической трубы d-1,0м на КМ 12+275 (замена на ж/б трубу d-1,0м,L-12)										
90	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4		77369,04	–	309476	–	309476	–	334234
		СП - 8%				–	–	–	–		24758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					309476	–	309476	–	334234
								–	–	–	24758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					309476				

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Прямые затраты												
		Сметная прибыль	Руб.											
		Итого по локальному разделу	Руб.											
		Итого по разделу 25 ТЧ	Руб.											
		Итого	Руб.											

РАЗДЕЛ 1 ТЧ. Ремонт ж/б трубы d-0,5 на КУР 12+695 (замена на ж/б трубу d-0,70м L-12м)

91	1130-0101-0101 РСЭЦ-РК 2015	Разборка мостовых фундаментов рубленых. Без устройства	м3 кладки	1,9		8649,79 2556,74	240,79 136,69	15325 19758	1149 504		741,18	5182 1543	1157,74	
		В том числе:												
91.1	2101-0201-0502	Срубовы, из круглых сосновых бревен для строительных работ марки. Диаметром 20-40 мм ГОСТ 99-1204-2004	м3	1,29	0,673	4505,09					2955,08			
92	1130-0102-0201 РСЭЦ-РК 2015 Изм. в дейст. ценах. ТЧ	Оборудование стыков/Фундаменты рубленых. Без устройства	м3 бетона в дейст.	1,6		26125,36 3954,74	1445,16 909,24	17070 21,33	11,33 506		12429	1285 1324	11359	
		В том числе:												
92.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,00684	58115,09					397			
92.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,00822	6041,7,09					454			
92.3	2113-0903-1501	Пленка полиэтиленовая для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,3471	0,21012	1061,2,09					223			
92.4	2107-0101-0901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3097	0,18582	44050,09					799			
92.5	2103-0101-0718	Бетон тяжелый класса В35, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,32	0,612	15656,09					9582			
92.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,32	0,612	326,09					200			
93	0130-0904-0103 РСЭЦ-РК 2015 Изм. в дейст. ценах. ТЧ	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	63,3		4047,77 828,87	142,44 49,68	179124 10889	6148 2141		114877	11954 10547	224735	
		В том числе:												
93.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марки БНМ 75/35	т	0,0045	0,19485	135457,18					10394			
93.2	2113-0401-0235	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,06928	194349,08					12964			
93.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,034207	471631,90					16133			
93.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	43,3	1280,00					55424			
94	1101-0104-0405 РСЭЦ-РК 2015	Грунтование и изоляция. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.I группа грунтов 2	м3 грунта	9,6		19,08 -	19,08 7,95	182 -	183 76		-	35 19	207	
95	2101-0201-0501 РСЭЦ-РК 2015	I грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	9,6		171,86 92,04	79,20 38,42	1650 800	760 369		-	904 384	2760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тонн					134682 17662,9	10399 1798	17662,9		44659 15347	381647	
	Стоимость общестроительных работ		Тонн					134682						
	Материалы		Тонн					17662,9						
	Всего заработная плата		Тонн						11399					
	Накладные расходы		Тонн					44659						

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23347				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				101689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				101689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52156			

РАЗДЕЛ 17. Ремонт ж/б трубы d-0,5 на КМ 12+705 (замена на ж/б трубу d-0,50м L-12м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,6	26125,96	1555,56	15676	2133	11400	2250	14509
		НР - 84%, СП - 8%			3554,70	909,29	2133	546		1454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,00684	56115,00			384		
96.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,00822	50417,00			414		
96.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,02832	10612,00			301		
96.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,00582	44550,00			259		
96.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	15656,00			9581		
96.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	0,612	326,00			200		
97	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,3		4067,77	142,44	176134	6168	134077	31954	224735
		НР - 84%, СП - 8%				828,85	49,68	35889	2151		16647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,19485	155457,18				30291		
97.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,06928	194349,00				13464		
97.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,034207	471631,00				16133		
97.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	43,3	1280,00				55424		
98	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,7		4882,64	212,15	37596	1634	26026	8824	50134
		НР - 84%, СП - 8%				1290,38	73,83	9936	568		3714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,05236	155457,18				8140		
98.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	1,8018	6932,00				12490		
98.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	5,929	575,00				3409		
99	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6		19,08	19,08	183	183	–	55	257
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,95	–	76		19	
100	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,6		171,86	79,20	1650	760	–	906	2760

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			92,66	38,43	890	369		204	
			Тенге				231239	10878	171513	43989	297245
		Стоимость общестроительных работ					45848	3710	–	22018	
		Материалы	Тенге				231239				
		Всего заработная плата	Тенге				171514				
		Накладные расходы	Тенге					52558			
		Сметная прибыль	Тенге				43988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22018				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				297246				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					52558			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				297246				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								38
			Тенге					52558			
		РАЗДЕЛ 18. Ремонт ж/б лотка отверстием 0,7м х 1,0м на КМ 13+190 (замена на ж/б трубу d-1,0 L-12м)									
101	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	38,4	19,08	19,08	733	733	–	220	1028
		НР - 72%, СП - 8%			–	7,95	–	305		76	
102	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,4	171,86	79,20	6599	3041	–	3624	11042
		НР - 72%, СП - 8%			92,66	38,43	3558	1476		818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				7332	3774	–	3844	12070
							3558	1781	–	894	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7332				
		Всего заработная плата	Тенге					5339			
		Накладные расходы	Тенге				3844				
		Сметная прибыль	Тенге				894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				12070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5339			
		РАЗДЕЛ 19. Ремонт металлической трубы d-1,0м на КМ 13+255 (замена на ж/б трубу d-1,0 L-12м)									
103	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	77369,04	–	309476	–	309476	–	334234
		СП - 8%			–	–	–	–		24758	
104	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20918	4125	35492
		НР - 34%, СП - 8%			3554,70	909,29	3910	1000		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 соота ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,01254	56115,00			704		

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,01507	50417,00				760		
104.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,05192	10612,00				551		
104.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,01067	44550,00				475		
104.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	15656,00				17566		
104.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,122	326,00				366		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					338215	3911	330394	4125	369726
								3910	1000	–	27387	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					338215				
		Материалы	Тенге					20917				
		Всего заработная плата	Тенге						4910			
		Местные материалы	Тенге					309476				
		Накладные расходы	Тенге					4125				
		Сметная прибыль	Тенге					27387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					369727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					369727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4910			
		РАЗДЕЛ 20. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И РАЗМЕТКА										
105	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18)	Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж	шт.	41		3176,09	585,39	130220	24001	9708	113262	262960
		НР - 108%, СП - 85%				2353,92	203,94	96511	8362		19479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00984	633905,00				6238		
105.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000097	0,003967	509476,00				2021		
106	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	1,23		564,00	–	694	–		–	749
		СП - 85%				–	–	–	–		55	
107	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	1,23		419,00	–	515	–		–	557
		СП - 85%				–	–	–	–		41	
108	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,097		1256,98	1098,78	34060	29774	52	12285	50053
		НР - 108%, СП - 85%				156,24	263,55	4234	7141		3708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,89679	28,00				53		
109	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,058		4009,62	–	132550	–	132550	–	143154

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		10604	
110	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	14,4		5950,76	1058,69	85691	15245	57821	17733	111698
		НР - 92%, СП - 8%				876,72	447,44	12625	6443		8274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	15,84	3646,50				57761		
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	33,6		18426,02	942,18	619114	31657	540918	53923	726880
		НР - 91%, СП - 8%				1385,10	378,46	46539	12716		53843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса B15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	34,272	14084,00				482687		
112	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,62		288854,80	–	179090	–	139419	33323	229406
		НР - 84%, СП - 8%				63984,80	–	39671	–		16993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,86	112,00				208		
112.2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,62	224534,00				139211		
113	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	96		5233,03	836,28	502371	80282	45462	436964	1014482
		НР - 108%, СП - 8%				3923,20	291,34	376627	27969		75147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,04608	633905,00				29210		
113.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,018576	509476,00				9464		
114	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	62		5506,00	–	341372	–	341372	–	368682
		СП - 8%				–	–	–	–		27310	
115	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	34		6731,00	–	228854	–	228854	–	247162
		СП - 8%				–	–	–	–		18308	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивание	м3	7,48		22524,50	1004,95	168483	7517	116031	43639	229092
		НР - 91%, СП - 8%				6007,40	403,65	44935	3019		16970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,6296	13620,00				103915		
117	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8 1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	47		14046,00	–	660162	–	660162	–	712975
		СП - 8%				–	–	–	–		52813	

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002										
			шт.	15		15558,00	–	233370	–	233370	–	252040
		СП = 8%				–	–	–	–		18670	
119	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002										
			шт.	34		3610,00	–	122740	–	122740	–	132559
		СП = 8%				–	–	–	–		9819	
120	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные.Установка										
			шт.	156		1899,03	900,17	296249	140427	35714	196684	532367
		НР = 108%, СП = 8%				769,92	397,48	120108	62007		39435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
120.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,005616	2009120,00				11283		
120.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	43,4304	461,00				20021		
121	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012										
			т	0,613		643499,00	–	394465	–	394465	–	426022
		СП = 8%				–	–	–	–		31557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					4130000	328903	3058638	907813	5440838
								741249	127658	–	403026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3735535				
	Материалы		Тенге					945126				
	Всего заработная плата		Тенге						868907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1586498				
	Местные материалы		Тенге					132550				
	Транспортные расходы		Тенге					1209				
		Накладные расходы	Тенге					907813				
		Сметная прибыль	Тенге					371468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5014816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге						868907			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					394465				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					394465				
		Сметная прибыль	Тенге					31557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					426022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					5440838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге						868907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									35708414
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4551016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1510900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						535626			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21979672		
		- Перевозка грузов	Тенге					435282				

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1096,400	
		- Сметная прибыль	Тенге							36,400,000	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге						34 708 414,00		
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1.050036 (коэф. перевода от цен 2020 г. к ценам 2021 г. - 2917/2778)	Тенге						37 409 120,20		
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге						4 489 474,42		
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге						41 994 534,63		
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге						37 795 081,17		

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **[illegible]ев М.В.**

Scanned by TapScanner