Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	-	182 831 844,77	-	87 062 783,23	26 118 834,97	60 943 948,26
	Всего по акту:		609 439 482,56	-	182 831 844,77	-	87 062 783,23	26 118 834,97	60 943 948,26

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Гл.1.3.Устройство дорожных насыпей Остатки работ с ПК 0+0 до ПК 98+00 и участок ПК121+00-ПК128+00										
8.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 50 м(10м+40м)	м3	1191,00	6,01	6,01	7154	7154	--	--		
					--	2,08	--	2482	0,01	8		
9.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	4764,00	4,75	4,75	22648	22648	--	--		
					--	1,65	--	7857	0,01	26		
10.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2008,00	29,61	28,57	59467	57379	0,01	14		
					0,99	9,56	1988	19202	0,04	70		
11.	ЕО10333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3313,20	17,73	17,73	58743	58743	--	--		
					--	3,55	--	11749	0,07	247		
12.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	15962,00	23,69	22,86	378100	364891	0,01	88		
					0,79	7,65	12610	122109	0,03	447		
16 .	Е010333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т	26337,30	120,15	120,15	3164427	3164427	--	--		
					--	24,03	--	632885	0,50	13291		

17.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	64374,00	12,51	12,51	805169	805169	--
					--	4,28	--	275581	0,01	901
18.	ЕО101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	321870,00	1,27	1,27	409097	409097	--
					--	0,38	--	123115	0,00	402

ИТОГО: 4904805 4889506 102

14598 1194980 15391

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1192630
Всего накладных расходов:	1192630
Итого с накладными	6097435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	365846
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6463281
Итого с временными, 3,68 %	6701130
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	7135363
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7162168
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7229179
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17275406
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17620914
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2114510
Итого с НДС	**19 735 424**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской облати»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №377 от 20.08.2013г; Доп.соглашение №3 12.02.2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КМ 75+0- КМ 92+86								
4.	ЕО127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см(12-2 см)из материала от разборки покрытия существующей дорожной одежды с добавлением 50% подобранной щебеночной смеси С-6	м2	1764,55	22,85	18,86	40327	33286	0,02	38
					3,89	5,77	6864	10189	0,02	35
5.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	292,62	1430,94	--	418722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	0,74	40097,59	339,59	29642	251	0,58	0
					--	140,94	--	104	0,58	0
7.	ЕО127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4 см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	1478,48	25,70	16,01	37992	23665	0,04	56
					6,48	4,14	9581	6121	0,01	21
8.	С143010-2-2	Щебень черный	т	313,44	2480,00	--	777326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	0,20	40097,59	339,59	7994	68	0,58	0
					--	140,94	--	28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(4+2 СМ)	м2	996,77	388,05	15,35	386793	15302	0,03	33
					5,94	5,06	5921	5044	0,02	18
11.	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	996,77	182,43	--	181843	--	0,00	0
					0,04	--	40	--	--	--
12.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	4,96	40097,59	339,59	198821	1684	0,58	3
					--	140,94	--	699	0,58	3
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	24792,13	504,62	15,35	12510689	380595	0,03	833
					5,94	5,06	147265	125448	0,02	438
		Итого по разделу: КМ 75+0- КМ 92+86								14590147

ИТОГО:

	14590149	454851	964
	169671	147633	515

Накладные расходы :

На общестроительные работы	422014
Всего накладных расходов:	422014
Итого с накладными	15012163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	900730
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15912893
Итого с временными, 3,68 %	16498487
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	16736065
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16802059
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16967044
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	40545762

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	810915
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41356677
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4962801
Итого с НДС	**46 319 478,23**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
184.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	14,11	4921,38	2182,50	69441	30795	7,89	111
					1323,00	567,45	18668	8007	1,94	27
185.	C143023-29	Круглые звенья Блок №17	шт	17,00	61400,00	--	1043800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
187.	C143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	C143023-55	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	177,50	317,87	13,70	56422	2432	0,60	107
					102,83	5,04	18252	895	0,02	4
191.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	30,40	1084,93	20,67	32982	628	0,91	28
					157,50	7,61	4788	231	0,31	9
192.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61,40	134,10	--	8234	--	0,97	60
					134,10	--	8234	--	--	--
193.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,40	21,55	4,52	1323	277	0,11	7
					17,03	--	1046	--	--	--
194.	E0130-7-1	Заделка стыков порталом и открылками цементным раствором	м3	1,90	8880,20	532,08	16872	1011	2,55	5
					434,25	131,85	825	251	0,43	1
		Устройство одноочковых ж/б труб Д=1,5м ПК 118+72,96								
177.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	98,60	23,36	22,08	2303	2177	0,01	1
					1,28	5,56	126	548	0,02	2
178.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	15,35	262,72	--	4033	--	1,85	28
					262,72	--	4033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
179.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5,80	2281,27	38,67	13231	224	1,99	12
					310,50	14,24	1801	83	0,07	0
180.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
181.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	13,46	1749,21	922,50	23544	12417	2,44	33
					398,25	239,85	5360	3228	0,82	11
182.	С143023-6 7	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	6,00	36800,00	--	220800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С143023-6 8	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	27300,00	--	54600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	12,45	4921,38	2182,50	61271	27172	7,89	98
					1323,00	567,45	16471	7065	1,94	24
185.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	15,00	61400,00	--	921000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
187.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	165,20	317,87	13,70	52512	2263	0,60	100
					102,83	5,04	16988	833	0,02	4
191.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,20	1084,93	20,67	29510	562	0,91	25
					157,50	7,61	4284	207	0,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3635237	110947		818
							131777	29511		120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176266
Всего накладных расходов:	176266
Итого с накладными	3811503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	228690
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4040193
Итого с временными, 3,68 %	4188872
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4320821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4337576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4379465
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10465509
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	209310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10674819
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1280978
Итого с НДС	**11 955 797**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г,доп соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ГЛ.5.5.Устройство одноочковых труб Д=1,5М												
1.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	47,00	61400,00	--	--	--	2885800	--	--	--	--	--
		ИТОГО:							2885800	--				--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2885800

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3058948
Итого с временными, 3,68 %	3171517
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3271420
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3284106
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3315821
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7923743
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158475
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8082218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						969866		
		Итого с НДС						**9 052 084**		

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.