Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]00775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	166 580 462,23	182 831 844,77	130 612 389,23	35 968 073,00	10 790 421,90	25 177 651,10
	Всего по акту:		609 439 482,56	166 580 462,23	182 831 844,77	130 612 389,23	35 968 073,00	10 790 421,90	25 177 651,10

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапа инжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г.,доп.соглашение №4 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

РАЗДЕЛ 2.Устройство ж/б одноочковых труб Д=1м

Гл.5.2.Устройство ж/б одноочковых труб Д=1м ПК 127+62

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	ЕО101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	56,20	23,36	22,08	1313	1241	0,01	0
					1,28	5,56	72	312	0,02	1
56.	ЕО101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15
					218,93	--	2189	--	--	--
57.	ЕО130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,50	2281,27	38,67	10266	174	1,99	9
					310,50	14,24	1397	64	0,07	0
58.	ЕО130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82	33,87	7415	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
59.	ЕС130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	6,08	1749,21	922,50	10635	5609	2,44	15
					398,25	239,85	2421	1458	0,82	5
60.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	8,00	25300,00	--	202400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ЕО130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на	м3	6,72	4921,38	2182,50	33072	14666	7,89	53
					1323,00	567,45	8891	3813	1,94	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 4 м								
63.	С143023-27	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	16,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	2878,65	686,25	17675	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
65.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	125,10	317,87	13,70	39766	1714	0,60	76
					102,83	5,04	12864	631	0,02	3
69.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,30	1084,93	20,67	20939	399	0,91	18
					157,50	7,61	3040	147	0,31	6
70.	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	39,25	134,10	--	5263	--	0,97	38
					134,10	--	5263	--	--	--
	ИТОГО:						350936	28334		259
							41458	7638		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	53767
Всего накладных расходов:	53767
Итого с накладными	404703

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24282
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	428985
Итого с временными, 3,68 %	444772
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	458782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	460561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	465009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1111222		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						22224		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1133446		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						136014		
		Итого с НДС							1 269 460	

Заказчик:_____Самуратов С.З

Подрядчик:_____О.Кауыспеков

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика_____Назарбеков А.Ж.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г.,доп.соглашение №4 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

РАЗДЕЛ 2.Устройство ж/б одноочковых труб Д=1м

Гл.5.2.Устройство ж/б ~~ДВУХОЧКОВОЙ~~ одноочковой труб Д=1м ПК 137+0,48(ПК130+68,48;ПК137+08,48)

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
55.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	113,60	23,36	22,08	2654	2508	0,01	1				
					1,28	5,56	145	631	0,02	2				
56.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	218,93	--	4379	--	1,54	31				
					218,93	--	4379	--	--	--				
57.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	9,20	2281,27	38,67	20988	356	1,99	18				
					310,50	14,24	2857	131	0,07	1				
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	18,80	788,82	33,87	14830	637	1,94	36				
					263,25	12,47	4949	234	0,06	1				
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	14,44	1749,21	922,50	25259	13321	2,44	35				
					398,25	239,85	5751	3463	0,82	12				
60.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	16,00	25300,00	--	404800	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
61.	С143023-6-4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	15,12	4921,38	2182,50	74411	32999	7,89	119
					1323,00	567,45	20004	8580	1,94	29
63.	С143023-27	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	36,00	48500,00	--	1746000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	8,36	2878,65	686,25	24066	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
65.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	3,00	27800,00	--	83400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	1,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	254,60	317,87	13,70	80930	3488	0,60	154
					102,83	5,04	26181	1283	0,02	6
69.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	39,60	1084,93	20,67	42963	819	0,91	36
					157,50	7,61	6237	301	0,31	12
70.	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	79,00	134,10	--	10594	--	0,97	77
					134,10	--	10594	--	--	--

ИТОГО:

	2760475	59863	531
	84972	16115	69

Накладные расходы :

На общестроительные работы 110690

Всего накладных расходов: 110690
Итого с накладными 2871165

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	172270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3043435
Итого с временными, 3,68 %	3155433
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3254829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3267451
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3299005
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7883558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	157671
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8041229
Налог на добавленную стоимость, 12 %	964947
Итого с НДС	**9 006 176**

Заказчик:_____**Самуратов С.З**

Подрядчик:_____**С.Кауыспеков**

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____**Шерикбаев С.А.**

Представитель заказчика_____**Назарбеков А.Ж.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №4 от 12.02.2015г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

РАЗДЕЛ2.Устройство одноочковых труб Д=1м

Гл.5.2. Устройство ж/б одноочковых труб д=1м ПК 143+74,44

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
55.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	55,10	23,36	22,08	1287	1217	0,01	0				
					1,28	5,56	71	306	0,02	1				
56.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15				
					218,93	--	2189	--	--	--				
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82	33,87	7415	318	1,94	18				
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1				
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	6,08	1749,21	922,50	10635	5609	2,44	15				
					398,25	239,85	2421	1458	0,82	5				
60.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	8,00	25300,00	--	202400	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
62.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	6,72	4921,38	2182,50	33072	14666	7,89	53				
					1323,00	567,45	8891	3813	1,94	13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 4 м								
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	16,00	48500,00 ---	-- --	776000 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	2878,65 463,50	686,25 178,43	17675 2846	4214 1096	2,79 0,61	17 4
65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00 ---	-- --	74400 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00 ---	-- --	111200 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	120,60	317,87 102,83	13,70 5,04	38335 12401	1652 608	0,60 0,02	73 3
69.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18,27	1084,93 157,50	20,67 7,61	19822 2878	378 139	0,91 0,31	17 6
70.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,74	134,10 134,10	-- --	5195 5195	-- --	0,97 --	38 --
ИТОГО:							1309434 40702	28219 7598		255 32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52897
Всего накладных расходов:	52897
Итого с накладными	1362331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81740
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1444071
Итого с временными, 3,68 %	1497213
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1544375
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1550364
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1565336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3740648		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						74813		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3815461		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						457855		
		Итого с НДС						**4 273 316**		

Заказчик: _____ **Самуратов С.З**

Подрядчик: _____ **О.Каумспеков**

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ **Шерикбаев С.А.**

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №377 от 20.08.2013г.,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

Гл.1.4.Демонтаж искусственных сооружений км 00+260-км 15+300(включительно)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	950,69	21,30	20,46	20249	19451	0,01	6		
					0,84	6,80	799	6466	0,03	24		
18.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	528,16	294,75	--	155675	--	1,89	998		
					294,75	--	155675	--	--	--		
19.	Е0130-7-1	Разборка монолитного бетона фундамента трубы с вывозом на свалку на 6 км	м3	62,61	773,07	425,67	48402	26651	2,04	128		
					347,40	105,48	21751	6604	0,35	22		
20.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	156,53	152,80	--	23917	--	0,64	100		
					30,56	--	4783	--	--	--		
21.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	156,53	46,17	--	7227	--	0,19	30		
					9,23	--	1445	--	--	--		
22.	Е0130-54-3	демонтаж железобетонных конструкций при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м с вывозом на свалку	м3	462,17	1208,62	150,22	558587	69426	6,31	2917		
					1058,40	--	489161	--	1,55	717		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	СО1031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1155,42	152,80	--	176549	--	0,64	742
					30,56	--	35310	--	--	--
24.	СО10333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	1155,42	46,17	--	53346	--	0,19	224
					9,23	--	10669	--	--	--
25.	ЕО101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	561,24	3,35	3,35	1881	1881	--	--
					--	1,16	--	653	0,00	2
26.	ЕО101-27-11	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1683,72	1,48	1,48	2495	2495	--	--
					--	0,51	--	866	0,00	3
27.	ЕО101-130 -3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	561,24	9,48	9,48	5319	5319	--	--
					--	3,24	--	1819	0,01	6
28.	ЕО101-130 -9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	м3	2806,20	1,03	1,03	2882	2882	--	--
					--	0,31	--	867	0,00	3
ИТОГО:							1056529	128105		5145
							719593	17275		777

Накладные расходы :

На общестроительные работы	768055
Всего накладных расходов:	768055
Итого с накладными	1824584

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109475
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1934059
Итого с временными, 3,68 %	2005232
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	2053959
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2061980
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2082032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4975385
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5074893
Налог на добавленную стоимость, 12 %	608987
Итого с НДС	**5 683 880**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З**

Подрядчик: _____ **О.Каушспеков**

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ **Шерикбаев С.А.**

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5

НА Устройства объездных дорог км 9+075-9+232,км 9+232-9+730,км 9+730-11+647,км 11+647-13+093,км 13+093-14+115

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	5301,88	4,85	4,85	25719	25719	--	--		
					--	1,68	--	8923	0,01	29		
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	5301,88	4,20	4,20	22259	22259	--	--		
					--	1,46	--	7723	0,00	25		
3.	Е0127-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунтов 2	м3	8089,79	61,76	53,05	499612	429150	0,06	510		
					8,71	12,74	70462	103064	0,04	341		
4.	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	4,50	137486,02	110551,02	618000	496927	91,70	412		
					13185,00	15231,23	59267	68464	51,33	231		
5.	Е0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	6,74	11935,86	11740,11	80478	79158	1,23	8		
					195,75	1560,43	1320	10521	5,21	35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143019-2 02	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	м2	54,00	2610,00	--	140940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9м	км	4,50	537447,89	84062,89	2415828	377863	162,00	728
					24075,00	25161,00	108217	113099	93,08	418
8.	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	13,49	35826,78	5608,78	483124	75634	10,80	146
					1597,50	1678,45	21542	22634	6,21	84
9.	Е0101-24-5	Надвижка ранее снятого ПСП грунта бульдозерами мощностью 79	м3	5301,88	4,85	4,85	25719	25719	--	--
					--	1,68	--	8923	0,01	29
10.	Е0101-24-13	Надвижка грунта ПСП бульдозерами мощностью 79	м3	5301,88	4,20	4,20	22259	22259	--	--
					--	1,46	--	7723	0,00	25

ИТОГО: 4333938 1554688 1804

260808 351074 1218

Накладные расходы :

На общестроительные работы	801817
Всего накладных расходов:	801817
Итого с накладными	5135755

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	308145
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5443900
Итого с временными, 3,68 %	5644236
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	5684874
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5707451

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5763893
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13773845
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	275477
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14049322
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1685919
Итого с НДС	**15 735 241**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____Назарбеков А.Ж.