Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №2 от 12.04.2022г

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2022 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области	292 081 546,85	105 226 802,49	95 676 168,49	3 004 857,87	28 702 850,22		3 004 857,87	3 004 857,87	185 953 287,33
Всего;	**292 081 546,85**	**105 226 802,49**	**95 676 168,49**	**3 004 857,87**	**28 702 850,22**		**3 004 857,87**	**3 004 857,87**	**185 953 287,33**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Тлеумбетов М.Ж

Технический надзор "Аймереке"
_____Сандыбаев Н.Б

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
_____Ертаев А.Н

ФОРМА №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области

Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №2 от 12.04.2022г

Акт № 4

выполнения работ за май 2022г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сооружение опор									
		ОТДЕЛ 1.Сооружение береговых опор № 1,4									
		РАЗДЕЛ 2.Свайные работы									
13	1105-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона	53,68	15950,89	12577,31	856244	675150	7138,5	217502	1159646
		НР - 72%; СП - 8%			3240,60	2386,94	173955,5	128131		85899,5	
15	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	22	4451,71	2280,46	97937,5	50170	1751	50904,5	160749
		НР - 72%; СП - 8%			2091,66	1122,00	46016,5	24684		11907,5	
		РАЗДЕЛ 3.Насадки									
18	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	15,8	6995,89	242,85	110535	3837	70571	27383	148952

		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	36127	1905		11033	
20	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	4,452	65676,00	--	292390	--	1496	209443	541980
		НР - 72%; СП - 8%			65340,00	--	290894	--		40147	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,148	325908,00	--	48234	--	48234	--	52093
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,539	319930,00	--	172442	--	172442	--	186237
		СП - 8%			--	--	--	--		13795	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,136	307964,00	--	41883	--	41883	--	45234
		СП - 8%			--	--	--	--		3351	
24	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14548	250492,00	--	286934	--	286934	--	309889
		СП - 8%			--	--	--	--		22955	

Итого по акту:	2 604 780,13
Временные здания и сооружения 0,24%:	6 251,47
Итого:	2 611 031,60
в том числе на 2021 год-45%	1 174 964,22
в текущих ценах на 2022 год -55% К=1,050051423	1 507 944,60
Итого	2 682 908,82

НДС 12%	321 949,06
Всего по акту	3 004 857,87

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Тлеумбетов М.Ж**

Технический надзор: ТОО «Аймереке» _____ **Сандыбаев Н.Б**

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект" _____ **Пасечник А.С**

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО" _____ **Ертаев А.Н**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
(қолтаңба/подпись) "25" мая 2022 ж./г. (күні/дата)