Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 12

Заказчик: ИП Чернов Е.В. г. Павлодар ул. Исиналиева д1-19
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ИП "Строй-Сервис" Софийский В.Л. ,140913, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Новочерноярка, улица Центральная,2
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство склада. г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 1064
(наименование, адрес)

Объект : Склад
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 09/2020 от 10.09.2020 г.

# Акт приемки выполненных работ №2 от 23.09.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 102 | 620,04 | 63244,08 |
| 2 | 2 | 1101-0101-0301 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 186 | 830,85 | 154538,1 |
| 3 | 3 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 12 | 1920,17 | 23042,04 |
| 4 | 4 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 149 | 480,11 | 71536,39 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 1101-0205-0504 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 грунта | 36 | 2645,53 | 95239,08 |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | |
| 6 | 8 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 98 | 11725,25 | 1149074,5 |
| 7 | 9 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 49 | 44673,78 | 2189015,22 |
| 8 | 10 2113-0201-0312 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 18 | 864 | 15552 |
| 9 | 11 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86 | 1113,98 | 95802,28 |
| **Раздел 3 Металлические конструкции** | | | | | | |
| 10 | 12 1109-0301-0201 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 5,5 | 42343,43 | 232888,865 |
| 11 | 13 2106-0408-0101 | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 5,5 | 499096,08 | 2745028,44 |
| 12 | 14 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 16,3 | 67484,85 | 1100003,055 |
| 13 | 15 2106-0511-0101 | Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые | т | 16,3 | 474414,84 | 7732961,892 |
| 14 | 16 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 3,9 | 126668,25 | 494006,175 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 2106-0408-0401 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 3,9 | 456909,12 | 1781945,568 |
| 16 | 18 1109-0402-0101 | Фахверк. Монтаж | т конструкций | 6,15 | 84438,46 | 519296,529 |
| 17 | 19 2106-0408-0501 | Стойки фахверка | т | 6,15 | 466580,52 | 2869470,198 |
| 18 | 20 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 8,5 | 58185,69 | 494578,365 |
| 19 | 21 2106-0408-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 8,5 | 467206,92 | 3971258,82 |
| 20 | 22 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 21 | 9855,8 | 206971,8 |
| 21 | 23 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 530 | 135,58 | 71857,4 |
| 22 | 24 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 530 | 90,7 | 48071 |

**Раздел 4 Стены**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 1109-0402-0104 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 | 516 | 5535,31 | 2856219,96 |
| 24 | 26 2106-0201-0204 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 | м2 | 516 | 14500 | 7482000 |
| 25 | 28 1208-0101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 % | м | 450 | 1867,55 | 840397,5 |

**Раздел 5 Кровля**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 1109-0401-0203 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 покрытия | 455 | 6220,44 | 2830300,2 |
| 27 | 28 | 2106-0201-0404 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 | м2 | 455 | 16500 | 7507500 |
| **Раздел 6 Полы** | | | | | | | |
| 28 | 30 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 372 | 522,71 | 194448,12 |
| 29 | 31 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 43 | 38440,29 | 1652932,47 |
| 30 | 32 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 8 | 24839,47 | 198715,76 |
| 31 | 33 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 8 | 237600 | 1900800 |
| 32 | 34 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 401,9482438 | 1673,23 | 672551,86 |
| 33 | 35 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 372 | 171,64 | 63850,08 |
| **Раздел 7 Отмостка** | | | | | | | |
| 34 | 36 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 9 | 217,28 | 1955,52 |
| 35 | 37 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 9 | 11725,25 | 105527,25 |
| 36 | 38 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 9 | 35064,72 | 315582,48 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **52 748 163** |
| НДС (12 %) | 6 329 780 |
| **Итого** | **59 077 942** |

"ЗАКАЗЧИК"
ИП Чернов Е.В.

Директор _____ Чернов Е.В.

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ИП "Строй-Сервис" Софийский В.Л.

Директор _____ Софийский В.Л.