ЗАКАЗЧИК: ПФ "Эмбамунайгаз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АТК"
Наименование строительства и его адрес:
"Канализационно-очистные сооружения (КОС) бытовых сточных вод с канализационной насосной станцией (КНС) и полей испарения с фильтрацией м/р Ботахан"

Типовая межведомственная форма КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код докум.	код заказчика		код подрядчика		номер договора	дата договора	КС
	код учрежд. банка	№ счета	код учрежд. банка	№ счета			
					2956-36	14.08.2012г	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	№п.п	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ (тенге)					объем работ зачитываемый в выполнения работ			КС
			сумма по лоту	на 1кв., 1п/г., 9 мес., в т ч год	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч СМР в ценах 2001 г	из них экономия от совершенствования проектной	из гр. 4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап.ремонт и другие подрядные работы	Всего к оплате (тенге)	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			81 779 040,00		6 368 165,44							6 368 165,44	
Всего по стройке без НДС- (Канализационно-очистные сооружения (КОС) бытовых сточных вод с канализационной насосной станцией (КНС) и полей фильтрацией социально-бытовых объектов м/р Ботахан)			73 017 000,00		5 685 862							5 685 862	
НДС 12%			8 762 040,00		682 303,44							682 303,44	

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____ Жамауов Ж.К.

Нач. ОКСа _____ Абилгазиев Т.М.

Ст.инж. ОКС _____ Мусина Г.

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор _____ Л.Б. Багитов

Начальник НГДУ "Доссормунайгаз" _____ Таскинбаев Т.Ж.

Руководитель службы по строительству _____ Утеев Б.Ж.

приложение 1-б

Заказчик: ПФ "ЭмбаМунайГаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт

приемки выполненных работ за август 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунайгаз" Жамауов Ж.К. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора №2956-36 от 14 .08.2012 г. по объекту: "Канализационно-очистные сооружения (КОС) бытовых сточных вод с канализационной насосной станцией (КНС) и полей фильтрацией социально-бытовых объектов м/р Ботахан"

№ п.п.	код затрат	месторождения (№ скв.)	Код ресурса	СПП, ВЗ, МВЗ	наименование работ	ед. изм.	кол-во	ст-ть ед.	сумма, тенге	примеч.
1	2	3		4	5		6	7	8	9
1	9809-22		АТ41	108-3500	Канализационно-очистные сооружения (КОС) бытовых сточных вод с канализационной насосной станцией (КНС) и полей фильтрацией социально-бытовых объектов м/р Ботахан"				5 685 862	
	ИТОГО								**5 685 862**	
	НДС 12%								682 303,44	
	ВСЕГО:								**6 368 165,44**	

Общая сумма по акту составила: **6 368 165,44** (шесть миллионов тристо шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят пять тенге 44 тиын) тенге с НДС.

ЗАКАЗЧИК:

Директор ПФ "Эмбамунайгаз"

_____ Жамауов Ж.К.

Начальник ОКСа

_____ Абилгазиев Т.М.

31.08.12

ПОДРЯДЧИК:

Ген.директор ТОО "Фирма АТК"

_____ Багитов Л.Б.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Договор: № 2956-36 от 14.08.2012г

Наименование стройки: "Канализационно-очистные сооружения (КОС) бытовых сточных вод с канализационной насосной станцией (КНС) и полей фильтрацией м/р Ботахан"

Наименование объекта: Поля испарения

Акт выполненных работ за август 2012 г.
на Общестроителные работы. Поля испарения (С2-1)

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Е0101-24-2 т.ч. П-3.70 к=0,85	**Раздел 1. Земляные работы.** Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м-снятие растительного слоя грунта, толщ.15см	м3	2228	7,86		7,86	2,55	17512	0	17512	5681	5511	97		0	0,01	22
2	Е0101-24-2	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	2228	9,24		9,24	3	20587	0	20587	6684	6483	97		0	0,01	22
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватормаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	13653	23,36	1,28	22,08	5,56	318934	17476	301458	75911	90585	97	0,01	137	0,02	273
4	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	409,59	262,72	262,72			107607	107607	0	0	121596	113	1,85	758		0
5	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м-во временный отвал 70м	м3	14062,6	11,19		11,19	3,06	157360	0	157360	43032	41741	97		0	0,01	141
6	Е0101-25-10 К=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10м	м3	84375,5	9,4		9,4	2,57	793130	0	793130	216845	210340	97		0	0,01	844
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м-из временного отвала с перемещением 70м, для устройство обвалования высотой до 1.25М	м3	2680	11,19		11,19	3,06	29989	0	29989	8201	7955	97		0	0,01	27
8	Е0101-25-10 К=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10м	м3	16080	9,4		9,4	2,57	151152	0	151152	41326	40086	97		0	0,01	161
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м-из временного отвала с пермещением до 70м, для устройства подстилающего слоя толщ. 150мм	м3	2010	11,19		11,19	3,06	22492	0	22492	6151	5966	97		0	0,01	20

10	Е0101-25-10 К=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10м	м3	12060	9,4		9,4	2,57	113364	0	113364	30994	30064	97		0	0,01	121
		ИТОГО							**1 732 128**	**125 083**	**1 607 045**	**434 824**	**560 327**			**894**		**1 630**
		Накладные расходы							560 327									
		ИТОГО стоимость работ							**2 292 455**									
		Непредвиденные затраты 6 %	6%						137 547									
		Итого							2 430 002									
		Временные здания и сооружения 4,1 %	4.10%						99 630									
		Итого							2 529 633									
		Удорожание работ в зимнее время 2,34%	2,34%						59 193									
		Затраты на выслугу лет 1%	1%						25 296									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	0.40%						10 119									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							2 624 241									
		ИТОГО в текущих ценах 2012 г. с К=1,823	1,823						**4 783 991**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	2%						95 680									
		ИТОГО							4 879 671									
		Итого с коэффициентом на договорную стоимость К=0,949999613	0.9499996						**4 635 685**									
		Всего за август месяц							**4 635 685**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Б.Ж.Утеев

Технадзор инженер СС — Ж.Г.Сагандыкова

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — У.Р.Кдырбаева

Нач. стр. участка — Искаков О.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Договор: № 2956-36 от 14.08.2012г

Наименование стройки: "Канализационно-очистные сооружения (КОС) бытовых сточных вод с канализационной насосной станцией (КНС) и полей испарения с фильтрацией м/р Ботахан"

Наименование объекта: Внеплощадочные инженерные сети

Акт выполненных работ за август 2012 г.
на приобретение и монтаж электроосвещения и электрооборудования (С-3)

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч строит /рабоч обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Е0133-103-1	**Раздел 1. Строительные работы.** Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38: 6-10кВ /с траверсами/	опора	2	1534,11	506,25	878,23	246,42	3068	1013	1756	493	1581	105	3,06	6	1,03	2
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38: 6-10кВ /с траверсами/	опора	6	3155,76	985,5	1990,26	549,9	18935	5913	11942	3299	9673	105	5,98	36	2,29	14
3	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5	шт	14	28200				394800	0	0	0	0			0		0
4	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35мм2	1км	0,25	41504,56	9157,5	31105,06	6414,57	10376	2289	7776	1604	4088	105	51,1	13	22,72	6
5	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,0129	1100,25	1100,25			14	14			15	105	6,71	0		
6	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0.38-10 кВ	м шин	20	53,87	29,25	12,24	2,25	1077	585	245	45	662	105	0,39	8	0,07	1
7	С12041-23	Сталь стержневая Д-10мм	т	0,01234	53000				654	0	0	0	0			0		0
8	С151607-28	**Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником.** Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,037	315700				11681	0	0	0	0			0		0
9	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	100шт	0,3	2560				768	0	0	0	0			0		0
10	С11071-45	Траверсы - ТН8	шт	10	4470				44700	0	0	0	0			0		0
11	С11041-104	Хомуты Х10	кг	9,6	196				1882	0	0	0	0			0		0
12	С11041-60	Колпачок К 5	шт	36	101				3636	0	0	0	0			0		0
13	С11051-214	Зажимы ПА, ПС	шт	66	154				10164	0	0	0	0			0		0
14	С11071-30	Кронштейны У3	т	0,01	139600				1396	0	0	0	0			0		0
15	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0014	119700				168	0	0	0	0			0		0
		ИТОГО							503 318	9 814	21 719	5 441	16 018			63		23
		Накладные расходы							16 018									
		ИТОГО стоимость работ							**519 336**									
		Непредвиденные затраты 6 %	6%						31 160									
		Итого							550 496									
		Временные здания и сооружения 4,1 %	4,10%						22 570									
		Итого							573 067									
		Удорожание работ в зимнее время 2,34%	2,34%						13 410									
		Затраты на выслугу лет 1%							5 731									

		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	0,40%						2 292									
		ИТОГО в текущих ценах 2001 г.							594 499									
		ИТОГО в текущих ценах 2012 г. с К=1,823	1,823						**1 083 772**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	2%						21 675									
		ИТОГО							1 105 448									
		Итого с коэффициентом на договорную стоимость 0.950002	0,950002						**1 050 177**									
		Всего за август месяц							**1 050 177**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС Б.Ж.Утеев

Технадзор инженер СС Ж.Г.Сагандыкова

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" У.Р.Кдырбаева

Нач. стр. участка Искаков О.