Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 02.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой**		17,496	5575,23	1040,63	97544	18207	76760	7481	113427
			м3		147,31	248,57	2577	4349		8402	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,17496	123912,86	1819,75	21680	318	21361	181	23609
			т		0	957	0	167		1749	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**		52,488	1242,56	44,07	65219	2313	60308	3329	74032
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2599	484		5484	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/**		174,96	1329,9	44,07	232678	7710	216306	11096	263277
			м2 покрытия		49,51	9,21	8662	1612		19502	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		349,92	147,5	1,46	51612	511	51067	123	55874
			м2 покрытия		0,1	0,23	35	79		4139	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									468733,71
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
6	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,278425	2109,24	0	587	0	0	423	1091
			м3 грунта		2109,24	0	587	0		81	
7	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		11,33125	261		2957				3194
			тенге за 1 тонну							237	
8	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		11,0075	1697		18680				20174
			тенге за 1 тонну							1494	
9	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		6,475	16,48	13,79	107	89	0	40	158
			м3 грунта		2,63	5,94	17	38		12	
10	Е11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**		4,3166667	6343,24	1617,14	27382	6981	16512	6697	36805
			м3 основания		901	767,26	3889	3312		2726	
11	Е11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**		43,1666667	1821,05	30,07	78609	1298	29914	51776	140815
			м бортового камня		1098	12,59	47397	543		10431	
12	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		1,8561667	29213		54224		54224		58562
			м3							4338	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2,15	2109,24	0	4535	0	0	3265	8424
					2109,24	0	4535	0		624	
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,655	261		954				1030
										76	
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,655	1697		6203				6699
										496	
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,15	16,48	13,79	35	30	0	13	53
					2,63	5,94	6	13		4	
17	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,86	6343,24	1617,14	5455	1391	3290	1334	7333
					901	767,26	775	660		543	
18	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	21,5	1821,05	30,07	39153	646	14899	25788	70136
					1098	12,59	23607	271		5195	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,344	29213		10049		10049		10853
										804	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									248929,37
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
21	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
										41	
22	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
					988,47	77,34	988	77		176	
23	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
					1544,49	96,67	1544	97		278	
24	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256		26196
										1940	
25	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
26	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
27	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37				39
										3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
28	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	14,3964	2234,23	0	32165	0	0	23159	59750
					2234,23	0	32165	0		4426	
29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,47388	261		6388				6899
										511	
30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,47388	1697		41532				44855
										3323	
31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,3964	16,48	13,79	237	199	1	89	352
					2,63	5,94	38	85		26	
32	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,932	64,62	64,62	900	900	0	273	1267
					0	27,2	0	379		94	
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,932	5575,23	1040,63	77674	14498	61124	5957	90321
					147,31	248,57	2052	3463		6690	
34	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	46,44	892,33	189,65	41440	8807	31008	5110	50274
					34,98	66,9	1624	3107		3724	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1161	123912,86	1819,75	14386	211	14175	120	15667
					0	957	0	111		1161	
36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,44	1188,99	2,86	55217	133	46290	9552	69950
					189,36	1,09	8794	50		5181	
37	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	185,76	185,92	0	34537	0	28869	6121	43910
					30,51	0	5667	0		3253	
38	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	46,44	1052,28	4,94	48868	229	18924	28042	83063
					639,84	2,54	29714	118		6153	
39	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	46,44	12822,86		595493		595493		643133
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								47639	
											948837,12
		Раздел: 5. Наружнее освещение									
40	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	14466,1	6977,67	434	209	0	233	720
					7488,43	2207,39	225	66		53	
41	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	12483,15	5599,37	37449	16798	0	20414	62492
					6883,78	1621,89	20651	4866		4629	
42	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	4708,79	3211,69	14126	9635	0	5091	20755
					1497,1	859,83	4491	2579		1537	
43	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6	146,83	2975	1321	411	1204	4514
					138,1	47,76	1243	430		334	
44	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
					20801,2	6131,64	416	123		92	
45	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
46	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	162997		11736		11736		12675
										939	
47	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130		8780
										650	
48	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
					4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
49	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	3	67857,14		203571		203571		219857
										16286	
50	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239
					4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096		15224
										1128	
52	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
53	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
55	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	43	577
58	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	130	1754
59	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	39		351		351	28	379
60	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
61	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
62	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
63	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	185	2501
64	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	159	2145
65	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
66	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
67	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
68	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
69	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
70	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
71	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
72	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 5. Наружнее освещение									457880,41
		Раздел: 6. Озеленение									
73	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	179	415,57 269,14	9,78 2,62	74387 48176	1751 470	24460	42808 9376	126571
74	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294,64 0	0 0	16589 0	0 0	0	0 1327	17916
75	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161			13	174
76	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251			20	271

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110			9	119
		Итого по разделу: 6. Озеленение									91498,36
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
78	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	10	2563,6	0	25636	0	0	18458	47621
					2563,6	0	25636	0		3528	
79	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
					901	767,26	81	69		57	
80	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5012	382	6526
					1305,45	250,38	352	68		483	
81	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0355	25354,71	12073,5	900	429	211	269	1262
					7332,36	3633,08	260	129		93	
82	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	809		8090		8090	647	8737
83	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,34368	169148,1	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
					125671	13688,54	43191	4704		7294	
84	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1242	12893	36177
					53869,6	499,15	18514	172		2680	
85	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14074	249771		35153		35153	2812	37965
86	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1942	262471		50972		50972	4078	55050
87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	198797		5288		5288	423	5711
88	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00154	224711		346		346	28	374
89	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,45	393,04	0	1749	0	0	1207	3192
					393,04	0	1749	0		236	
90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,8	87,89	2,27	1564	40	701	572	2307
					46,26	0,28	823	5		171	
91	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
					27,03	0,28	962	10		318	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									217973,1
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
92	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
93	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
94	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					2666989	159687	1822333	418312	3321191

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							454419	51456	136620	235895	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		42992				3364183
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3532042
		НДС			12 %		423845				3955887
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)