Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		9,7278333	5575,23	1040,63	54235	10123	42679	4159	63066
			м3		147,31	248,57	1433	2418		4672	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1459175	123912,86	1819,75	18081	266	17816	151	19690
			т		0	957	0	140		1459	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		29,1835	1242,56	44,07	36262	1286	33531	1851	41162
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1445	269		3049	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		97,2783333	1329,9	44,07	129370	4287	120267	6169	146383
			м2 покрытия		49,51	9,21	4816	896		10843	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		194,5566667	147,5	1,46	28696	284	28393	68	31066
			м2 покрытия		0,1	0,23	19	44		2301	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									266644,5
		Раздел: 2. Брусчатое покрытие									
6	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,534	2742,01	0	4206	0	0	3028	7814
			м3 грунта		2742,01	0	4206	0		579	
7	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,6078	261		681				735
			тенге за 1 тонну							54	
8	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,6078	1697		4425				4779
			тенге за 1 тонну							354	
9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,534	16,48	13,79	25	21	0	9	38

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	4	9		3	
10	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		5,9	696,37	136,62	4109	806	1675	2051	6652
			м2 покрытия		275,81	46,03	1627	272		493	
11	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси и=12см		5,9	931,15	136,62	5494	806	3060	2051	8148
			м2		275,81	46,03	1627	272		604	
12	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		5,9	507,5	136,62	2994	806	561	2051	5449
			м2 покрытия		275,81	46,03	1627	272		404	
13	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		5,9	1318,88	128,54	7781	758	48	6773	15719
			м2 покрытия		1182,16	39,08	6975	231		1164	
14	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		5,9	3315		19559		19559		21123
			м2							1565	
		Итого по разделу: 2. Брусчатое покрытие									49274,04
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
15	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,102125	2109,24	0	215	0	0	155	400
			м3 грунта		2109,24	0	215	0		30	
16	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,15625	261		1085				1172
			тенге за 1 тонну							87	
17	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,0375	1697		6852				7400
			тенге за 1 тонну							548	
18	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,375	16,48	13,79	39	33	0	15	58
			м3 грунта		2,63	5,94	6	14		4	
19	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,5833333	6343,24	1617,14	10043	2560	6056	2457	13500
			м3 основания		901	767,26	1427	1215		1000	
20	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		15,8333333	1821,05	30,07	28833	476	10972	18991	51650
			м бортового камня		1098	12,59	17385	199		3826	
21	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,6808333	29213		19889		19889		21480
			м3							1591	
22	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		1,6666667	2109,24	0	3515	0	0	2531	6530
			м3 грунта		2109,24	0	3515	0		484	
23	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,8333333	261		739				799
			т							59	
24	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,8333333	1697		4808				5193
			т							385	
25	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,6666667	16,48	13,79	27	23	0	10	41
			м3 грунта		2,63	5,94	4	10		3	
26	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,6666667	6343,24	1617,14	4229	1078	2550	1034	5684
			м3 основания		901	767,26	601	512		421	
27	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		16,6666667	1821,05	30,07	30351	501	11550	19991	54369
			м поребрика		1098	12,59	18300	210		4027	
28	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,2666667	29213		7790		7790		8413
			м3							623	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									118417,17
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
29	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		4,9501833	2234,23	0	11060	0	0	7963	20545
			м3 грунта		2234,23	0	11060	0		1522	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,4153117	261		2196				2372
										176	
31	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,4153117	1697		14281				15423
										1142	
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,9501833	16,48	13,79	82	68	0	31	121
					2,63	5,94	13	29		9	
33	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4,7905	64,62	64,62	310	310	0	94	436
					0	27,2	0	130		32	
34	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,7905	5575,23	1040,63	26708	4985	21017	2048	31057
					147,31	248,57	706	1191		2301	
35	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	15,9683333	892,33	189,65	14249	3028	10662	1757	17287
					34,98	66,9	559	1068		1280	
36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0399208	123912,86	1819,75	4947	73	4874	41	5387
					0	957	0	38		399	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,9683333	1188,99	2,86	18986	46	15917	3284	24052
					189,36	1,09	3024	17		1782	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	63,8733333	185,92	0	11875	0	9927	2105	15098
					30,51	0	1949	0		1118	
39	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	15,9683333	1052,28	4,94	16803	79	6507	9642	28561
					639,84	2,54	10217	41		2116	
40	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	15,9683333	12822,86		204760		204760		221140
										16381	
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									326256,4
		Раздел: 5. Наружнее освещение									
41	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
42	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,025	36143,74	14082,11	904	352	32	539	1558
					20801,2	6131,64	520	153		115	
43	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
44	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	162997		3912		3912		4225
										313	
45	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02575	394639		10162		10162		10975
										813	
46	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
47	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							5429	
48	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
49	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
50	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
52	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
53	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
54	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
55	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356		384
										28	
56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812		877
										65	
57	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39		234		234		253
										19	
58	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
59	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
										247	
60	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
61	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
62	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	
63	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618		2827
										209	
64	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
65	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967		2124
										157	
66	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22		24
										2	
67	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1	
68	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
69	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
70	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 5. Наружнее освещение									198851,37
		Раздел: 6. Озеленение									
71	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	45,6666667	415,57 269,14	9,78 2,62	18978 12291	447 120	6240	10921 2392	32291
		Итого по разделу: 6. Озеленение									18977,78
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
72	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6 2563,6	0 0	10254 10254	0 0	0	7383 1411	19049
73	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
74	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2264 141	119 27	2005	153 193	2611
75	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	360 104	171 52	84	107 37	505
76	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236	259	3495
77	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1 125671	38277,14 13688,54	23253 17276	5262 1882	715	13219 2918	39390
78	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	8242 7406	340 69	497	5157 1072	14471
79	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061	1125	15186
80	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389	1631	22020
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115	169	2284
82	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138	11	149
83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04 393,04	0 0	700 700	0 0	0	483 95	1277
84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89 46,26	2,27 0,28	626 329	16 2	280	229 68	923
85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
86	Ц13-370102-0102	**Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
87	Счет	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
88	Счет	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					1270755	65865	797624	208163	1586310
							235583	21610	136620	107386	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		19571				
		Итого с зимними удорожаниями									1605878
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1686005
		НДС			12 %		202321				
		Итого с НДС									1888326

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)