Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение строительства

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 **июня 2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	36 853 055	32 904 513							3 948 542	36 853 055
Итого к оплате	**36 853 055**	**32 904 513**							**3 948 542**	**36 853 055**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,60	167,43	9,95	10146	603	0,36	22
					52,20	3,74	3163	227	0,02	1
2.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	271,00	27,95	0,22	7574	60	0,10	28
					18,50	0,09	5014	24	0,00	0
3.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм /М50/	м2	1193,21	276,49	13,43	329917	16025	0,45	537
					66,60	5,04	79468	6014	0,02	29
4.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона /М50/ /до 35мм/	м2	1193,21	127,83	2,01	152529	2398	0,01	16
					1,89	0,75	2255	895	0,00	4
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1745,28	174,14	9,95	303919	17366	0,36	621
					52,20	3,74	91104	6527	0,02	32
6.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 25мм/	м2	1745,28	21,49	0,67	37508	1169	0,00	8
					0,63	0,25	1100	436	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	1745,28	441,83	2,61	771117	4555	0,31	547
					46,73	0,97	81557	1693	0,00	6
8.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до 2мм/	м2	-1745,28	250,29	1,59	-436826	-2775	0,06	-99
					9,30	0,54	-16231	-942	0,00	-4
9.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"2,8мм	м2	1745,28	865,01	4,90	1509685	8552	0,38	667
					58,50	1,85	102099	3229	0,01	16
10.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1867,00	109,84	0,46	205071	859	0,08	143
					12,04	0,18	22479	336	0,00	1
11.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	169,20	121,68	9,38	20588	1587	0,24	41
					48,83	3,51	8262	594	0,02	3
12.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /М50/	м2	169,20	276,49	13,43	46783	2272	0,45	76
					66,60	5,04	11269	853	0,02	4
13.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /М50/ /до 35мм/	м2	169,20	127,83	2,01	21629	340	0,01	2
					1,89	0,75	320	127	0,00	1
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	169,20	167,43	9,95	28328	1684	0,36	60
					52,20	3,74	8832	633	0,02	3
15.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	169,20	902,68	11,72	152734	1983	1,06	179
					171,68	4,39	29048	743	0,02	4
16.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	180,90	136,15	0,32	24630	58	0,24	43
					41,63	0,11	7531	20	0,00	0
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	288,00	154,64	9,95	44535	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
18.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 40мм/	м2	288,00	66,46	2,68	19141	772	0,02	5
					2,52	1,00	726	288	0,00	1
19.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	288,00	167,43	9,95	48219	2866	0,36	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
20.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	288,00	899,62	11,72	259091	3375	1,06	305
					171,68	4,39	49444	1264	0,02	6
21.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	308,16	136,15	0,32	41957	99	0,24	73
					41,63	0,11	12829	34	0,00	0
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	149,76	167,43	9,95	25074	1490	0,36	53
					52,20	3,74	7817	560	0,02	3
23.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /ср.до 22,5мм/	м2	149,76	9,91	0,34	1484	50	0,00	0
					0,32	0,12	47	19	0,00	0
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	149,76	167,43	9,95	25074	1490	0,36	53
					52,20	3,74	7817	560	0,02	3
25.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/ср.до 22,5мм/	м2	149,76	9,91	0,34	1484	50	0,00	0
					0,32	0,12	47	19	0,00	0
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	149,76	55,56	0,23	8320	34	0,29	43
					51,30	0,09	7683	13	0,00	0
27.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,72	167,43	9,95	3302	196	0,36	7
					52,20	3,74	1029	74	0,02	0
28.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	19,72	55,56	0,23	1096	5	0,29	6
					51,30	0,09	1012	2	0,00	0
29.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21,00	27,95	0,22	587	5	0,10	2
					18,50	0,09	388	2	0,00	0
30.	Е0126-36-1	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	м2	261,00	169,79	28,99	44315	7566	0,60	157
					109,79	7,45	28655	1944	0,04	11
31.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами ПТЭ150 в один слой толщ 150мм	м2	261,00	1601,73	4,72	418051	1232	0,40	105
					70,88	1,78	18500	465	0,01	2
32.	Е0126-36-	Изоляция плоских поверхностей	м2	261,00	169,79	28,99	44315	7566	0,60	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	рулонной изоляцией пленкой								
					109,79	7,45	28655	1944	0,04	11
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	261,00	167,43	9,95	43698	2597	0,36	93
					52,20	3,74	13624	976	0,02	5
34.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 50мм/	м2	261,00	118,88	4,02	31027	1049	0,03	7
					3,78	1,50	987	391	0,01	2
35.	С11011-790	Скобяные изделия для люков	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								4248058
		Раздел: Окна								
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	65,19	544,76	1,24	35511	81	0,97	63
					153,23	0,47	9989	31	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								35511
		Раздел: Лестницы								
37.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,39	13711,47	5475,87	5289	2112	28,90	11
					5040,00	1552,87	1944	599	5,46	2
38.	С12021-237	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,39	160340,00	--	61853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14	0,23	1611	18	0,12	10
					19,91	0,09	1593	7	0,00	0
40.	С11011-55	Болты БСР 8х85	т	0,00	241900,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								69934
		Раздел: Наружная отделка								
41.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	м2	1406,00	150,62	0,62	211769	872	0,44	612
					69,08	0,23	97126	323	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ								
42.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	м2	1305,26	96,79 36,72	-- --	126330 47923	-- --	0,23 --	302 --
43.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте до 10м /по основному фасаду и маш отделения на чердаке/	м2	548,44	1106,15 92,03	50,15 18,68	606653 50473	27504 10245	0,53 0,09	293 50
44.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 10 м до 15 м /по основному фасаду/	м2	238,87	1119,95 105,83	50,15 18,68	267521 25281	11979 4462	0,61 0,09	147 22
45.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 15 м до 30 м /по основному фасаду/	м2	716,61	1124,56 110,44	50,15 18,68	805862 79139	35938 13386	0,64 0,09	459 66
46.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /лист 9ар/	м2	1433,21	719,77 193,05	4,92 1,87	1031582 276681	7051 2680	1,15 0,01	1648 13
47.	Е0115-53-1	Штукатурка плоских откосов при ширине до 200мм	м	972,00	97,71 57,38	0,60 0,23	94975 55773	583 224	0,32 0,00	311 1
48.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая /окраска ограждений лоджий и потолков/	м2	2086,88	136,40 24,53	1,65 0,63	284640 51191	3443 1315	0,13 0,00	275 6
49.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	67,50	1174,27 468,00	2,56 0,97	79263 31590	173 65	2,70 0,00	182 0
50.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,01	18611,26 13810,50	2191,28 101,25	242 180	29 1	80,96 0,49	1 0
51.	С11011-90-1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,01	179900,00 --	-- --	2344 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,90	18611,26 13810,50	2191,28 101,25	35345 26228	4162 192	80,96 0,49	154 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	1,90	139940,00	--	265763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0111-39- 1	Устройство поручней из стальных труб, 32 мм	м	126,00	185,59	0,46	23384	58	0,08	10
					12,04	0,18	1517	23	0,00	0
55.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм	т	0,50	68053,00	--	34135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0109-47- 1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	152,00	51,82	2,99	7877	455	0,30	45
					48,83	0,97	7422	147	0,00	1
57.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	304,00	21,80	0,05	6626	15	0,03	9
					5,81	0,02	1766	6	0,00	0
59.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	304,00	40,72	0,04	12378	12	0,04	13
					8,32	--	2529	--	--	--
60.	Е0109-49- 1	Постановка строительных болтов	шт	100,00	20,14	0,23	2014	23	0,12	12
					19,91	0,09	1991	9	0,00	0
61.	С11011-59	Болты строительные	т	0,00	149300,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-34- 1	Монтаж конструкций решетки Р1 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,22	18611,26	2191,28	4144	488	80,96	18
					13810,50	101,25	3075	23	0,49	0
63.	С12021-26 8	Сварная решетка Р1 /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	0,22	139940,00	--	31156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								3936554
		Раздел: перегородки 558,6м2								
64.	Е0108-22- 3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ	м3	43,16	1251,32	319,70	54013	13800	3,07	133
					461,25	119,25	19910	5147	0,58	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,09м/								
65.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х90мм	шт	5956,76	43,00 --	-- --	256141 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	4,25	4486,93 3991,50	285,43 77,26	19088 16980	1214 329	20,97 0,30	89 1
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,74	50900,00 --	-- --	190415 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00 --	-- --	4854 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00 --	-- --	3655 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,35	41200,00 --	-- --	14227 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	4,46	302,02 195,75	106,27 40,50	1347 873	474 181	1,22 0,19	5 1
72.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	4,16	4122,00 --	-- --	17140 --	-- --	-- --	-- --
73.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	3,91	4592,00 --	-- --	17971 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,22	4486,93 3991,50	285,43 77,26	5478 4873	348 94	20,97 0,30	26 0
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,16	50900,00 --	-- --	58993 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3127 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0108-22-	Заполнение пустот в камнях	м3	5,15	302,02	106,27	1555	547	1,22	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		раствором М150								
					195,75	40,50	1008	209	0,19	1
78.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,25	4592,00	--	24122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,69	13010,10	1826,10	8928	1253	42,70	29
					8100,00	690,75	5559	474	3,37	2
80.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,65	59500,00	--	38582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: перегородки 558,6м2								721617
		Раздел: Кровля								
82.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	269,70	154,04	15,94	41545	4299	0,24	66
					34,65	5,96	9345	1607	0,03	8
83.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	269,70	912,76	25,90	246171	6985	0,17	45
					20,35	9,25	5488	2495	0,06	15
84.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	269,70	42,86	18,33	11559	4944	0,14	37
					24,53	6,86	6616	1850	0,03	9
85.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	45,00	544,76	1,24	24514	56	0,97	44
					153,23	0,47	6895	21	0,00	0
86.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	108,00	583,80	3,73	63050	403	0,23	25
					39,15	1,40	4228	151	0,01	1
87.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов лист 8АР	м	5,00	1254,43	15,48	6272	77	0,75	4
					117,68	5,81	588	29	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	22,50	154,04	15,94	3466	359	0,24	5
					34,65	5,96	780	134	0,03	1
89.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 30мм М150/	м2	22,50	74,01	2,10	1665	47	0,01	0
					1,65	0,75	37	17	0,00	0
90.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	22,50	369,67	18,33	8318	412	0,14	3
					24,53	6,86	552	154	0,03	1
91.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	28,00	740,51	4,29	20734	120	0,42	12
					69,98	1,60	1959	45	0,01	0
92.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	м2	4,50	544,76	1,24	2451	6	0,97	4
					153,23	0,47	690	2	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								429747
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
93.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	13,49	1251,32	319,70	16880	4313	3,07	41
					461,25	119,25	6222	1609	0,58	8
94.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	шт	881,82	43,00	--	37918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,63	4486,93	285,43	2848	181	20,97	13
					3991,50	77,26	2534	49	0,30	0
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,55	50900,00	--	28188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	4,26	302,02	106,27	1287	453	1,22	5
					195,75	40,50	834	173	0,19	1
101.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	1,45	4122,00	--	5970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,90	4592,00	--	13302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	71,00	719,77	4,92	51104	349	1,15	82
					193,05	1,87	13707	133	0,01	1
104.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	17,00	544,76	1,24	9261	21	0,97	17
					153,23	0,47	2605	8	0,00	0
105.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	17,00	740,51	4,29	12589	73	0,42	7
					69,98	1,60	1190	27	0,01	0
106.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	25,00	42,86	18,33	1072	458	0,14	3
					24,53	6,86	613	172	0,03	1
107.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,10	17355,76	2191,28	1782	225	73,60	8
					12555,00	101,25	1289	10	0,49	0
108.	С12021-28-1	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,10	50940,00	--	5231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	21,01	2691,49	31,61	56548	664	0,83	17
					144,00	11,25	3025	236	0,06	1
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								247679
ИТОГО:							**9689102**	**227117**		**9465**
							1538409	**81212**		**400**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						**1767800**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	**1812215**
Итого с накладными	**11501317**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**690079**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**14913810**
Итого с временными, 1,1 %	**15077862**
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	**15240703**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**15301014**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**15451793**
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	**32259326**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**645187**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**32904513**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**3948542**
Итого с НДС	**36853055**

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД