Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение строительства

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 25 июля **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	44 462 602	6 794 238								815 309	7 609 547
Итого к оплате	**44 462 602**	**6 794 238**								**815 309**	**7 609 547**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____Сарсеков С.К.

МП

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка потолков								
1.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	2136,85	114,26	1,42	244156	3034	0,45	962
					71,33	0,54	152422	1154	0,00	6
2.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	2136,85	189,17	3,94	404230	8419	0,55	1183
					102,11	1,49	218194	3184	0,01	16
3.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	2136,85	149,78	2,33	320057	4979	0,26	556
					43,65	0,88	93274	1880	0,00	9
4.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	541,85	114,26	1,42	61912	769	0,45	244
					71,33	0,54	38650	293	0,00	1
		Итого по разделу: Отделка потолков								1030356
		Раздел: Разные работы								
5.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	1,40	1679,27	100,89	2351	141	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под фундаменты			123,75	38,25	173	54	0,18	0
6.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,92	5098,63	196,62	4691	181	1,79	2
					272,25	74,27	250	68	0,36	0
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	6,90	807,89	16,79	5574	116	0,73	5
					111,60	6,28	770	43	0,03	0
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	7,00	154,04	15,94	1078	112	0,24	2
					34,65	5,96	243	42	0,03	0
10.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	7,00	271,36	7,70	1900	54	0,05	0
					6,05	2,75	42	19	0,02	0
11.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	6,60	42,86	18,33	283	121	0,14	1
					24,53	6,86	162	45	0,03	0
12.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,70	544,76	1,24	381	1	0,97	1
					153,23	0,47	107	--	0,00	0
13.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	2,30	740,51	4,29	1703	10	0,42	1
					69,98	1,60	161	4	0,01	0
14.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,44	2050,10	--	11147	--	3,24	18
					531,00	--	2887	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,25	4465,03	66,01	32371	479	1,35	10
					195,75	24,93	1419	181	0,12	1
16.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5239,08	327,33	819	51	11,60	2
					1890,00	123,75	295	19	0,60	0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир,	1шт	6,00	11105,80	387,16	66635	2323	2,60	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажметаллоконструкций								
					440,04	127,16	2640	763	0,47	3
19.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	1,00	3005,91	74,49	3006	74	5,20	5
					864,60	19,74	865	20	0,10	0
20.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	1,00	10009,05	242,88	10009	243	9,70	10
					1605,45	67,68	1605	68	0,33	0
		Итого по разделу: Разные работы								148920
		Раздел: Телевидение								
21.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
22.	Ц0110-513 -3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	1,00	1034,60	--	1035	--	5,00	5
					1024,00	--	1024	--	--	--
23.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	18,00	465,70	--	8383	--	3,00	54
					461,00	--	8298	--	--	--
24.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабеля	м	275,00	175,20	75,70	48180	20818	0,44	121
					72,70	20,60	19992	5665	0,12	33
25.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0
26.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	30,00	39,00	1,50	1170	45	0,16	5
					25,90	0,20	777	6	0,00	0
27.	Ц0108-591 -9	Розетки телевизионные	шт	36,00	62,70	0,20	2257	7	0,34	12
					57,80	0,10	2081	4	0,00	0
28.	С	Антенна телевизионная	шт	1,00	1681,08	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Т	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	1,00	7756,70	--	7757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-1	Ответвитель ТАН-410 F	шт	2,00	204,00	--	408	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
31.	С151801-1	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	7,00	204,00	--	1428	--	--	--
	9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
32.	С151801-1	Разветвитель телевизионный на 4	шт	9,00	204,00	--	1836	--	--	--
	9	направления SAH-408 F			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
33.	С151605-5	Кабель RG 11	1000м	0,04	35100,00	--	1229	--	--	--
	9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
34.	С151605-5	Кабель RG 6	1000м	0,27	20200,00	--	5454	--	--	--
	8				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
35.	С151803-4	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,05	22300,00	--	1204	--	--	--
	7				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
36.	С151803-2	Разетка телевизионная оконечная	шт	36,00	1080,00	--	38880	--	--	--
	0				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-1	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	3,00	2150,00	--	6450	--	--	--
	21				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телевидение								129297
		Раздел: Домофонная связь								
38.	Ц0110-667	Приборы приемно-контрольные	шт	4,00	3100,60	1,60	12402	6	16,00	64
	-6	сигнальные			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2970,00	--	11880	--	--	--
39.	Т	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	1,00	7075,36	--	7075	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
40.	Т	Коммутатор	шт	1,00	2404,58	--	2405	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
41.	Т	Код сп 2	шт	1,00	522,00	--	522	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
42.	Т	Плата управления ЭМЗ	шт	1,00	651,98	--	652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
44.	Т	Блок питания БП-2	шт	1,00	1052,39	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	компл	36,00	295,70	--	10645	--	2,00	72
					252,00	--	9072	--	--	--
46.	Т	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	36,00	337,52	--	12151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-18-2	Установка доводчика	шт	1,00	72,63	1,08	73	1	0,45	0
					71,55	0,41	72	--	0,00	0
48.	С11011-814	Доводчик K-dOM 740 с Замок ML Цифрал 350	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-401-1	Монтаж кабелей	м	404,00	175,20	75,70	70781	30583	0,44	178
					72,70	20,60	29371	8322	0,12	48
50.	С151606-33	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,36	11300,00	--	4057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151604-274	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м	0,02	50100,00	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151604-275	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,03	72700,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-52	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,01	60400,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151607-98	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,00	2008,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щите на ток до 25 А			227,00	2,30	227	2	0,01	0
56.	С151801-19	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	1,00	204,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	1,00	114,40	7,80	114	8	0,29	0
					48,80	0,50	49	--	0,00	0
58.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	1,00	418,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-409-6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	20,00	48,70	2,60	974	52	0,17	3
					28,80	0,20	576	4	0,00	0
60.	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,02	86200,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Домофонная связь								136100
		Раздел: Монтажные работы								
61.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по закладным устройствам, диаметр 40 мм	м	42,00	147,30	73,00	6187	3066	0,29	12
					49,50	18,30	2079	769	0,11	4
62.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по подвалу , диаметр 40 мм	м	26,00	147,30	73,00	3830	1898	0,29	8
					49,50	18,30	1287	476	0,11	3
63.	Ц0110-901-8	Монтаж коробки с ответвлениями размером 110х150х50 мм	шт	9,00	246,50	12,50	2218	112	1,00	9
					234,00	--	2106	--	--	--
64.	Ц0110-901-9	Монтаж промежуточной коробки, размером 125х125х50 мм	шт	1,00	295,80	30,40	296	30	2,00	2
					250,00	2,30	250	2	0,01	0
65.	Ц0110-898-15	Разные работы: прокладка кабельногоканала 20х10, по стене бетонной	м	360,00	161,70	72,80	58212	26208	0,27	97
					42,80	18,00	15408	6480	0,10	38
66.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	4,20	1420,00	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,60	1420,00	--	3692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Коробка с ответвлениями размером 110x150x50мм	шт	9,00	222,70	--	2004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Промежуточная коробка размером 125x125x50мм	шт	1,00	160,99	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс	Кабельного канала 20x10	шт	360,00	18,59	--	6693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								89257
		Раздел: Прокладка ВОЛС								
71.	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2 в проложенных трубах д.40мм по подвалу	м	40,00	27,70	2,10	1108	84	0,10	4
					19,70	0,50	788	20	0,00	0
72.	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2 в закладных устройствах	м	68,00	27,70	2,10	1884	143	0,10	7
					19,70	0,50	1340	34	0,00	0
73.	Ц0110-932-1	Измерениезатухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	кабель	1,00	2034,29	1780,26	2034	1780	1,05	1
					254,03	144,42	254	144	0,84	1
74.	Ц0110-934-1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2+на проложенные строительные длине	участок	5,00	2575,50	2248,89	12878	11244	1,35	7
					326,61	182,43	1633	912	1,06	5
75.	Ц0110-934-1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС+в двух направлениях, число волокон 2	участок	36,00	5723,34	4997,54	206040	179911	3,00	108
					725,80	405,41	26129	14595	2,35	85
		Итого по разделу: Прокладка ВОЛС								223944
		Раздел: Установка и монтаж ОРК								
76.	Ц0110-936-1	Установка БОР со спритером 1/4 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	1,00	1182,87	812,94	1183	813	1,57	2
					354,19	206,79	354	207	1,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Ц0110-936 -1	Установка БОР со спритером 1/8 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	4,00	1182,87	812,94	4731	3252	1,57	6
					354,19	206,79	1417	827	1,20	5
78.	Ц0110-936 -2	Сварка 1-го выходного волокна 1/8, число волокон 8	УССЛК	4,00	7107,82	4851,38	28431	19406	9,90	40
					2226,31	1234,04	8905	4936	7,16	29
79.	Ц0110-936 -1	Сварка 1-го выходного волокна 1/4, число волокон 4	УССЛК	1,00	4684,25	3251,77	4684	3252	6,30	6
					1416,74	827,15	1417	827	4,80	5
80.	СПрайс-лист"KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"	Кабель оптический одномодовый КС-FTTHЛ-П-SM-2G.657.A-FF-0,6 ОК-2	1000м	0,11	71769,66	--	7751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 8 портов R-1x8-SLC-SM/0,9-0,1	комплект	4,00	13375,33	--	53501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 4 портов	шт	1,00	4612,18	--	4612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс-лист"KSC"	Сплиттер R-1x4-SLC-SM/0,9-0,1	шт	1,00	6268,37	--	6268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-лист"KSC"	Оптический шнур оконеченный соединителем SC 1,5м	шт	5,00	197,78	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка и монтаж ОРК								112152

ИТОГО:

	1870022	323904	3854
	663575	52084	294

Накладные расходы :

На монтажные работы	196463
На общестроительные работы	545421
На металломонтажные работы	3063
Всего накладных расходов:	744947
Итого с накладными	2614969

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2766108
Итого с временными, 1,1 %	2795479
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2824633
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2835431
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2862426
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	6661017
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133220
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6794238
Налог на добавленную стоимость, 12 %	815309
Итого с НДС	7609547

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____ **Расценки, объемы и качество соответствует ПСД**

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД