Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-ти квартирный жилой дом, тип 1аТ (Пятно 30). Завершение строительства

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 сентября **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	66 728 151	11 095 971							1 331 517	12 427 488
Итого к оплате	**66 728 151**	**11 095 971**							**1 331 517**	**12 427 488**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы.
Монолитный 9-ти этажный 36-ти квартирный жилой дом, тип 1аТ (Пятно 30). Завершение строительства

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 сентября **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№20	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	66 728 151	11 095 971							1 331 517	12 427 488
Итого к оплате	**66 728 151**	**11 095 971**							**1 331 517**	**12 427 488**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор №20 от 26.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания на земельном участке, восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (без инженерных сетей) (Пятно 30)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 36-х квартирный жилой дом, тип 1а (Пятно 30). Завершение работ

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка стен								
1.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	4551,96	193,01	2,00	878565	9119	0,57	2576
					93,60	0,27	426063	1229	0,04	193
2.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	973,50	279,90	4,07	272485	3958	0,74	720
					135,68	0,97	132084	944	0,05	50
3.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	109,00	575,70	6,33	62751	690	1,79	195
					312,75	2,39	34090	261	0,01	1
4.	Е0115-69-2	Затирка под окраску стен	м2	2093,45	77,31	0,65	161843	1361	0,29	615
					46,35	0,25	97031	523	0,00	3
5.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	5525,46	166,08	3,43	917668	18952	0,46	2515
					73,73	1,31	407392	7238	0,01	35
6.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	109,00	236,52	6,12	25781	667	0,81	88
					141,39	2,32	15412	253	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, откосов	м2	5325,44	144,61	1,88	770112	10012	0,23	1230
					38,93	0,72	207319	3834	0,00	19
8.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен плиткой на клее	м2	65,00	982,30	4,62	63850	300	1,52	99
					254,97	3,14	16573	204	0,02	1
9.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	1424,22	141,48	1,88	201499	2678	0,47	667
					78,30	0,72	111516	1025	0,00	5
10.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	1520,10	9,90	0,12	15046	182	0,04	67
					6,75	0,05	10261	76	0,00	0
		Итого по разделу: Отделка стен								3369598

ИТОГО:

	3369600	47916	8773
Накладные расходы :	1457741	15587	308
На общестроительные работы		1546829	
Всего накладных расходов:		1546829	
Итого с накладными		4916429	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		294986	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5211415	
Итого с временными, 1,1 %		5268741	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		5325643	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		5346718	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		5399405	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		10878402	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		217568	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		11095971	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1331517	
Итого с НДС		12427488	

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БАСҚАРМАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит»

Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит»

Умирбаев Д.С.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО

Мартыновская О.И.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД