Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г №170

Заказчик: ТОО «Киелі тылсым","

Подрядчик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

Многоквартирный жилой комплекс «Panorama Park» (5 очередь), со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Хусейн Бен Талал, участок № 7.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь 2020 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	код	наименование	код
		KLT/Под/ПП-5/348	«08» января 2020 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по обьекту:	16 751 303,24									
В том числе за отчетный период:		14 956 520,75							1 794 782,49	16 751 303,24

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Подрядчик: ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, ЖК Panorama Park 5 очередь

Форма 2В

Номер документа	Дата составления
1	17.06.2020

Отчетный период	
с	по
01.06.2020	30.06.2020

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-15-1-1 Отопление. Секция 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Жилье									
		Подраздел 1.1.Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
1	8-10-8881	Тройник редукционный Uponor Q&E PPSU d=25x20x25мм	шт	87	1						
2	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1м2	74		18,78	1 389,47	1 377,41	12,06 4,81		
3	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,006	1						
4	8-10-8880	Тройник редукционный Uponor Q&E PPSU d=25x20x20мм	шт	55	1						
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	92	1						
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1м трубопровода	10,6		181,28	1 921,52	1 784,68	136,84 51,63		
7	8-6-3117	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм	м	10,6	1						
8	8-10-8776	Кольцо полиэтиленовое Uponor Q&E evolution, цвет белый, d=25мм	шт	372	1						
9	8-10-8845	Штуцер латунный с наружной резьбой Uponor Q&E PL d=20мм G1/2"	шт	366	1						
10	8-10-8811	Угольник 90° Uponor Q&E PPSU d=25x25мм	шт	54	1						
11	8-10-8810	Угольник 90° Uponor Q&E PPSU d=20x20мм	шт	630	1						
12	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1м трубопровода	0,3		181,27	54,38	50,51	3,87 1,46		
13	8-6-3103	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75	м	0,3	1						

		неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм							
14	8-10-8860	Тройник равнопроходной Uponor Q&E PPSU d=20x20x20мм	шт	145	1				
15	8-10-8775	Кольцо полиэтиленовое Uponor Q&E evolution, цвет белый, d=20мм	шт	2 210	1				
16	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	1м трубопровода	86,3		428,09	36 943,95	32 445,36	4 498,59 1 683,52
17	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76x3,5 мм	м	86,3	1				
18	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1м трубопровода	30,5		181,28	5 528,91	5 135,17	393,74 148,56
19	8-6-3116	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм	м	30,5	1				
20	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1м трубопровода	25,1		374,76	9 406,39	8 251,01	1 155,38 432,38
21	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57x3,5 мм	м	25,1	1				
22	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57x3,5 мм [гильза]	м	72	1				
23	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	1м трубопровода	6		514,48	3 086,85	2 660,03	426,82 159,74
24	8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	1				
25	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1м трубопровода	14		374,76	5 246,67	4 602,23	644,44 241,17
26	8-6-3115	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм	м	14	1				
27	8-10-9060	Заглушка фланцевая стальная PN16, T от -70C° до +600C°, d=80мм	шт	12	1				

Подраздел 1.2.Изоляция трубопроводов

28	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	166,1		181,26	30 106,74	20 982,7	9 124,04 2 350,98
29	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 76	м	94,6	1				
30	1-3-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 25	м	33	1				
31	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 35	м	11	1				

292	12-5-9919	Тепловычислитель ВКТ-7-04 БП с сетевым блоком питания	шт	1	1				
293	12-5-9915	Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ диам. 20 мм, ЗАО "НПФ Теплоком"	шт	2	1				
294	75-1-9854	Датчик температуры Kamstrup Pt500	шт	1	1				
295	12-5-9818	Устройство сбора и передачи данных УСПД	шт	1	1				
296	Ц10-901-4	Шкаф напольный, размер до 800х1800 мм	шт	2		2 105,15	4 210,29	3 903,2	307,09 102,68
297	75-97-8801	Шкаф управления для диспетчеризации IP-54 для 11 насосов	комплект	1	1				
298	75-97-8798	Оборудование контроля параметров теплоносителя в тепловом пункте для 11 насосов.	комплект	1	1				

Подраздел 4.6.Испытания/пусконаладка

299	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	1м трубопровода	30		34,90	1 046,93	1 046,93	
300	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1м трубопровода	65		34,90	2 268,35	2 268,35	

Итог по разделу	670 145,55	601 910	68 235,55 16 799,19
Итого по смете	3 517 150,47	3 160 917,94	356 232,53 92 117,62
Накладные расходы, 85%	2 765 080,23		
Сметная прибыль, 4%	251 289,23		
Всего с НР и СП	6 533 519,92		
Скидка (надбавка), -2,27624%	-148 718,59		
Всего с учетом скидки (надбавки)	6 384 801,33		
НДС (от всего по смете без материалов), 12%	766 176,16		
Всего с НДС	7 150 977,49		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Panorama Park
ИНЖЕНЕР ПТО

Panorama Park
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Заказчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Подрядчик: ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, ЖК Panorama Park 5 очередь

Форма 2В

Номер документа	Дата составления
1	17.06.2020

Отчетный период	
с	по
01.06.2020	30.06.2020

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-15-1-2 Отопление. Секция 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Жилье									
		Подраздел 1.1.Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1м трубопровода	0,4		181,28	72,51	67,35	5,16		1,95
2	8-6-3103	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм	м	0,4	1						
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1м трубопровода	38,1		181,28	6 906,62	6 414,76	491,86		185,58
4	8-6-3116	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм	м	38,1	1						
5	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1м трубопровода	10,9		181,28	1 975,9	1 835,19	140,71		53,09
6	8-6-3117	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм	м	10,9	1						
7	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	1м трубопровода	7,2		182,70	1 315,41	1 207,67	107,74		39,99
8	8-6-3118	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	м	7,2	1						
9	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных	1м трубопровода	15,1		374,76	5 658,82	4 963,75	695,07		

		водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	трубопровода						260,12
10	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	15,1	1				
11	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	1м трубопровода	141,2		428,09	60 445,96	53 085,57	7 360,39 2 754,5
12	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м	141,2	1				
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	65	1				
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1м2	86		18,78	1 614,79	1 600,77	14,02 5,59
15	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007	1				
16	8-10-8881	Тройник редукционный Uponor Q&E PPSU d=25x20x25мм	шт	62	1				
17	8-10-8880	Тройник редукционный Uponor Q&E PPSU d=25x20x20мм	шт	40	1				
18	8-10-8860	Тройник равнопроходной Uponor Q&E PPSU d=20x20x20мм	шт	138	1				
19	8-10-8888	Тройник редукционный Uponor Q&E PPSU d=32x20x25мм	шт	16	1				
20	8-10-8889	Тройник редукционный Uponor Q&E PPSU d=32x20x32мм	шт	16	1				
21	8-10-8810	Угольник 90° Uponor Q&E PPSU d=20x20мм	шт	620	1				
22	8-10-8845	Штуцер латунный с наружной резьбой Uponor Q&E PL d=20мм G1/2"	шт	348	1				
23	8-10-8775	Кольцо полиэтиленовое Uponor Q&E evolution, цвет белый, d=20мм	шт	2 188	1				
24	8-10-8776	Кольцо полиэтиленовое Uponor Q&E evolution, цвет белый, d=25мм	шт	228	1				
25	8-10-8811	Угольник 90° Uponor Q&E PPSU d=25x25мм	шт	12	1				
26	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм [гильза]	м	72	1				
27	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	1м трубопровода	6		514,48	3 086,85	2 660,03	426,82 159,74
28	8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	1				
29	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1м трубопровода	14		374,76	5 246,67	4 602,23	644,44 241,17
30	8-6-3115	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм	м	14	1				
31	8-10-9060	Заглушка фланцевая стальная PN16, Т от -70С° до +600С°, d=80мм	шт	6	1				

Подраздел 1.2.Изоляция трубопроводов

32	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	211		181,26	38 245,16	26 654,72	11 590,44 2 986,49
33	1-3-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 25	м	38	1				
34	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 76	м	141	1				
35	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 35	м	10	1				
36	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 42	м	7	1				
37	1-3-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 57	м	15	1				

Подраздел 1.4.Прокладка, изоляция горизонтальных трубопроводов по квартирам

42	Е16--5	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб, мм: 20	1м	1 625		504,93	820 509,3	801 014,5	19 494,8 5 501,6
43	8-4-8450	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Uponor PE-Xa, Dн=20мм, толщина стенки 2,8мм	м	1 625	1				
44	Е16--6	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб, мм: 25	1м	795,3		563,02	447 768,7	438 149,86	9 618,84 2 714,52
45	8-4-8440	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Uponor PE-Xa, Dн=25мм, толщина стенки 2,3мм	м	795,3	1				
46	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1м трубопровода	441,9		631,50	279 061,97	271 455,63	7 606,34 2 846,54
47	8-4-8455	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Uponor PE-Xa, Dн=32мм, толщина стенки 2,9мм	м	441,9	1				
48	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	2 859		181,26	518 212,91	361 165,18	157 047,73 40 466,29
49	1-3-9895	Гибкая трубчатая теплоизоляция Energoflex в защитной оболочке красного или синего цвета, Dв 22 мм, толщина стенки 6 мм, цвет красный	м	812	1				
50	1-3-9894	Гибкая трубчатая теплоизоляция Energoflex в защитной оболочке красного или синего цвета, Dв 22 мм, толщина стенки 6 мм, цвет синий	м	812	1				
51	1-3-9893	Гибкая трубчатая теплоизоляция Energoflex в защитной оболочке красного или синего цвета, Dв 28 мм, толщина стенки 6 мм, цвет красный	м	397	1				

52	1-3-9892	Гибкая трубчатая теплоизоляция Energoflex в защитной оболочке красного или синего цвета, Dв 28 мм, толщина стенки 6 мм, цвет синий	м	397	1				
53	1-3-9898	Гибкая трубчатая теплоизоляция Energoflex в защитной оболочке красного или синего цвета, Dв 35 мм, толщина стенки 9 мм, цвет красный [толщина стенки 6 мм]	м	441	1				
54	1-1-8819	Подвес прямой (директорат) толщиной 0,5мм	шт	1 080	1				
55	1-1-9968	Дюбель-гвоздь	шт	2 160	1				

Подраздел 1.7.Испытания/пусконаладка

92	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1м трубопровода	3 074,7		34,90	107 299,82	107 299,82	
	Итог по разделу						2 297 421,39	2 082 177,03	215 244,36 58 217,17
	Итого по смете						2 297 421,39	2 082 177,03	215 244,36 58 217,17
	Накладные расходы, 85%						1 819 335,07		
	Сметная прибыль, 4%						164 670,26		
	Всего с НР и СП						4 281 426,72		
	Скидка (надбавка), -2,27624%						-97 455,55		
	Всего с учетом скидки (надбавки)						4 183 971,17		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						502 076,54		
	Всего с НДС						4 686 047,71		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Panorama Park
ИНЖЕНЕР ПТО
Сижимбеков

Panorama Park
ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК