Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

**Декларация о соответствии**
«27» 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бер-Нур-Тараз», г.Тараз, мкр «Жайлау» 6.
*наименование организации, юридический адрес*
в лице директораЕсбосыноваНурланаНуртазина,
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*
по объекту : «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №1»
*наименование, местонахождение объекта*
заказчиком которого является руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», Серикбаев Марат Бекешович
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
удостоверяет, что :
1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации : ТОО «Құрылыс-2015», в лице директора Абильдаева С.
*наименование организации*
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс Инвест Жоба», ТОО "Экспертиза плюс" г.Тараз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ ЭПС-0008/18 от 30.03.2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Приказ №23-ө от 27.04.2018 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
жилой дом имеет следующие показатели :

| Показатели | Единица | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | измерения | | |
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | 5 | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир м2 | | Число квартир | Площадь квартир м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир | 80 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными::**Теплоснабжение**Теплоснабжение предусмотрено от запроектированных внутриквартальных тепловых сетей с параметрами теплоносителя 110-70°С. Схема теплоснабжения – открытая. Объект технически несложный II (нормального) уровня ответственности.

От внутриквартальной сети отводится теплотрасса общая на несколько домов. Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметрами 133х4.5; 108х4.0 мм по ГОСТ10704-91, группы В, термообработанных, категории 4б. К каждому блоку домов приняты трубопроводы диаметром 89х3.5. Трубы прокладываются в непроходных железобетонных каналах и изолируются матами ISOVER фольгированнымидлина, трассы составляет - 0.2945 км.**Водоснабжение:**Точка подключения - существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 140 мм.Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения - существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 250 мм.Протяженность водопроводной сети - 0,0604 км.**Канализация:** предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм. Внутриплощадочные сети запроектированы из асбестоцементных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 1839-80 и чугунных труб по ГОСТ 9583-75* диаметром 150 мм. Общая протяженность трассы – 0,141 км. **Газопровод** Точка подключения подземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8 ипрокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. По фасаду здания - надземный из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0. Длина труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 90х8,2 составляет –0,179 км, длина труб ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0-0,082 км. **Электроснабжение:** Точка подключения объекта – РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4

кВ«Строительный № 1», расположенной на участке № 1.От РУ-0,4 кВ ТП до вводных шкафов ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого домана пятне 5 участка № 2 выполняется прокладка двух кабелей марки АВБбШв-1 расчетного сечения. Между вводными шкафами выполняется перемычка, обеспечивающая при необходимости возможность подключениявсего жилого дома к одному из вводов.Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ составляет 0,424 км. Прокладка кабелей выполняется в земле в траншее на глубине 0,7 м. Защита кабелей напряжением 0,4 кВ от механических повреждений обеспечивается прокладкой сигнальной ленты ЛСЭ-250 «Осторожно, кабель!» по всей длине траншей. На пересечениях с инженерными сооружениями и проезжей частью прокладка кабелей выполняется в полиэтиленовых трубах диаметром 100мм. **Телефонизация:** Точка подключения – шкаф 2хШРОу-05М, участок № 3. Точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3/5, предусмотренное проектом телефонизации пятна №1 на участке № 1. Предусмотрено строительство одноканальной телефонной канализации протяженностью 0,072 км от колодца ККСр-3/5 до ввода в жилой дом с установкой одного сборного железобетонного колодца углового типа ККСр-2-8Г. Телефонная канализация выполняется из полиэтиленовых труб Дн-110х11,8. Проектируемый колодец оборудуется люком легкого типа с запорным устройством «ГТС», опорным кольцом КО-01, кронштейнами и консолями. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5 на 12 волокон протяженностью 0,445 км в существующей и проектируемой канализации от шкафа 2хШРОу-05М, участок 3, до жилого дома на пятне 3, участок № 1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год

окончание работдекабрь 2018 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства3,64 месяц;

фактически3,6месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

1) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению электроснабжения:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, №1» пятно

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Бер-Нур-Тараз»,ЕсбосыновНурланНуртазин.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)*

*подпись руководителя, дата*

М.П.