Форма КС-3

Справка №1

О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь месяц 2018 года

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Договор: №35 от 14.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №1

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	За отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На проиобретение материалов	Другие дополнитель. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по строке	**5 000 000,00**	5000000								5 000 000,00
К оплате										**5 000 000**

Генподрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

_____Есбосынов Н.

Субподрядчик:

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____Абильдаев С.

Форма - 2В

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик ТОО "Құрылыс-2015"
Договор №35 от 14 августа 2018г

Объект: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №1

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Телефонизация							
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,360	2465,93	42809
			Накладные расходы			*955,79*	16593
			Сметная прибыль			*182,66*	3171
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	160,580	177,67	28530
			Накладные расходы			*25,94*	4165
			Сметная прибыль			*13,16*	2113
3	3	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1,000	46680,43	46680
			Накладные расходы			*5924,01*	5924
			Сметная прибыль			*3457,81*	3458
4	4	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6,000	58107,84	348647
			Накладные расходы			*7791,45*	46749
			Сметная прибыль			*4304,28*	25826
5	5	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	5,620	39435,12	221625

			Сметная прибыль			*2921,12*	16417
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	72,540	1109,60	80490
			Накладные расходы			*209,00*	15161
			Сметная прибыль			*82,19*	5962
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,744	223107,78	165992
			Накладные расходы			*88546,08*	65878
			Сметная прибыль			*16526,50*	12296
9	9	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	62,000	234,36	14530
			Сметная прибыль			*17,36*	1076
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,340	40,84	6222
			Накладные расходы			*7,39*	1126
			Сметная прибыль			*3,02*	460
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1542,340	214,39	330662
			Накладные расходы			*68,75*	106036
			Сметная прибыль			*15,88*	24492
12	12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,600	237,34	6076
			Накладные расходы			*36,58*	936
			Сметная прибыль			*17,58*	450
13	13	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	41,728	336,96	14061
			Сметная прибыль			*24,96*	1042
14	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,600	25,42	651
			Накладные расходы			*5,81*	149
			Сметная прибыль			*1,88*	48
15	15	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	15,000	884,05	13261
			Накладные расходы			*318,29*	4774
			Сметная прибыль			*65,49*	982

16	16	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	27,000	1533,67	41409
			Накладные расходы			*583,18*	15746
			Сметная прибыль			*113,61*	3067
17	17	1219-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отверстия в здании для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1,000	2578,49	2578
			Накладные расходы			*999,41*	999
			Сметная прибыль			*191,00*	191
18	18	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	14,000	3365,26	47114
			Накладные расходы			*600,14*	8402
			Сметная прибыль			*249,28*	3490
19	19	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1625,40	22756
			Сметная прибыль			*120,40*	1686
20	20	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	16,000	657,78	10524
			Накладные расходы			*140,96*	2255
			Сметная прибыль			*48,72*	780
21	21	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,020	20605,32	412
			Сметная прибыль			*1526,32*	31
22	22	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,140	35028,72	4904
			Сметная прибыль			*2594,72*	363
23	23	2303-0101-0205 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	7,000	44683,92	312787
			Сметная прибыль			*3309,92*	23169
24	24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	1809,00	12663
			Сметная прибыль			*134,00*	938
25	25	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	431,000	432,38	186356
			Накладные расходы			*140,48*	60547
			Сметная прибыль			*32,03*	13805
26	26	СТПРАЙС	Стоимость кабеля ИКСЛ-М4П-А12-2.5	м	431,000	192,86	83123

			Сметная прибыль			*14,29*	6159
27	27	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу	м кабеля	7,000	851,13	5958
			Накладные расходы			*207,22*	1451
			Сметная прибыль			*63,05*	441
28	28	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	7,000	851,13	5958
			Накладные расходы			*207,22*	1451
			Сметная прибыль			*63,05*	441
29	29	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1,000	48749,46	48749
			Накладные расходы			*8499,23*	8499
			Сметная прибыль			*3611,07*	3611
30	30	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	33524,84	33525
			Накладные расходы			*5826,97*	5827
			Сметная прибыль			*2483,32*	2483
Теплотрасса							
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	904,760	177,67	160749
			Накладные расходы			*25,94*	23469
			Сметная прибыль			*13,16*	11907
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	339,850	225,44	76616
			Накладные расходы			*32,89*	11178
			Сметная прибыль			*16,70*	5675
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,490	4765,32	183417
			Накладные расходы			*1847,02*	71092

			Сметная прибыль			*352,99*	13587
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	18,172	1840,86	33452
			Накладные расходы			*713,51*	12966
			Сметная прибыль			*136,36*	2478
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,952	1287,38	232954
			Накладные расходы			*498,99*	90293
			Сметная прибыль			*95,36*	17256
6	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	72,688	47,73	3469
			Накладные расходы			*8,64*	628
			Сметная прибыль			*3,54*	257
7	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,688	255,73	18589
			Накладные расходы			*82,03*	5963
			Сметная прибыль			*18,94*	1377
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	723,808	40,84	29560
			Накладные расходы			*7,39*	5349
			Сметная прибыль			*3,02*	2186
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	723,808	214,39	155177
			Накладные расходы			*68,75*	49762
			Сметная прибыль			*15,88*	11494
10	10	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	287,480	310,58	89286
			Накладные расходы			*47,87*	13762
			Сметная прибыль			*23,01*	6615
11	11	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	615,207	336,96	207300
			Сметная прибыль			*24,96*	15356
12	12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	287,480	25,42	7308

			Накладные расходы			*5,81*	1670
			Сметная прибыль			*1,88*	540
13	13	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0996	1586347,64	158000
			Накладные расходы			*573160,40*	57087
			Сметная прибыль			*117507,23*	11704
15	15	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,325	1779246,06	578255
			Накладные расходы			*643319,18*	209079
			Сметная прибыль			*131796,00*	42834
17	17	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,239	2102726,23	503393
			Накладные расходы			*760194,29*	181991
			Сметная прибыль			*155757,50*	37288
19	19	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	6,000	15314,46	91887
			Накладные расходы			*5077,03*	30462
			Сметная прибыль			*1134,40*	6806
20	20	СТ123-051206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м(12м) ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	55156,84	110314
			Сметная прибыль			*4085,69*	8171
21	21	СТ123-051206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м(5м) ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	22989,25	91957
			Сметная прибыль			*1702,91*	6812
22	22	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	4,000	22653,35	90613
			Накладные расходы			*7409,70*	29639
			Сметная прибыль			*1678,03*	6712
23	23	СТ123-051206-1106	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м(12м) ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	54696,06	109392

24	24	СТ123-051206-1106	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м(5м) ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	22838,00	45676
25	25	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	6,000	12467,35	74804
			Накладные расходы			*4034,68*	24208
			Сметная прибыль			*923,51*	5541
26	26	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КШЦФ065.0,16.02 DN 80мм	шт.	6,000	38842,20	233053
			Сметная прибыль			*2877,20*	17263
27	27	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровой диаметром 100 мм. Установка	комплект	4,000	13501,58	54006
			Накладные расходы			*4399,52*	17598
			Сметная прибыль			*1000,12*	4000
28	28	2304-0901-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КШЦФ065.0,16.02 DN 100мм	шт.	4,000	52341,12	209364
			Сметная прибыль			*3877,12*	15508
29	29	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	8,000	7799,52	62396
			Накладные расходы			*2530,93*	20247
			Сметная прибыль			*577,74*	4622
30	30	2304-0901-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые крана КШЦШ 040.04.02 DN 40мм	шт.	8,000	16895,52	135164
			Сметная прибыль			*1251,52*	10012
31	31	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	1469,88	23518
			Сметная прибыль			*108,88*	1742
32	32	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2595,24	31143
			Сметная прибыль			*192,24*	2307
33	33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	3227,04	25816
			Сметная прибыль			*239,04*	1912
34	34	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8,000	1833,84	14671

			Сметная прибыль			*135,84*	1087
35	35	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,000	765,91	6127
			Накладные расходы			*323,24*	2586
			Сметная прибыль			*56,73*	454
36	36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8,000	2929,95	23440
			Накладные расходы			*246,05*	1968
			Сметная прибыль			*217,03*	1736
37	37	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16,000	1917,01	30672
			Накладные расходы			*377,22*	6036
			Сметная прибыль			*142,00*	2272
38	38	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,240	14414,21	89945
			Накладные расходы			*4744,51*	29606
			Сметная прибыль			*1067,72*	6663
42	42	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,040	14414,21	58233
			Накладные расходы			*4744,51*	19168
			Сметная прибыль			*1067,72*	4314
46	46	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	71,000	14414,21	1023409
			Накладные расходы			*4744,51*	336860
			Сметная прибыль			*1067,72*	75808
51	51	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,240	14414,21	46702
			Накладные расходы			*4744,51*	15372
			Сметная прибыль			*1067,72*	3459
55	55	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	28,400	14414,21	409364
			Накладные расходы			*4744,51*	134744
			Сметная прибыль			*1067,72*	30323

			ИТОГО:				**4823042**
			В том числе :				
			Итого с временными		**1 %**	**48230,00**	**4871272**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,63 %**	**30689,00**	**4901961**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5000000**

Всего по акту 5 000 000,00

Генподрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз" **Есбосынов Н.Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015" **Абильдаев С**