Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
БИН 130840020039, ИИК KZ07070103KSN0923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы,Маметова,Есенберлина,Садовая,Стадионная г.Текели,Алматинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименова и.	код	наименование	код
		№24 доп.согл. №24/01	23.04.2020г 24.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат.не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани е		на приобритен ие материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы,Маметова,Ес енберлина,Садовая,Стадион ная г.Текели,Алматинской области	59 227 483,78	52 881 684,63		59 227 486,78					6 345 802,16	59 227 486,78

Заказчик:

М.П.

Руководитель ГУ "Отдел ПТ и А.Тг.Текели" _____ **Ногайбасва А.К.**

Подрядчик:
Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Курылыс комек" _____ **Кадибеков М.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов М.А.**

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Подг отовительные виды рабо т. УЛИЦА МАМЕТОВОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** на **1-1 Подготовительные виды работ** работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СРЕЗКА КУСТАРНИКА									
1	1	Е11-010207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусто резами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,009	10340,19	10340,19	93	93	0	20	122
						0	3110,94	0	28		9	
2	2	Е11-010207-2301	Кустарник и мелколесье срезанные. К орчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,009	12005,28	12005,28	108	108	0	27	146
						0	4147,92	0	37		11	
3	3	Е11-010207-1702	Кустарники и мелколесье срезанные и ли выкорчеванные средние. Стребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещен нем до 20 м	га	0,009	11139,2	11139,2	100	100	0	25	135
						0	3884,56	0	35		10	
4	4	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1	97		97			8	105
5	5	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1	857		857			69	926
			Итого по разделу: 1. СРЕЗКА КУСТАРНИКА									1434
			ИТОГО:					1255	301		72	1434
								0	100		107	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		15				
			Итого с временными									1449
			Зимние удорожания			1,44 %		21				
			Итого с зимними удорожаниями									1470
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1499
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1573,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		188,86				
			Итого с НДС									1762,66

скидка 176,27

с учетом скидки 10% **1 586,39**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **М.Е.**

ТОО Кис Проект Кокрасов М.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МАМЕТОВОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24 от 23.04.2020г; доп.соглашение №24/01 от 24.06.2020 г**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** на **2-1-1 Земляное полотно** работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	1395	206,99	197,41	288755	275381	127	65903	383030
						9,5	56,12	13246	78285		28373	
2	2	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т, Класс груза 1, Расстояние перевозки 55 км	т	3907	857		3348299			267864	3616163
3	3	Е11-010203-0102	Площадн. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2758	6,93	6,93	19118	19118	0	3867	24823
						0	1,95	0	5371		1839	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									**4024018**
			ИТОГО:					**3656172**	**294499**	**127**	**69770**	**4024016**
								13246	**83656**		**29806**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**41850**				
			Итого с временными									**4065866**
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**58548**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4124414**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**82488**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4206902**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**4 416 830,57**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		530 019,67				
			Итого с НДС									4 946 850,24

скидка 494 685,02

с учетом скидки 10 % **4 452 165,22**

Принял
(Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс комек"_____ **Алдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

ТОО АИС Проект Некрасов М.А.

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Подг отовительные виды работ. УЛИЦА МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт):№ 24 от 23.04.2020г.; дон.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 1-3 Подготовительные виды работ

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобет онные. Разборка толщиной 12 см	18	2947,43	1250,18	53054	22503	0	43553	104335,17	
			м3 конструкции		1697,25	543,13	30551	9776		7729	
2	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,65 м3	18	206,99	197,41	3726	3553	2	850	4942,32	
			м3 грунта		9,5	56,12	171	1010		366	
3	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	41,4	857		35480				38318,18	
			т							2838	
		Итого по разделу: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									147595,67
		Раздел: 3. СРЕЗКА КУСТАРНИКА									
9	E11-010207-1302	Кустарники и мелколесье средн ие. Срезка в грунтах естественного залегания кусто резами на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,005	10340,19	10340,19	52	52	0	11	67,93	
			га		0	3110,94	0	16		5	
10	E11-010207-2301	Кустарник и мелколесье срезанные. К орчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с)	0.005	12005,28	12005,28	60	60	0	15	80,96	
			га		0	4147,92	0	21		6	
11	E11-010207-1702	Кустарники и мелколесье срезанные и ли выкорчеванные средние. Стребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещен нем до 20 м	0.005	11139,2	11139,2	56	56	0	14	75,25	
			га		0	3884,56	0	19		6	
12	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,71	97		69				74,38	
			т							6	
13	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	0,71	857		608				657,15	
			т							49	
		Итого по разделу: 3. СРЕЗКА КУСТАРНИКА									955,67
		ИТОГО:				93105	26223	2	44443	148550	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							30721	10842		11005	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		1545				
		Итого с временными									150096
		Зимние удорожания			1,44 %		2161				
		Итого с зимними удорожаниями									152257
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				3045		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									155302
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									163 051,72
		НДС			12 %		19 566,21				
		Итого с НДС									182 617,93

скидка 18 261,79

с учетом скидки 10% **164 356,14**

Принял
(Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Алдабосков П.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____**Инкарбеков Т.К.**

ТОО Кис Проект Кенесов М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 2-3-1 Земляное полотно

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,65 м3		1253	206,99	197,41	259362	247350	114	59194	344040,69
			м3 грунта		9,5	56,12	11898	70316		25484	
2	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		3508	857		3006356				3246864,48
			т							240508	
3	E11-010203-0102	Площади. Планировка механизирова нным способом. Группа грунтов 2		2498	6,93	6,93	17315	17315	0	3502	22483,23
			м2 спланированной площади		0	1,95	0	4864		1665	
4	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		43	155,15	146,58	6672	6303	0	1441	8761,18
			м3 грунта		8,57	37,96	368	1632		649	
5	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,2	894,24	0	12698	0	0	9143	23588,19
			м3 грунта		894,24	0	12698	0		1747	
6	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,65 м3		28,4	206,99	197,41	5879	5606	3	1342	7797,89
			м3 грунта		9,5	56,12	270	1594		578	
7	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 55 км			857		0				0
			т								
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									3653535,65
		ИТОГО:					3308282	276574	117	74622	3653535,65
							25234	78406		270631	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		37997				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**3691533**
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**53158**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3744691**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**74894**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3819585**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**4 010 186,07**
		НДС			**12 %**		**481 222,33**				
		Итого с НДС									**4 491 408,40**

скидка 449 140,84

с учетом скидки 10% **4 042 267,56**

Принял
(Заказчик)

Руководитель_____ **Погайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Алтайбеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

ТОО АИС Проект Некрасов Н.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные виды работ. УЛИЦА Б.МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 23.04.2020 г.; доп.согл. №24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за **июль 2020 года**

на **1-4 Подготовительные виды работ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. СРЕЗКА КУСТАРНИКА									
1	Е11-010207-1302	Кустарники и мелколесье средн не. Срезка в грунтах естественного залегания кусто резами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,002	10340,19 0	10340,19 3110,94	21 0	21 6	0	4 2	27
2	Е11-010207-2301	Кустарник и мелколесье срезанные. К орчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,002	12005,28 0	12005,28 4147,92	24 0	24 8	0	6 2	32
3	Е11-010207-1702	Кустарники и мелколесье срезанные и ли выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещен нем до 20 м	га	0,002	11139,2 0	11139,2 3884,56	22 0	22 8	0	6 2	30
4	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3	97		29			2	31
5	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	0,3	857		257			21	278
		Итого по разделу: 1. СРЕЗКА КУСТАРНИКА									398
		ИТОГО:					353 0	67 22		16 29	398
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		4				
		Итого с временными									403
		Зимние удорожания			1,44 %		6				
		Итого с зимними удорожаниями									409
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				8		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									417
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									437,8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		53				
		Итого с НДС									490,3

скидка 49,03

с учетом скидки 10 % **441,31**

Принял
(Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор
ТОО "Компания Құрылыс комек"_____ **Ульдабеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ **Инкарбеков Т.К.**

ТОО Аис Проект _____ Кедрасов М. А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 2-4-1 Добавляемые виды работ

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100 м3 грунта	620	206,99	197,41	128335	122392	57	29290	170235,61
					9,5	56,12	5887	34793		12610	
2	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов с ямосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1737	857		1488609				1607697,72
										119089	
3	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	100 м2 спланированной площади	4137	6,93	6,93	28676	28676	0	5800	37235,03
					0	1,95	0	8056		2758	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									1815168,36
		ИТОГО:					1645620	151067	57	35090	1815168,36
							5887	42849		134857	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		18878				
		Итого с временными									1834046
		Зимние удорожания			1,44 %		26410				
		Итого с зимними удорожаниями									1860456
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				37209		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1897665
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 992 360,36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		239 083,24				
		Итого с НДС									2 231 443,61

скидка 223 144,36

с учетом скидки 10 % **2 008 299,25**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Компания Курылыс комек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

ТОО "Проект" Некрасов Н.А

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица Б.МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 2-5-1 Добавляемые виды работ

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	131	206,99 9,5	197,41 56,12	27116 1244	25860 7352	12	6189 2664	35969,14
2	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	367	857		314519			25162	339680,52
3	E11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	873	6,93 0	6,93 1,95	6051 0	6051 1700	0	1224 582	7857,43
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									383507,09
		ИТОГО:					347686 1244	31912 9052	12	7413 28408	383507,09
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		3988				387495
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,44 %		5580				393075
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				7862		400937
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									420 944,15

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**50 513,30**				
		Итого с НДС									**471 457,45**

скидка 47 145,75

с учетом скидки 10% **424 311,71**

Принял
(Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компании Құрылыс көмек"_____ **Альжибеков М.Е**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____**Инкарбеков Т.К.**

ТОО Ас Проект Некрасов М.А

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от [illegible] сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица САДОВАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт):№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 2-7-2 Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	С121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуо сиоориентированная, продольная и поперечная разрыв ная нагрузка 40 кН/м	м2	6414	748		4797672		4797672		5181486
										383814	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									5181486
		ИТОГО:					4797672	0	4797672		
							0	0		383814	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		53887				
		Итого с временными									5235373
		Зимние удорожания			1,44 %		75389				
		Итого с зимними удорожаниями									5310762
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				106215		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5416977
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5 687 289,52
		НДС			12 %		682 474,74				
		Итого с НДС									6 369 764,26

скидка 636 976,43

с учетом скидки 10% **5 732 787,83**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Курылыс комек" _____ **Оспанбеков М.Е.**

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные виды работ. УЛИЦА СТАДИОННАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 1-7 Подготовительные виды работ .Добавляемые виды работ

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	5537	153,88	149,08	852049	825443	281	127211	1057601,27
					4,75	16,52	26325	91463		78341	
2	С341-020103-1030	Перевозки строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	816,504	499		407435				440030,34
										32595	
3	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	139,2	499		69461				75017,66
										5557	
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной 12 см	м3 конструкции	676,24	2947,43	1250,18	1993169	845421	0	1636235	3919756,26
					1697,25	543,13	1147748	367284		290352	
5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	676,24	206,99	197,41	139977	133494	62	31947	185677,63
					9,5	56,12	6421	37950		13754	
6	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1555,352	857		1332937				1439571,6
										106635	
		Итого по разделу: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										7117654,76
		ИТОГО:					4795028	1804358	343	1795393	7117654,76
							1180494	496697		527234	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		74024				
		Итого с временными									7191679
		Зимние удорожания			1,44 %		103560				
		Итого с зимними удорожаниями									7295239

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**145905**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7441144**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**7 812 464.45**
		НДС			**12 %**		**937 495,73**				
		Итого с НДС									**8 749 960,19**

скидка 874 996,02

с учетом скидки 10% **7 874 964,17**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **А.Ильясова М.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

ТОО. Анс Проект Некрасов М. А.

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Ессенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. УЛИЦА СТАДИОННАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) :**№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на № 1-7 Добавляемые объемы работ

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3665	206,99	197,41	758628	723492	334	173143	1006312,14
			м3 грунта		9,5	56,12	34801	205674		74542	
2	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		7330	857		6281810				6784354,8
			т							502545	
3	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизиров анным способом. Группа грунтов 2		10179	6,93	6,93	70558	70558	0	14272	91615,99
			м2 спланированной площади		0	1,95	0	19822		6786	
		Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯПОЕ ПОЛОТНО									7882284
		ИТОГО:					7110996	794050	334	187415	7882283
							34801	225496		583873	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		81 976,00				
		Итого с временными									7 964 259,00
		Зимние удорожания			1,44 %		114 685,00				
		Итого с зимними удорожаниями									8 078 944,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				161 579,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8 240 523,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8 651 733,26

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		1 038 207,99				
		Итого с НДС									9 689 941,25

скидка 10% 968 994,12

с учетом скидки 8 720 947,12

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ Ногайбаева А.К.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Икарбеков Т.К.

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс комек" _____ Алдашков М.Е.

Некрасов М.А

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица Стадионная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за **июль 2020 года**

на **1-7 Добавляемые объемы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
23	Е11-270601-0302	Пок рытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрыт ия	9305	46,1	0,71	428943	6564	241084	198903	678074,68
					19,48	0,31	181296	2874		50228	
24	С121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуо сноориентированная, продольная и поперечная разрыв ная нагрузка 40 кН/м	м2	9305	748		6960140		6960140		7516951,2
										556811	
25	Е11-270401-0102	Сл ои оснований подстилающие и выравнивающие из песча но-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материал а основания в плотном теле	1723	1228	1079,09	2115848	1859277	3498	734488	3078363,87
					146,88	247,83	253074	427008		228027	
26	С121-010603-0105 К=1,22	Смеси щебеночно-песчан ые шлаковые для дорожного строительства марки С4 Г ОСТ 3344-83	м3	2102,06	5308		11157734		11157734		12050353,24
										892619	
		Итого по разделу: 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									23323741
		ИТОГО:					20662665	1865841	18362456	933391	23323743
							434370	429882		1727685	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		242567				
		Итого с временными									23566310
		Зимние удорожания			1,44 %		339355				
		Итого с зимними удорожаниями									23905665
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				478 113,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24 383 778,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099									25 600 552,66

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**3 072 066,32**				
		Итого с НДС									**28 672 618,98**

скидка 10% **2 867 261,90**

с учетом скидки **25 805 357,08**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Курылыс комек" _____ **Хамитбеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

ТОО, Аис Проект _____ Некрасов Н.А.