Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер № 24 доп.согл.№24/03	дата 23.04.2020г 29.12.2020г	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели	135 355 842,97	2 991 561,61							359 347 ,39	3 353 909

М.П. Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Руководитель_____ Ногайбаева А.К.

Технический надзор:

М.П. Подрядчик :ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

ТОО "Компания Курылыс комек" _____Альдибеков М.Е.

Технический директор _____Инкарбеков Т.К.

Авторский надзор:ТОО «АИС Проект» _____Некрасов М.А.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Подрядчик : ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели

Объект : Осно вные виды работ. УЛИЦА СТАДИОННАЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/03 от 29.12.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за декабрь 2020 года

на 2-8-3 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
1	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси , дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		141,589	2964,06	1079,09	419680	152788	246095	60357	518440
		м3 материала основания в плотном теле			146,88	247,83	20797	35090		38403	
2	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		308,816	1610,76	31,73	497428	9880	243622	267713	826353
		м бортового камня			790,14	12,55	244007	3875		61211	
3	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона кл.са В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,941	47744		235906		235906	18872	254779
4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,666	102800,69 0	1817,43 954,68	68455 0	1210 636	67245	687 5531	74673
5	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	1089,181	1183,57 188,78	2,92 1,08	1289121 205620	3185 1178	1080316	223342 120997	1633461
6	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1089,181	738,13 121,66	0 0	803959 132511	0 0	671449	143112 75766	1022836
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									4330540
		ИТОГО:					3314549	166982	2544633	695211	4330542
							602935	40779		320780	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		45038				
		Итого с временными									4375580
		Зимние удорожания			1,44 %		63008				
		Итого с зимними удорожаниями									4 438 588,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				88772		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4 527 360,00
		Итого в текущих ценах 2020: к=1,04990099									*4 753 272,39*
		НДС			12 %		570 392,69				
		Итого с НДС									5 323 665,00

скидка 4 791 298,57

с учетом скидки 10% 3 353 909,00

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор;
ТОО "Компания Курылыс комек" _____ **Альжабеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**