Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер № 24 доп.согл.№24/04	Дата 23.04.2020г 25.05.2021г	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели	189 092 002,81	47 978 714,14							5 787 445,7	53 736 159,84

М.П. Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Руководитель_____ Ногайбаева А.К.

М.П. Подрядчик :ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Технический директор _____Салихов Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Компания Курылыс кемек _____Альдибеков М.Е.

Авторский надзор:ТОО «АИС Проект» _____Некрасов М.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «1» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **ул. ЕСЕНБЕРЛИНА.Подготовительные виды работ. Земляное полотно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№1

за май 2021 года

Составлен (а) в текущих 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2									
		Раздел: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетон ные. Разборка толщиной 12 см		33	2947,43	1250,18	97265	41256	0	79847	191281
			м3 конструкции		1697,25	543,13	56009	17923		14169	
2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,65 м3		33	206,99	197,41	6831	6514	3	1559	9061
			м3 грунта		9,5	56,12	313	1852		671	
3	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		75,9	857		65046				70250
			т							5204	
		Итого по разделу: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									270592
		Раздел: 2. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТН ЫХ ОТМЕТОК									
4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка толщиной до 5 см		0,007	2947,43	1250,18	21	9	0	17	41
			м3 конструкции		1697,25	543,13	12	4		3	
5	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузк ой вручную. Погрузка		0,252	583		147				159
			т							12	
6	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		0,252	857		216				233
			т							17	
7	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		2	2231,41	0	4463	0	0	3213	8290
			люк		2231,41	0	4463	0		614	
8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузко й вручную. Погрузка		0,24	583		140				151
			т							11	
9	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		0,24	857		206				222
			т							16	
10	Е11-300102-0201	Укладка бетон а для поднятия люков/Фундаменты монолитные. Устрой ство		0,032	22881,45	3497,72	732	112	513	113	913
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	107	27		68	
11	Е11-231201-0101	Люки. Установка		2	1825,64	193,27	3651	387	186	3239	7441
			шт.		1539,25	96,39	3079	193		551	
12	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	24436		48872		48872		52782
			комплект							3910	
		Итого по разделу: 2. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТН ЫХ ОТМЕТОК									70232

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
21	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4#ГЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0	шт.	2	2785,28 2213,76	571,52 191,76	5571 4428	1143 384	0	5196 861	11628
22	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,0186	97		2			0	2
23	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	0,0186	857		16			1	17
24	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,7	18495,55 10097,67	8397,88 3910,68	12947 7068	5879 2737	0	8237 1695	22878
25	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,7	97		165			13	178
26	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1,7	857		1457			117	1573
		Раздел: 5. ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									36278
		Раздел: 6. ПЕРЕНОС ОПОР ВЛЭП									
27	Е11-330202-0101 #К-0,3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	1	2039,89 1099,76	940,13 479,76	2040 1100	940 480	0	1264 264	3568
28	Е11-330204-0101 #К-0,3	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	10603,6 6221,04	4382,56 1834,16	1113 653	460 193	0	677 143	1933
29	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,157	583		92			7	99
30	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,157	213		33			3	36
31	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	7428 3666	3134 1599	628	4212 931	12571
32	Ц13-200203-0102 Изм. и доп. вып. 6	Провод (один) в линии на полимерных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3. (SAX). Монтаж	км	0,105	1233912,18 437580	688305,78 228594,51	129561 45946	72272 24002	11343	42668 13778	186008
33	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,105	1229202		129066		129066	10325	139392
		Раздел: 6. ПЕРЕНОС ОПОР ВЛЭП									343605
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1						
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2716	206,99 9,5	197,41 56,12	562192 25790	536154 152418	248	128310 55240	745742
2	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	7604	857		6516628			521330	7037958
3	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6172	6,93 0	6,93 1,95	42783 0	42783 12019	0	8654 4115	55551
4	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	51	155,15 8,57	146,58 37,96	7913 437	7476 1936	0	1709 770	10391

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2		13.8	894.24	0	12341	0	0	8885	22924
			м3 грунта		894.24	0	12341	0		1698	
6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		37.1	206.99	197.41	7679	7324	3	1753	10187
			м3 грунта		9.5	56.12	352	2082		755	
7	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. К класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		74.2	857		63589				68677
			т							5087	
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									7951431
		ИТОГО:					7730206	725844	190862	299553	8672137
							165763	217849		642379	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1.04 %		90 190.00				
		Итого с временными									8 762 326.00
		Зимние удорожания			1.44 %		126 177.00				
		Итого с зимними удорожаниями									8 888 503.00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				177 770.00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9 066 273.00
		Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1.04990099									9 518 689.00
		НДС			12 %		1 142 242.68				
		Итого с НДС									10 660 931.68

скидка 1 066 093,17
с учетом скидки 10% 9 594 838,51

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ Погайбаева А.К.

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ Альдибеков М.Е.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Салихов Н.К.

Авторский надзор ТОО "АИС Проект"
Некрасов М.Н.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **ул. Садовая Подготовительные виды работ. Земляное полотно.Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№1

за май 2021 года

Составлен (а) в текущих 2019г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6									
		Раздел: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной 12 см	м3 конструкции	408	2947,43	1250,18	1202551	510073	0	987199	2364930
					1697,25	543,13	692478	221595		175180	
2	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408	206,99	197,41	84453	80542	37	19275	112026
					9,5	56,12	3874	22896		8298	
3	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	938,4	857		804209				868546
										64337	
		Итого по разделу: 1. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									3345502
		Раздел: 2. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК									
4	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной до 5 см	м3 конструкции	0,042	2947,43	1250,18	124	53	0	102	243
					1697,25	543,13	71	23		18	
5	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,512	583		881				952
										71	
6	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1,512	857		1296				1399
										104	
7	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	12	2231,41	0	26777	0	0	19279	49741
					2231,41	0	26777	0		3685	
8	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,44	583		840				907
										67	
9	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1,44	857		1234				1333
										99	
10	E11-300102-0201	Укладка бетона для поднятия люков/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,192	22881,45	3497,72	4393	672	3080	677	5476
					3343,05	854,96	642	164		406	
11	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	12	1825,64	193,27	21908	2319	1117	19431	44646
					1539,25	96,39	18471	1157		3307	
12	C123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	24436		293232		293232		316691
										23459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК									421390
		Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									
13	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	57,6	155,15 8,57	146,58 37,96	8937 494	8443 2187	0	1930 869	11736
14	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж. Звенья одиночковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	9,12	28190,87 11951,04	16239,83 4332,27	257101 108993	148107 39510	0	124743 30548	412391
15	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	16,4	524		8594			687	9281
16	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,4	213		3493			279	3773
		Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									437181
		Раздел: 4. ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТОВ И ПЛИТ (МОСТЫ И ПЕРЕХОДЫ)									
17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2	155,15 8,57	146,58 37,96	310 17	293 76	0	67 30	407
18	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5	24485,58 11149,51	13336,07 6210,27	122428 55748	66680 31051	0	72911 15627	210966
19	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9	524		4716			377	5093
20	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9	213		1917			153	2070
		Итого по разделу: 4. ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТОВ И ПЛИТ (МОСТЫ И ПЕРЕХОДЫ)									218536
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7									
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2716	206,99 9,5	197,41 56,12	562192 25790	536154 152418	248	128310 55240	745742
2	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	5432	857		4655224			372418	5027642
3	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16179	6,93 0	6,93 1,95	112148 0	112148 31506	0	22684 10787	145619
4	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	529	155,15 8,57	146,58 37,96	82076 4533	77543 20082	0	17723 7984	107783
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ям вы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	491,9	894,24 894,24	0 0	439877 439877	0 0	0	316711 60527	817115
6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	248,1	1714,02 1714,02	0 0	425248 425248	0 0	0	306179 58514	789941
7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,1	206,99 9,5	197,41 56,12	7679 352	7324 2082	3	1753 755	10187
8	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	74,2	857		63589			5087	68677
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									7712705
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3600							
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270601-0302	Пок рытия асфальтобетонные. Укладка геосетки		14401	46,1	0,71	663860	10158	373116	307835	1049431
			м2 покрыт ия		19,48	0,31	280585	4447		77736	
2	С121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуо сноорнентированная, продольная и поперечная разрыв ная нагрузка 40 кН/м		8087,804	748		6049677		6049677		6533652
			м2							483974	
3	Е11-270401-0102	Сл ои оснований подстилающие и выравнивающие из песча но-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2298,06	1228	1079,09	2822024	2479820	4665	979628	4105783
			м3 материал я основания в плотном теле		146,88	247,83	337539	569524		304132	
4	С121-010603-0105 К=1,22	Смеси щебеночно-песчан ые шлаковые для дорожного строительства марки С4 Г ОСТ 3344-83		2803,6332	5308		14881685		14881685		16072220
			м3							1190535	
		Итого по разделу: 6. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									27761086
		ИТОГО:					33614673	4040328	21606860	3326437	39896399
							2421489	1098718		2955290	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		414923				
		Итого с временными									40311322
		Зимние удорожания			1,44 %		580483				
		Итого с зимними удорожаниями									40891805
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				817836		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									41 709 641,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									43 790 993,38
		НДС			12 %		5 254 919,21				
		Итого с НДС									49 045 912,58

скидка 4 904 591,26

с учетом скидки 10% 44 141 321,33

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ Ногайбаева А.К.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____Салихов Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____Альдибеков М.Е.

Авторский надзор ТОО „АИС Проект"

Некрасов М.Н.