Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 15**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой**		3,6516667	5575,23	1040,63	20359	3800	16021	1561	23674
			м3		147,31	248,57	538	908		1754	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,054775	123912,86	1819,75	6787	100	6688	57	7391
			т		0	957	0	52		548	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**		10,955	1242,56	44,07	13612	483	12587	695	15452
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	542	101		1145	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/**		36,5166667	1329,9	44,07	48563	1609	45146	2316	54950
			м2 покрытия		49,51	9,21	1808	336		4070	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		73,0333333	147,5	1,46	10772	107	10658	26	11662
			м2 покрытия		0,1	0,23	7	17		864	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									100093,91
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		4,695	828,84	127,48	3891	599	1998	1621	5953
			м2 покрытия		275,81	43,82	1295	206		441	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,01252	123912,86	1819,75	1551	23	1529	13	1689
			т		0	957	0	12		125	
8	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		0,92335	12805	969,68	11823	895	10232	1114	13973
			т смеси		754,03	363,18	696	335		1035	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		15,65	1188,99	2,86	18608	45	15599	3219	23573
			м2 покрытия		189,36	1,09	2963	17		1746	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		15,65	743,68	0	11639	0	9729	2063	14797
			м2 покрытия		122,03	0	1910	0		1096	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									47512,62
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
11	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,0887843	2109,24	0	187	0	0	135	348
			м3 грунта		2109,24	0	187	0		26	
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,6133125	261		943				1019
			тенге за 1 тонну							75	
13	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,510075	1697		5957				6433
			тенге за 1 тонну							477	
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,06475	16,48	13,79	34	28	0	13	51
			м3 грунта		2,63	5,94	5	12		4	
15	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,3765	6343,24	1617,14	8731	2226	5265	2136	11736
			м3 основания		901	767,26	1240	1056		869	
16	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		13,765	1821,05	30,07	25067	414	9539	16510	44903
			м бортового камня		1098	12,59	15114	173		3326	
17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,591895	29213		17291		17291		18674
			м3							1383	
18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		1,7921667	2109,24	0	3780	0	0	2722	7022
			м3 грунта		2109,24	0	3780	0		520	
19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,0466833	261		795				859
			т							64	
20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,0466833	1697		5170				5584
			т							414	
21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,7921667	16,48	13,79	30	25	0	11	44
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		3	
22	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,7168667	6343,24	1617,14	4547	1159	2742	1112	6112
			м3 основания		901	767,26	646	550		453	
23	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		17,9216667	1821,05	30,07	32636	539	12419	21496	58463
			м поребрика		1098	12,59	19678	226		4331	
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,2867467	29213		8377		8377		9047
			м3							670	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									113545,45
		Раздел: 4. Наружнее освещение									
25	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
			м кабеля		138,1	47,76	1657	573		446	
26	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
			1км		20801,2	6131,64	624	184		138	
27	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	75193		153		153		166
			км							12	
28	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0102	162997		1663		1663		1796
			км							133	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0309	394639		12194		12194		13170
			км							976	
30	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
31	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
32	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
34	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
35	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
36	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
37	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
38	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
39	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178		1780		1780	142	1922
40	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,4	406		4628		4628	370	4999
41	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	39		1014		1014	81	1095
42	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	361		3249		3249	260	3509
43	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
44	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3475		17375		17375	1390	18765
45	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860	309	4169
46	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310	265	3575
47	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1309		14399		14399	1152	15551
48	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
49	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
50	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
51	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2	8498		16996		16996	1360	18356
52	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
53	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
54	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
55	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731	1	1		1	0	1
		Итого по разделу: 4. Наружнее освещение									289762,24
		Раздел: 5. Озеленение									
57	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	70,3333333	415,57 269,14	9,78 2,62	29229 18929	688 185	9611	16820 3684	49733
58	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294,64 0	0 0	16589 0	0 0	0	0 1327	17916
59	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161			13	174
60	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251			20	271
61	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110			9	119
		Итого по разделу: 5. Озеленение									46339,54
		Раздел: 6. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
62	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85 32088	870,56 96,67	68528 64176	1741 193	2611	39265 8623	116416
63	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
64	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 6. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					802399 164042	40270 14396	431493 136620	144093 64793	1011288
		В том числе :							136620		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Зимние удорожания			1,35 %		11808				1023092
		Итого с зимними удорожаниями									1074140
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		128897				1203037
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЯГЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KZ-EXPO-2017"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)