Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 года

Код		Код		Договор		Дата		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер № 24 доп.согл.№24/04		23.04.2020г 25.05.2021г		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц: Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели	**227 189 833,43**	**23 597 633,20**							**2 831 715,98**	**26 429 349,18**

М.П. Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Руководитель_____ Ногайбаева А.

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____Альдибеков М.Е.

М.П. Подрядчик :ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Технический директор _____ Салихов Н.К.

Авторский надзор:ТОО «АИС Проект»_____Некрасов М.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **ул.Маметовой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных рябот
(по ресурсному методу)
№3

за **июль 2021 года**
на **ул.Маметовой**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машин	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машин	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2									
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
2	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		373,68	1228	1079,09	458880	403235	789	159294	667628
		м3 материала основания в плотном теле			146,88	247,83	54886	92608		49454	
9	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7	102800,69	1817,43	174761	3090	171672	1753	190635
					0	954,68	0	1623		14121	
10	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	1837	1419,38	100,11	2607393	183896	2338504	154757	2983122
					46,27	31,74	84993	58301		220972	
11	E11-270602-0401 K=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	1837	635,84	0,09	1168035	159	1166965	983	1262540
					0,5	0	911	0		93521	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									5103924
		ИТОГО:					4409069	590380	3677900	316787	5103925
							140790	152532		378068	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		53 081,00				
		Итого с временными									5 157 006,00
		Зимние удорожания			1,44 %		74 261,00				
		Итого с зимними удорожаниями									5 231 267,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				104 625,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5 335 892,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5 602 158,29
		НДС			12 %		672 259,00				
		Итого с НДС									6 274 417,29

скидка **627 441,73**
с учетом скидки 10% **5 646 975,56**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Сапиев Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Курылыс кемек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улиця МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **: № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№3

за **июль 2021 года**

на **3-2-3 Искусственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3-2-3 Искусственные сооружения									
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									
1	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство	м3 подушки	1,5	2254,12	203,54	3381	305	0	2706	6574
					2050,58	97,22	3076	146		487	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	1423		2604		2604	208	2812
3	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битум ной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируем ой поверхности	27,3	3863,72	143,33	105479	3913	80293	18941	134374
					779,24	46,72	21273	1276		9954	
4	Е11-270201-0501	Сооружения водосб росные с проезжей части из продольных лотков из сб орного бетона. Устройство	м3 лотка	1,7	14212,5	5814,47	24161	9885	7825	11227	38219
					3795,25	2319,76	6452	3944		2831	
6	Е11-300102-0201	Фундаменты моноли тные. Устройство	м3 бетона в деле	0,25 (1,02 = 0,25м3)	22881,45	3497,72	5720	874	4010	882	7130
					3343,05	854,96	836	214		528	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									189109
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,5м									
7	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	9	2254,12	203,54	20287	1832	0	16237	39446
					2050,58	97,22	18455	875		2922	
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	10,98	1423		15625		15625	1250	16875
9	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,28	21580,95	3497,72	113947	18468	77828	18619	143172
					3343,05	854,96	17651	4514		10605	
10	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на желе зных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,75	42356,72	20299,79	201194	96424	33811	81213	305000
					14938,8	5415,34	70959	25723		22593	
11	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24 547-81	шт.	25	25514		637850		637850	51028	688878
12	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Укладка смотрового б лока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м . Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,96	42356,72	20299,79	125376	60087	21070	50609	190063
					14938,8	5415,34	44210	16029		14079	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040801-0502	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	8	17795		142360		142360	11389	153749
14	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	1825,64 1539,25	193,27 96,39	14605 12314	1546 771	745	12954 2205	29764
15	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8	27281		218248		218248	17460	235708
16	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб однооч ковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	3,78	18447,73 6912,36	10098,88 2699,44	69732 26129	38174 10204	5430	30519 8020	108272
17	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	6	40846		245076		245076	19606	264682
18	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,25	894,24 894,24	0 0	7377 7377	0 0	0	5312 1015	13704
19	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	81,3	3863,72 779,24	143,33 46,72	314120 63352	11652 3799	239116	56407 29642	400169
20	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,51	4727,22 1213,94	213,57 69,44	73319 18828	3312 1077	51179	16720 7203	97243
21	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,108	23217		2507		2507	201	2708
22	Е11-060101-0101	Монолитный бетон для поднятия решеток до проектных отметок/Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	15848,8 1302,75	1111,55 249,65	26626 2189	1867 419	22570	2373 2320	31319
		Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,5м									2720750
		ИТОГО:					2369594 313110	248341 68991	1808147	324719 215546	2909861
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		30263				
		Итого с временными									2940126
		Зимние удорожания			1,44 %		42338				
		Итого с зимними удорожаниями									2982464
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				59649		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3042113
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3193917,45
		НДС			12 %		383270,094				
		Итого с НДС									3577187,544

скидка 357 718,75

с учетом скидки 10% 3 219 468,79

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ Ногайбаева А.К.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Салихов Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс комек" _____ Альдибеков М.Е.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) :**№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **июль 2021 года**
на **2-3-2 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-2 Дорожная одежда									
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
2	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		411,60	1228	1079,09	505442	444151	836	175457	735372
			м3 матери ала основания в плотном теле		146,88	247,83	60455	102005		54472	
3	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		411,60	693,72	632,03	285535	260141	0	118653	436523
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	25394	84469		32335	
4	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		166,70	2238		373067		373067		402912
			м3							29845	
5	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		123,89	2427		300682		300682		324737
			м3							24055	
6	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		143,65	2395		344036		344036		371559
			м3							27523	
7	C121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		33,34	23217		774039		774039		835962
			т							61923	
8	C121-130703-1405	Вода техническая		33,34	29		967		967		1044
			м3							77	
9	E11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		1,81	102800,69	1817,43	185555	3280	182275	1861	202410
			т		0	954,68	0	1723		14993	
10	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		2023,5	1419,38	100,11	2872106	202566	2575919	170469	3285981
			м2 покрытия		46,27	31,74	93622	64220		243406	
11	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		2023,5	635,84	0,09	1286619	175	1285441	1083	1390718
			м2 покрытия		0,5	0	1003	0		103016	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									7987218
		ИТОГО:					8254318	1393152	6614970	658264	7987218
							246195	363308		713006	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		83067,1				
		Итого с временными									8070285,1
		Зимние удорожания			1,44 %		116212,1				
		Итого с зимними удорожаниями									8186497,2
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				163729,9		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8350227,116
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8 766 911,72
		НДС			12 %		1 052 029,41				
		Итого с НДС									9 818 941,12

скидка **981 894,11**

с учетом скидки 10% **8 837 047,01**

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ **Сдыхов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 2 Добавляемые виды работ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **июль 2021 года**
на **2-4-1 Добавляемые виды работ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
9	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		140,851	1228	1079,09	172965	151991	286	60043	251649
			м3 матер иала основания в плотном теле		146,88	247,83	20688	34907		18641	
10	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		140,851	696,89	632,03	98157	89022	0	40604	149862
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	8690	28906		18101	
11	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракции 20-40 мм С Т РК 1284-2004		57,045	2238		127666		127666		137880
			м3							10213	
12	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		42,396	2427		102895		102895		111127
			м3							8232	
13	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		49,157	2395		117731		117731		127150
			м3							9418	
14	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		11,409	23217		264880		264880		286071
			т							21190	
15	С121-130703-1405	Вода техническая		11,409	29		331		331		357
			м3							26	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,784	102800,69	1817,43	80644	1426	79218	809	87969
			т		0	954,68	0	749		6516	
17	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		889,194	1419,38	100,11	1262100	89014	1131945	74910	1443970
			м2 покрытия		46,27	31,74	41140	28220		106961	
18	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетовных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		889,194	635,84	0,09	565383	77	564866	476	611128
			м2 покрытия		0,5	0	441	0		45269	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									3207161
		ИТОГО:					2792752	331531	2389818	176842	3207163
							70959	92782		237567	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		33 354,00				
		Итого с временными									3 240 516,00
		Зимние удорожания			1,44 %		46 663,00				
		Итого с зимними удорожаниями									3 287 179,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				65 744,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3 352 923,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3 520 237,18
		НДС			12 %		422 430,22				
		Итого с НДС									3 942 667,39

скидка 954 924,02

с учетом скидки 10% 3 548 400,65

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Альдибеков М.Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 3 Добавляемые виды работ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **июль 2021 года**
на **2-5-1 Добавляемые виды работ**
Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
4	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресны. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		40,712	1228	1079,09	49995	43932	83	17355	72738
		м3 матер иала основания в плотном теле			146,88	247,83	5980	10090		5388	
5	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		40,712	696,89	632,03	28372	25731	0	11736	43317
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			61,7	205.22	2512	8355		3209	
6	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004	м3	16,488	2238		36901		36901	2952	39853
7	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004	м3	12,254	2427		29741		29741	2379	32120
8	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	14,208	2395		34029		34029	2722	36751
9	C121-130101-0101	Портландцемент безлобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,297	23217		76557		76557	6125	82681
10	C121-130703-1405	Вода техническая	м3	3,297	29		96		96	8	103
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									307563
		ИТОГО:					255691	69663	177407	29091	307563
							8492	18445		22783	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		3 198,66				
		Итого с временными									310 761,66
		Зимние удорожания			1,44 %		4 474,97				
		Итого с зимними удорожаниями									315 236,62
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				6 304,73		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**321 541,36**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**337 586,59**
		НДС			**12 %**		**40 510,39**				
		Итого с НДС									**378 096,98**

скидка **37 809,70**

с учетом скидки 10% **340 287,28**

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: "Фирма "Талдыкорган жолдары" **Салихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **июль 2021 года**
на **2-6-2 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
2	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		370,39	1228	1079,09	454835	399681	752	157890	661743
			м3 матери ала основания в плотном теле		146,88	247,83	54402	91792		49018	
3	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		3,70	693,72	632,03	2569	2341	0	1068	3928
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	229	760		291	
4	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004	м3	150,01	2238		335713		335713	26857	362570
5	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракции 10-20 мм С Т РК 1284-2004	м3	111,49	2427		270577		270577	21646	292223
6	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	129,26	2395		309589		309589	24767	334356
7	C121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	30,00	23217		696533		696533	55723	752256
8	C121-130703-1405	Вода техническая	м3	30,00	29		870		870	70	940
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									2408016
		ИТОГО:					2070686	402022	1614034	158958	2408016
							54631	92552		178372	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		25 043,37				
		Итого с временными									2 433 059,37
		Зимние удорожания			1,44 %		35 036,05				
		Итого с зимними удорожаниями									2 468 095,42
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				174 985,52		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 517 457,33
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 643 080,94
		НДС			12 %		317 169,71				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									2 960 250,66

скидка **296 025,07**

с учетом скидки 10% **2 664 225,59**

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____**Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ **Сраихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **июль 2021 года**
на **2-6- 3 Искусственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									
1	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с неск ом. Устройство	м3 подушки	3,77	2254,12	203,54	8498	767	0	6802	16524
					2050,58	97,22	7731	367		1224	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	4,5994	1423		6545		6545		7069
										524	
3	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битум ой мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо й поверхности	68,25	3863,72	143,33	263699	9782	200734	47353	335935
					779,24	46,72	53183	3189		24884	
4	Е11-270201-0501	Сооружения водоеб росные с проезжей части из продольных лотков из сб орного бетона. Устройство	м3 лотка	4,25	14212,5	5814,47	60403	24711	19562	28068	95549
					3795,25	2319,76	16130	9859		7078	
6	Е11-300102-0201	Фундаменты моноли тные. Устройство	м3 бетона в деле	3	22881,45	3497,72	68644	10493	48122	10579	85561
					3343,05	854,96	10029	2565		6338	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									540639
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,5м									
14	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	1825,64	193,27	14605	1546	745	12954	29764
					1539,25	96,39	12314	771		2205	
15	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8	27281		218248		218248		235708
										17460	
21	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,11	23217		2554		2554		2758
										204	
22	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,68	21580,95	3497,72	36256	5876	24764	5924	45555
					3343,05	854,96	5616	1436		3374	
		Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,5м									313784
		ИТОГО:					679452	53177	521274	111680	854423
							105803	18187		63291	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		8886				
		Итого с временными									863 308,00
		Зимние удорожания			1,44 %		12 432,00				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с лимитами удорожаниями									875 740,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				17 515,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									893 255,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									937 829,31
		НДС			12 %		112 539,52				
		Итого с НДС									1 050 368,83

скидка 105 036,88

с учетом скидки 10% 945 331,94

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Погайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Курылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **УЛИЦА ЕСЕНБЕРЛИНА.Искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/04 от 25.05.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за **июль 2021 года**

на **2-3-2 Искусственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,75м									
1	Е11-300101-0102	Подушки под фундаме нты песчаные, из грави, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство		3,03	2254,12	203,54	6830	617	0	5467	13280
			м3 подушки		2050,58	97,22	6213	295		984	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		3,6966	1423		5260		5260		5681
			м3							421	
3	Е11-300102-0201	Фундаменты мо нолитные. Устройство		2,37	21580,95	3497,72	51147	8290	34934	8357	64265
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	7923	2026		4760	
4	Е11-300401-0202 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверст ием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомо бильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м		2,52	32212,07	14586,8	81174	36759	15288	32690	122974
			м3 железо бетона звеньев		11558,58	3884,56	29128	9789		9109	
5	С121-040801-0103	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 9 10 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		12	25760		309120		309120		333850
			шт.							24730	
6	Е11-300403-0101	Оголовки круглых тр уб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		2,46	18447,73	10098,88	45381	24843	3534	19862	70463
			м3 сбо рных конструкций		6912,36	2699,44	17004	6641		5219	
7	С121-040803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (С Т 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	88758		177516		177516		191717
			шт .							14201	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,62	894,24	0	8603	0	0	6194	15980
			м3 грунта		894,24	0	8603	0		1184	
9	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная би тумной мастикой, двухслойная. Устройство		47,6	3863,72	143,33	183913	6822	139999	33025	234293
			м2 изолир уемой поверхности		779,24	46,72	37092	2224		17355	
10	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		9,1	4727,22	213,57	43018	1943	30027	9810	57054
			м2 изолируемой поверхности		1213,94	69,44	11047	632		4226	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,75м									1109556
		ИТОГО:					911962	79275	715678	115405	1109557
							117010	21607		82189	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		11 539,00				
		Итого с временными									1 121 096,00
		Зимние удорожания			1,44 %		16 144,00				
		Итого с зимними удорожаниями									1 137 240,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				22 745,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 159 985,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 217 869,40
		НДС			12 %		146 144,33				
		Итого с НДС									1 364 013,73

скидка **136 401,37**

с учетом скидки 10% **1 227 612,36**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компании Құрылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**