Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за август 2021г.
за август 2021года

Код	Код	Договор		сточник финансировани		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		номер № 24 доп.согл. №24/05	23.04.2020г 29.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (август)без НДС	из графы 1						НДС 12%	Всего
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели	**236 119 587,53**									
за август с тендерной скидкой 10%	8 929 754,10									
Минус 30% (аванс)	2 678 926,23									
Всего к оплате	**6 250 827,87**	**5 581 096,31**							**669 731,56**	**6 250 827,87**

Руководитель _____ Ногайбасва А.

Технический надзор:

М.П. Подрядчик ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ Альдибеков М.Е.

Технический директор _____ Салихов Н.К.

Авторский надзор:ТОО «АИС Проект» _____ Некрасов М.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели

(наименование, адрес)

Объект : Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 2 Добавляемые виды работ

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **август 2021 года**
на **2-4-1 Добавляемые виды работ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
16	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		1,16	102800,69	1817,43	118755	2099	116656	1191	129542
			т		0	954,68	0	1103		9596	
17	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		1308,92	1419,38	100,11	1857843	131031	1666252	110269	2125561
			м2 покрытия		46,27	31,74	60560	41541		157449	
18	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды с 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		1308,92	635,84	0,09	832259	113	831497	701	899596
			м2 покрытия		0,5	0	649	0		66637	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									3154700
		ИТОГО:					2808857	133244	2614405	112161	3154699
							61209	42644		233682	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		32809				
		Итого с временными									3187508
		Зимние удорожания			1,44 %		45 900,00				
		Итого с зимними удорожаниями									3 233 408,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				64 668,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3 298 076,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3 462 653,26
		НДС			12 %		432 831,66				
		Итого с НДС									3 895 484,91

скидка 389 548,49
с учетом скидки 10% 3 505 936,42

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 3 Добавляемые виды работ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **август 2021 года**
на **2-5-1 Добавляемые виды работ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
11	Е11-270602-0901	Основания. Розл из вяжущих материалов	т	0,19	102800,69	1817,43	19532	345	19187	196	21306
					0	954,68	0	181		1578	
12	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	228	1419,38	100.11	323618	22824	290244	19208	370251
					46,27	31,74	10549	7236		27426	
13	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	228	635,84	0,09	144971	20	144838	122	156701
					0,5	0	113	0		11607	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									548258
		ИТОГО:					488121	23189	454269	19526	548258
							10662	7417		40611	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		5702				
		Итого с временными									553960
		Зимние удорожания			1,44 %		7 977,00				
		Итого с зимними удорожаниями									561 937,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				11 239,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									573 176,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									622 750,87
		НДС			12 %		31 075,89				
		Итого с НДС									653 826,76

скидка **65 382,68**
с учетом скидки 10% **588 444,08**

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Алдибеков М.Е.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за **август 2021 года**

на **2-6-2 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
9	Е11-270602-0901	Основания. Рост на нижних материалов	т	1,615	102800,69	1817,43	166023	2935	163088	1665	181103
					0	954,68	0	1542		13415	
10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	1812,6	1419,38	100,11	2572760	181453	2307443	152702	2943499
					46,27	31,74	83864	57527		218037	
11	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	1812,6	635,84	0,09	1152520	157	1151465	970	1245770
					0,5	0	899	0		92279	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									4370371
		ИТОГО:					3891303	184546	3621996	155337	4370372
							84763	59069		323731	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		45452				
		Итого с временными									4415824
		Зимние удорожания			1,44 %		63588				
		Итого с зимними удорожаниями									4479412
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				89588		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4569000
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4 796 997,62
		НДС			12 %		575 639,71				
		Итого с НДС									5 372 637,34

скидка **537 263,73**

с учетом скидки 10% **4 835 373,60**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Курылыс көмек" _____ **Алдибеков М.Е.**

Страниц - 1