Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

Справка о стоимости выполненых работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		сточник финансировани		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		номер № 24 доп.согл. №24/05	23.04.2020г 29.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (октябрь) без НДС	из графы 1						НДС 12%	Всего
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели	**322 560 493,65**									
за октябрь с тендерной скидкой 10%	36 212 126,05									
Минус 30% (аванс)	10 863 637,8									
Всего к оплате	**25 348 488,24**	**22 632 578,78**							**2 715 909,45**	**25 348 488,24**

Руководитель_____ Ногайбаева А. Технический надзор:

М.П. Подрядчик :ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» ТОО "Компания Кұрылыс көмек"_____Альдибеков М.Е.

Технический директор _____Салихов Н.К. Авторский надзор:ТОО «АИС Проект»_____Некрасов В.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МАМЕТОВОЙ (Дорожная одежда;Обустройство дороги)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за **сентябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2					
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
12	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление		291	181,18	147,47	52724	42914	59	24997	83938
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	9751	13395		6218	
13	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		21,301	1423		30311		30311		32736
			м3							2425	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									116675
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3					
		Раздел: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство		0,1	3878,22	1028,71	388	103	203	116	544
			м3 основания		824,46	420,85	82	42		40	
2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,4	21455,84	1168,08	8582	467	5855	2157	11598
			м3		5649,7	275,63	2260	110		859	
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		1	4989,43	816,46	4989	816	483	4281	10012
			шт.		3689,6	273,95	3690	274		742	
4	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014		1	4095		4095		4095		4423
			шт.							328	
5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание		1,4	21428,71	1168,08	30000	1635	20455	7549	40553
			м3		5649,7	275,63	7910	386		3004	
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3		0,19	1278,97	0	243	0	0	175	451
			м3 грунта		1278,97	0	243	0		33	
7	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4. А 900 мм , со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002		1	9497		9497		9497		10257
			шт.							760	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									77838
		ИТОГО:					140829	45937	70958	39275	194512
							23936	14207		14409	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		2 023,00				196 535,00
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,44 %		2 830,00				199 365,00
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				3 987,00		203 352,00
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									213 499,47
		НДС			12 %		25 619,94				
		Итого с НДС									239 119,40

скидка 23 911,94

с учетом скидки 10% 215 207,46

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за октябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	т	0,3124	102800,69 0	1817,43 954,68	-32115 0	-568 -298	-31547	-322 -2595	-35032
2	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	390,5	1419,38 46,27	100,11 31,74	-554266 -18067	-39092 -12393	-497107	-32898 -46973	-634137
3	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	390,5	635,84 0,5	0,09 0	-248295 -194	-34 0	-248068	-209 -19880	-268384
4	Е11-270801-0111	Обочи ны. Укрепление	м2 покрытия обочин	292	181,18 33,51	147,47 46,03	52905 9784	43062 13441	59	25083 6239	84227
5	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гра йные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,374	1423		30415		30415	2433	32848
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									-820478
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									
6	С121-040303-9903	Лотки БА-3 водопропускные железобе тонные СТ РК 937-92	м3	3,23	66865		-215974		-215974	-17278	-233252
		Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									-233252
		Раздел: 3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
7	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство	м3 основания	0,5	3878,22 824,46	1028,71 420,85	1939 412	514 210	1013	579 201	2720
8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-стол бы бетонные. Устройство	м3	1,8	21455,84 5649,7	1168,08 275,63	38621 10169	2103 496	26348	9706 3866	52192
9	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	4989,43 3689,6	816,46 273,95	24947 18448	4082 1370	2417	21403 3708	50058
10	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 2,30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4742		18968		18968	1517	20485
11	С124-010202-0714	Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 3,35 ГОСТ 32948-2014		1	6943		6943		6943		7498

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							555	
12	Е11-060101-0113 Изм. и доп. пыи. 15	Фунд яменты-столбы бетонные. Устройство-зямоноличивяние		0,39	21428,71	1168,08	8357	456	5698	2103	11297
			м3		5649,7	275,63	2203	107		837	
13	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Зясыпка вручную. Группа грунтов 3		0,95	1278,97	0	1215	0	0	875	2257
			м3 грунта		1278,97	0	1215	0		167	
14	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треуг ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм , со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002		3	9497		28491		28491		30770
			шт.							2279	
15	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадр атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002		2	11754		23508		23508		25389
			шт.							1881	
16	С124-010201-0340	Знаки дорожные односторонние прямо угольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002		1	10699		10699		10699		11555
			шт.							856	
		Итого по разделу: 3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									214221
		ИТОГО:					-803642	10523	-838137	26320	-839509
							23970	2933		-62187	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		-8 730,00				
		Итого с временными									-848 238,00
		Зимние удорожания			1,44 %		-12 214,00				
		Итого с зимними удорожаниями									-860 452,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				-17 208,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									-877 660,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									-921 456,10
		НДС			12 %		-110 574,73				
		Итого с НДС									-1 032 030,84

скидка -103 203,08

с учетом скидки 10% -928 827,75

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Курылыс көмек" _____ **Алдибеков М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) :№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за **октябрь 2021 года**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Стоимость общая, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость общая, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Стоимость общая, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 (Добавляемые виды работ)						
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
9	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресв - 1,22 м3		218,25	1228	1079,09	268012	235512	443	93037	389932
			м3 матер иала основания в плотном теле		146,88	247,83	32057	54088		28884	
10	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		218,25	696,89	632,03	152095	137940	0	62916	232212
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	13465	44790		17201	
11	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600 фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		88,39	2238		197817		197817		213642
			м3							15825	
12	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600 фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		65,69	2427		159430		159430		172184
			м3							12754	
13	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		76,17	2395		182427		182427		197021
			м3							14594	
14	C121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		17,68	23217		410477		410477		443315
			т							32838	
15	C121-130703-1405	Вода техническая		17,68	29		513		513		554
			м3							41	
16	E11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,06	102800,69	1817,43	6168	109	6059	62	6728
			т		0	954,68	0	57		498	
17	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		68,89	1419,38	100,11	97781	6896	87697	5804	111871
			м2 покрытия		46,27	31,74	3187	2186		8287	
18	E11-270602-0401 K=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		68,89	635,84	0,09	43803	6	43763	37	47347
			м2 покрытия		0,5	0	34	0		3507	
18	E11-270801-0111	Обо чины. Укрепление		572	181,18	147,47	103636	84354	116	49134	164992
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	19166	26329		12222	
20	C121-010601-0101 K=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014		41,87	1423		59581		59581		64347
			м3							4766	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									2044147
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-3						
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
1	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство		0,9	3878,22	1028,71	3490	926	1823	1042	4895

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 основания		824,46	420,85	742	379		363	
2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,2	21455,84	1168,08	68659	3738	46842	17255	92786
					5649,7	275,63	18079	882		6873	
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	4989,43	816,46	44905	7348	4350	38526	90105
					3689,6	273,95	33206	2466		6674	
4	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4095		16380		16380		17690
										1310	
5	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	4742		4742		4742		5121
										379	
6	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	0,7	21428,71	1168,08	15000	818	10228	3774	20276
					5649,7	275,63	3955	193		1502	
7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,71	1278,97	0	2187	0	0	1575	4063
					1278,97	0	2187	0		301	
8	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002	шт.	3	9497		28491		28491		30770
										2279	
9	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	1	11754		11754		11754		12694
										940	
10	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	5	12260		61300		61300		66204
										4904	
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									344605
		ИТОГО:					1938648	477647	1334233	273162	2388749
							126078	131370		176942	
		В том числе:									
		Временные здания и сооружения			1,04 %		24843				
		Итого с временными									2413595
		Зимние удорожания			1,44 %		34756				
		Итого с зимними удорожаниями									2448351
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				48967		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2497318
		Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1.04990099									2 621 936,64
		НДС			12 %		314 632,40				
		Итого с НДС									2 936 569,04

скидка 293 656,90

с учетом скидки 10% 2 642 912,13

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Руководитель _____ **Жоламанов А.К.** **Подрядчик** _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альтиевсон М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Мамстова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **ул.Садовая**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : **№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за **октябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-6 Подготовительные виды работ									
		Раздел: 2. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК									
4	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной до 5 см	м3 конструкции	0,042	2947,43 / 1697,25	1250,18 / 543,13	124 / 71	53 / 23	0	102 / 18	243
5	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,512	583		881			71	952
6	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1,512	857		1296			104	1399
7	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	12	2231,41 / 2231,41	0 / 0	26777 / 26777	0 / 0	0	19279 / 3685	49741
8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,44	583		840			67	907
9	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	1,44	857		1234			99	1333
10	E11-300102-0201	Укладка бетона для поднятия люков/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,192	22881,45 / 3343,05	3497,72 / 854,96	4393 / 642	672 / 164	3080	677 / 406	5476
11	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	12	1825,64 / 1539,25	193,27 / 96,39	21908 / 18471	2319 / 1157	1117	19431 / 3307	44646
12	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	24436		293232		293232	23459	316691
		Итого по разделу: 1. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК									421390
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2							
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
12	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,360616	102800,69 / 0	1817,43 / 954,68	139872 / 0	2473 / 1299	137399	1403 / 11302	152577
13	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1700,77	1419,38 / 46,27	100,11 / 31,74	2414031 / 78690	170259 / 53977	2165083	143281 / 204585	2761897
14	E11-270602-0401 K=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	1700,77	635,84 / 0,5	0,09 / 0	1081415 / 843	147 / 0	1080425	911 / 86586	1168911
15	E11-270801-0111	Обочины. Укрепление		1726	181,18	147,47	312720	254537	350	148262	497861

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 покрытия обочин			33,51	46,03	57833	79447		36879	
16	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		126,343	1423		179786		179786		194169
			м3							14383	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									4775416
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3							
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ									
1	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		67,5	2254,12	203,54	152153	13739	0	121780	295848
			м3 подушки		2050,58	97,22	138414	6562		21915	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		82,35	1423		117184		117184		126559
			м3							9375	
3	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		1228,5	3863,72	143,33	4746576	176075	3613204	852345	6046835
			м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	957296	57401		447914	
4	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		76,5	14212,5	5814,47	1087256	444807	352113	505222	1719876
			м3 лотка		3795,25	2319,76	290337	177461		127398	
5	С121-040303-9903	Лотки БА-3 водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		66,3	66865		4433150		4433150		4787801
			м3							354652	
6	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство		1,34	22881,45	3497,72	30661	4687	21495	4725	38217
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	4480	1146		2831	
		Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ									13015137
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1							
		Раздел: 4. Наружное освещение									
5	С123-070106-0313	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм		22	139531		3069682		3069682		3315257
			шт.							245575	
		Итого по разделу: 4. Наружное освещение									3315257
		ИТОГО:					18115171	1069766	15467300	1817418	21527196
							1573854	378637		1594611	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		223883				
		Итого с временными									21751079
		Зимние удорожания			1,44 %		313216				
		Итого с зимними удорожаниями									22064295
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				441286		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									22505581
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									23 628 631,77
		НДС			12 %		2 835 435,81				
		Итого с НДС									26 464 067,59

скидка 2 646 406,76

с учетом скидки 10% 23 817 660,83

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор
ТОО "Компания Курылыс комек" _____ **Альлябеков М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : УЛИЦА ЕСЕНБЕРЛИНА (ПТС;Дорожная одежда; ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за **октябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2									
		Раздел 4. ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТОВ И ПЛИТ (МОСТЫ И ПЕРЕХОДЫ)									
17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		72	155,15	146,58	11171	10554	0	2412	14670
			м3 грунта		8,57	37,96	617	2733		1087	
18	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем бол ее 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи от бойных молотков		20,48	24485,58	13336,07	501465	273123	0	298644	864117
			м3		11149,51	6210,27	228342	127186		64009	
19	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузк а		36,864	97		3576				3862
			т							286	
20	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		36,864	857		31592				34120
			т							2527	
		Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТОВ И ПЛИТ (МОСТЫ И ПЕРЕХОДЫ)									916769
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2									
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
9	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,096	102800,69	1817,43	-9869	-174	-9694	-99	-10765
			т		0	954,68	0	-92		-797	
10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		120	1419,38	100,11	-170325	-12013	-152760	-10109	-194869
			м2 покрытия		46,27	31,74	-5552	-3808		-14435	
11	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство, добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		120	635,84	0,09	-76301	-10	-76231	-64	-82474
			м2 покрытия		0,5	0	-59	0		-6109	
12	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление		750,5	181,18	147,47	135977	110678	152	64467	216480
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	25147	34545		16036	
13	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		54,937	1423		78175		78175		84429
			м3							6254	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									12801
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4									
		Раздел: 3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство		1,4	3878,22	1028,71	5430	1440	2835	1621	7615
			м3 основания		824,46	420,85	1154	589		564	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,9	21455,84	1168,08	105134	5724	71726	26421	142079
					5649,7	275,63	27684	1351		10524	
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	4989,43	816,46	69852	11430	6767	59929	140163
					3689,6	273,95	51654	3835		10382	
4	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	899,32	0	2698	0	311	2578	5698
					795,57	0	2387	0		422	
5	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	11	4095		45045		45045		48649
										3604	
6	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	4742		14226		14226		15364
										1138	
7	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	1,09	21428,71	1168,08	23357	1273	15926	5877	31573
					5649,7	275,63	6158	300		2339	
8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,66	1278,97	0	3402	0	0	2449	6320
					1278,97	0	3402	0		468	
9	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002	шт.	4	9497		37988		37988		41027
										3039	
10	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 4в, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12	11754		141048		141048		152332
										11284	
11	С124-010201-0340	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10699		10699		10699		11555
										856	
		Итого по разделу: 3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									602374
		ИТОГО:					964340	402024	186213	454126	1531945
							340934	166639		113478	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		15932				
		Итого с временными									1 547 876,00
		Зимние удорожания			1,44 %		22 289,00				
		Итого с зимними удорожаниями									1 570 165,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				31 403,00		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 601 568,00**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1 681 487,83**
		НДС			12 %		201 778,54				
		Итого с НДС									**1 883 266,37**

скидка **188 326,64**

с учетом скидки 10% **1 694 939,73**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альжанбекова М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АПС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 3**
(наименование)

Договор подряда (контракт):№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за **октябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5-1 (Добавляемые виды работ)							
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресв - 1,22 м3		2,14	1228	1079,09	2628	2309	4	912	3823
			м3 матер иала основания в плотном теле		146,88	247,83	314	530		283	
5	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		2,14	696,89	632,03	1491	1353	0	617	2277
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	132	439		169	
6	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600 фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		0,87	2238		1947		1947		2103
			м3							156	
7	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600 фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		0,65	2427		1578		1578		1704
			м3							126	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		0,75	2395		1796		1796		1940
			м3							144	
9	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		0,17	23217		3947		3947		4263
			т							316	
10	С121-130703-1405	Вода техническая		0,17	29		5		5		5
			м3							0	
11	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,01	102800,69	1817,43	1028	18	1010	10	1121
			т		0	954,68	0	10		83	
12	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		12	1419,38	100,11	17033	1201	15276	1011	19487
			м2 покрытия		46,27	31,74	555	381		1443	
13	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		12	635,84	0,09	7630	1	7623	6	8247
			м2 покрытия		0,5	0	6	0		611	
14	Е11-270801-0111	Обо чины. Укрепление		88	181,18	147,47	15944	12978	18	7559	25383
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	2949	4051		1880	
15	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014		6,4420002	1423		9167		9167		9900
			м3							733	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									80253
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-5-3							
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство	м3 основания	0,2	3878,22	1028,71	776	206	405	232	1088
					824,46	420,85	165	84		81	
2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-стол бы бетонные. Устройство	м3	0,7	21455,84	1168,08	15019	818	10247	3774	20297
					5649,7	275,63	3955	193		1503	
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4989,43	816,46	9979	1633	967	8561	20023
					3689,6	273,95	7379	548		1483	
4	С124-010202-0714	Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 3,35 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6943		6943		6943		7498
										555	
5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фунд аменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	0,16	21428,71	1168,08	3429	187	2338	863	4635
					5649,7	275,63	904	44		343	
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,38	1278,97	0	486	0	0	350	903
					1278,97	0	486	0		67	
7	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треуг ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм , со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002	шт.	2	9497		18994		18994		20514
										1520	
8	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние кругл ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	2	12260		24520		24520		26482
										1962	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									101440
		ИТОГО:					144340	20704	106785	23895	181693
							16845	6280		13458	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		1890				
		Итого с временными									183583
		Зимние удорожания			1,44 %		2644				
		Итого с зимними удорожаниями									186227
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				3 725,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									189 952,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									199 430,79
		НДС			12 %		23 931,70				
		Итого с НДС									223 362,49

скидка 22 336,25

с учетом скидки 10% 201 026,24

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Курылыс кэмек" _____ **Алкибеков М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за **октябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-2							
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
9	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	т	0,2688	102800,69	1817,43	-27633	-489	-27144	-277	-30143
					0	954,68	0	-257		-2233	
10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	336,6	1419,38	100,11	-477762	-33696	-428492	-28357	-546608
					46,27	31,74	-15574	-10683		-40489	
11	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	336,6	635,84	0,09	-214023	-29	-213827	-180	-231340
					0,5	0	-167	0		-17136	
12	Е11-270801-0111	Обочи ны. Укрепление	м2 покрытия обочин	384	181,18	147,47	69574	56629	78	32985	110764
					33,51	46,03	12867	17675		8205	
13	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,109	1423		39999		39999		43199
										3200	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									-654127
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-4							
		Раздел: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство	м3 основания	0,3	3878,22	1028,71	1163	309	608	347	1632
					824,46	420,85	247	126		121	
2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-стол бы бетонные. Устройство	м3	1,1	21455,84	1168,08	23601	1285	16102	5931	31895
					5649,7	275,63	6215	303		2363	
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4989,43	816,46	14968	2449	1450	12842	30035
					3689,6	273,95	11069	822		2225	
4	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Уст ановка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	899,32	0	1799	0	207	1718	3798
					795,57	0	1591	0		281	
5	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4095		8190		8190		8845
										655	
6	С124-010202-0714	Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6943		6943		6943		7498
										555	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	0,23	21428,71 5649,7	1168,08 275,63	4929 1299	269 63	3361	1240 494	6662
8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,57	1278,97 1278,97	0 0	729 729	0 0	0	525 109	1354
9	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треуг ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм , со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002	шт.	3	9497		28491		28491	2279	30770
10	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадр атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	1	11754		11754		11754	940	12694
11	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние кругл ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	1	12260		12260		12260	981	13241
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									148424
		ИТОГО:					-495018 18276	26726 8049	-540020	26774 -37459	-505704
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		-5258				
		Итого с временными									-510959
		Зимние удорожания			1,44 %		-7357				
		Итого с зимними удорожаниями									-518 316,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				-10 365,00		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									-528 681,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									-555 062,71
		НДС			12 %		-66607,52				
		Итого с НДС									-621 670,23

скидка -62 167,02

с учетом скидки 10% -559 503,21

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс комек" _____ **Альдибеков М.К.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели
(наименование, адрес)

Объект: УЛИЦА СТАДИОННАЯ
(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№7

за октябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7									
		Раздел: 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
18	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий	м бортово го камня	282	1610,76	31,73	-454233	-8949	-222467	-244466	-754595
					790,14	12,55	-222818	-3539		-55896	
19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона кла сса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,664	48169		-706350		-706350		-762858
										-56508	
20	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство	м3 подушки	8,4318	2254,12	203,54	-19006	-1716	0	-15212	-36956
					2050,58	97,22	-17290	-820		-2737	
21	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	10,309	1423		-14670		-14670		-15843
										-1174	
22	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битуми ой мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо й поверхности	100	3863,72	143,33	-386372	-14333	-294115	-69381	-492213
					779,24	46,72	-77924	-4672		-36460	
23	Е11-270602-0901	Основания. Роз лив вяжущих материалов	т	0,5424	102800,69	1817,43	55759	986	54773	559	60824
					0	954,68	0	518		4505	
24	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Уст ройство	м2 покрытия	678	1419,38	100,11	962337	67872	863095	57118	1101011
					46,27	31,74	31369	21518		81556	
25	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	678	635,84	0,09	431098	59	430704	363	465978
					0,5	0	336	0		34517	
26	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление.	м2 покрытия обочин	884	181,18	147,47	160165	130365	179	75935	254988
					33,51	46,03	29620	40690		18888	
27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,709	1423		92081		92081		99447
										7366	
		Раздел: 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									-80218
		Раздел: 5. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
41	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подст илающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси , дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительс тва автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийн ая смесь дресва - 1,22 м3		33,15	2964,06	1079,09	-98259	-35772	-57618	-14131	-121381

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			146,88	247,83	-4869	-8215		-8991	
42	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		170	1610,76	31,73	-273829	-5395	-134111	-147373	-454898
			м бортового камня		790,14	12,55	-134323	-2133		-33696	
43	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона кла сса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,72	47744		-129864		-129864		-140253
			м3							-10389	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,712692	102800,69	1817,43	73265	1295	71970	735	79920
			т		0	954,68	0	680		5920	
45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны е однослойные из литой мелкозернистой асфальтобето нной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство		1187,82	1183,57	2,92	1405867	3473	1178152	243569	1781390
			м2 покрытия		188,78	1,08	224241	1285		131955	
46	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		1187,82	738,13	0	876767	0	732256	156072	1115467
			м2 пок рытия		121,66	0	144511	0		82627	
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									2260245
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-8-3					
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК									
7	У86-010501-0107	Остановочный комплекс 07		2	1644961	1690	3289922	3380	3178624	74940	3634050
			комплект		53959	345	107918	690		269189	
8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		5,76	206,99	197,41	1192	1137	1	272	1582
			м3 грунта		9,5	56,12	55	323		117	
9	С341-020103-1055	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		16,128	857		13822				14927
			т							1106	
10	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстил ающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных дл я определения расходов материалов для строительств а автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		7,8	2964,06	1079,09	23120	8417	13557	3325	28560
			м3 материала основания в п лотном теле		146,88	247,83	1146	1933		2116	
11	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонны е. Установка при других видах покрытий		32	1610,76	31,73	51544	1015	25244	27741	85628
			м бортового камня		790,14	12,55	25284	402		6343	
12	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона кла сса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,512	47744		24445		24445		26401
			м3							1956	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,1	102800,69	1817,43	10280	182	10098	103	11214
			т		0	954,68	0	95		831	
14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ой смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство		60	1183,57	2,92	71014	175	59512	12303	89983
			м2 по крытия		188,78	1,08	11327	65		6665	
15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		60	738,13	0	44288	0	36988	7884	56348
			м2 пок рытия		121,66	0	7300	0		4174	
		Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК									3948692
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-8-5					
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство		4,7	3878,22	1028,71	18228	4835	9518	5443	25565
			м3 основания		824,46	420,85	3875	1978		1894	
2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-ст олбы бетонные. Устройство		16,5	21455,84	1168,08	354021	19273	241528	88969	478429
			м3		5649,7	275,63	93220	4548		35439	
3	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		47	4989,43	816,46	234503	38373	22718	201190	470548
			шт.		3689,6	273,95	173411	12875		34855	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Ус тановка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	11	899,32 795,57	0 0	9893 8751	0 0	1141	9451 1548	20891
5	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	27	4095		110565		110565	8845	119410
6	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	18	4742		85356		85356	6828	92184
7	С124-010202-0715	Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7935		15870		15870	1270	17140
8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фунд аменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	3,67	21428,71 5649,7	1168,08 275,63	78643 20734	4287 1012	53622	19789 7875	106307
9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,85	1278,97 1278,97	0 0	10040 10040	0 0	0	7229 1381	18650
10	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треу гольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1. 19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 м м, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125- 2002	шт.	20	9497		189940		189940	15195	205135
11	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квад ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8, 4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	25	11754		293850		293850	23508	317358
12	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние круга ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	1	12260		12260		12260	981	13241
13	С124-010201-0340	Знаки дорожные односторонние прямо угольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвраща ющей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10699		21398		21398	1712	23110
14	С124-010201-0334	Знаки дорожные односторонние прямо угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7. 14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-20 02	шт.	4	7751		31004		31004	2480	33484
15	С124-010201-0308	Знаки дорожные односторонние восьм иугольные 2.5, В 900 мм, со световозвращающей плен кой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14882		29764		29764	2381	32145
16	С124-010201-0301	Знаки дорожные односторонние 1.3.1 , со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002	шт.	2	10665		21330		21330	1706	23036
17	С124-010201-0403	Знаки дорожные олнос торонние индивидуального проектирования со светово звращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	4,075	28512		116186		116186,4	9294	125481,31
		Итого по разделу: 6. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									2122114,31
		ИТОГО:					7456374	381396	6468524	680038	8250833,31
		В том числе :					571715	144874		650913	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		85808,66642				
		Итого с временными									8336641,976
		Зимние удорожания			1,44 %		120047,6445				
		Итого с зимними удорожаниями									8456689,628
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				169 333,79		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 625 823,41**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099									**9 056 260,54**
		НДС			**12 %**		**1 086 751,26**				
		Итого с НДС									**10 143 011,81**

скидка **1 014 301,18**

с учетом скидки 10% **9 128 710,63**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альжибеков М.Е.**

Авторский надзор ТОО "АИС Проект" _____ **Некрасов В.А.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**