Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 08.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №18

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**7,713**	**5646,56**	**43554**
			Накладные расходы			***409,18***	***3156***
			Сметная прибыль			***418,26***	***3226***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,042**	**125231,21**	**5216**
			Накладные расходы			***989,71***	***41***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***386***
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**23,140**	**1411,02**	**32651**
			Накладные расходы			***60,68***	***1404***
			Сметная прибыль			***104,52***	***2419***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	77,133	1482,09	114318
			Накладные расходы			*60,68*	*4680*
			Сметная прибыль			*109,78*	*8468*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	154,267	158,22	24408
			Накладные расходы			*0,34*	*52*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1808*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	1,545	1159,19	1791
			Накладные расходы			*330,32*	*510*
			Сметная прибыль			*85,87*	*133*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,004	125231,21	516
			Накладные расходы			*989,71*	*4*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*38*
8	8	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	0,304	15164,89	4608
			Накладные расходы			*1154,98*	*351*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*341*
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5,150	1438,20	7407
			Накладные расходы			*196,77*	*1013*
			Сметная прибыль			*106,53*	*549*
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	5,150	904,36	4657
			Накладные расходы			*126,08*	*649*
			Сметная прибыль			*66,99*	*345*
			Раздел: Устройство бортового камня				
11	11	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,194	482,75	93
			Накладные расходы			*110,41*	*21*
			Сметная прибыль			*35,76*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	7,650	1807,92	13831
			Сметная прибыль			*133,92*	*1024*
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,500	23,77	107
			Накладные расходы			*5,90*	*27*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,050	7247,20	7610
			Накладные расходы			*1485,46*	*1560*
			Сметная прибыль			*536,83*	*564*
15	15	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	30,000	3019,52	90585
			Накладные расходы			*1147,01*	*34410*
			Сметная прибыль			*223,67*	*6710*
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,290	46477,80	59956
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4441*
			Раздел: Устройство поребрика				
17	17	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	1,045	482,75	504
			Накладные расходы			*110,41*	*115*
			Сметная прибыль			*35,76*	*37*
18	18	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	1,777	1807,92	3212
			Сметная прибыль			*133,92*	*238*
19	19	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,045	23,77	25
			Накладные расходы			*5,90*	*6*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
20	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,251	7247,20	1818
			Накладные расходы			*1485,46*	*373*
			Сметная прибыль			*536,83*	*135*
21	21	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	10,450	3019,52	31554
			Накладные расходы			*1147,01*	*11986*
			Сметная прибыль			*223,67*	*2337*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,167	46477,80	7771
			Сметная прибыль			*3442,80*	*576*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,030	5876,98	176
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
24	24	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,031	14740,92	451
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
25	25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1,000	1325,05	1325
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
26	26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1,000	3592,16	3592
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
27	27	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1,000	22965,12	22965
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
28	28	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
29	29	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
30	30	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	тенге за 1 тонну	0,070	554,04	39
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	4,159	3971,80	16519
			Накладные расходы			*1539,46*	*6403*
			Сметная прибыль			*294,21*	*1224*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	7,071	275,40	1947

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	7,071	*20,40* 1807,92	*144* 12783
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Грунты 1 группы. Работа на отвале** *Накладные расходы*	м3 грунта	4,159	*133,92* 23,77	*947* 99
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *Накладные расходы*	м3 уплотненного грунта	4,025	*5,90* *1,76* 88,80	*25* *7* 357
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *Накладные расходы*	м3 материала основания в плотном теле	4,025	*18,74* *6,58* 5646,56	*75* *26* 22727
37	37	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)** *Накладные расходы*	м2 основания	13,417	*409,18* *418,26* 951,64	*1647* *1684* 12768
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Основания. Розлив вяжущих материалов** *Накладные расходы*	т	0,012	*105,33* *70,49* 125231,21	*1413* *946* 1512
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *Накладные расходы*	м2 покрытия	13,417	*989,71* *9276,39* 1438,20	*12* *112* 19296
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** *Накладные расходы*	м2 покрытия	53,667	*196,77* *106,53* 226,09	*2640* *1429* 12133
41	41	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	13,417	*31,52* *16,75* 1730,76	*1692* *899* 23221

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*577,89*	*7753*
			Сметная прибыль			*128,20*	*1720*
42	**42**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**13,417**	**13577,14**	**182160**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*13493*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
43	**43**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**2,000**	**8467,52**	**16935**
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
44	**44**	**СТ**	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	**2,000**	**80460,00**	**160920**
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*
45	**45**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**14,000**	**551,63**	**7723**
			Накладные расходы			*147,30*	*2062*
			Сметная прибыль			*40,86*	*572*
46	**46**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,038**	**139478,34**	**5300**
			Накладные расходы			*48624,85*	*1848*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*393*
47	**47**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,002**	**48144,24**	**96**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*7*
48	**48**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,012**	**192715,20**	**2313**
			Сметная прибыль			*14275,20*	*171*
49	**49**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,038**	**426202,56**	**16196**
			Сметная прибыль			*31570,56*	*1200*
50	**50**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**193,32**	**2320**
			Сметная прибыль			*14,32*	*172*
51	**51**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,600**	**467,64**	**7295**
			Сметная прибыль			*34,64*	*540*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33,000	42,12	1390
			Сметная прибыль			*3,12*	*103*
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	520,56	4164
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	3336,12	26689
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	3753,00	22518
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	833,76	4169
			Сметная прибыль			*61,76*	*309*
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	951,48	4757
			Сметная прибыль			*70,48*	*352*
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	1413,72	19792
			Сметная прибыль			*104,72*	*1466*
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	757,08	3785
			Сметная прибыль			*56,08*	*280*
60	60	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	2085,48	6256
			Сметная прибыль			*154,48*	*463*
61	61	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	1819,80	14558
			Сметная прибыль			*134,80*	*1078*
62	62	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
63	63	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2,000	19322,89	38646
			Накладные расходы			*5596,34*	*11193*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*2863*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	3533,76	7068
			Сметная прибыль			*261,76*	*524*
65	65	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
66	66	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
67	67	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
68	68	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
69	69	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	т	0,020	536711,40	10707
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
70	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
71	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,710	222,15	380
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
72	72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,250	32592,69	8148
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
73	73	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,150	5411,24	812
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
74	74	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,040	8844,26	354

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
75	75	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	40
			Сметная прибыль			*45247,36*	*3*
76	76	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	12
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
77	77	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	8
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
78	78	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	683,64	7
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
79	79	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	700,92	1
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
80	80	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	84,350	760,50	64148
			Накладные расходы			*262,99*	*22183*
			Сметная прибыль			*56,33*	*4752*
81	81	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1,000	8958,21	8958
			Сметная прибыль			*663,57*	*664*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
82	82	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3,000	5243,19	15730
			Накладные расходы			*2032,24*	*6097*
			Сметная прибыль			*388,38*	*1165*
83	83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	8318,90	225
			Накладные расходы			*1708,28*	*46*
			Сметная прибыль			*616,21*	*17*
84	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	21246,61	1721
			Накладные расходы			*1559,05*	*126*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,011	38919,02	414
			Накладные расходы			*8326,59*	*89*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*31*
86	86	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,000	926,64	2780
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
87	87	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,103	316145,75	32596
			Накладные расходы			*105854,07*	*10914*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*2415*
88	88	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,103	115523,12	11911
			Накладные расходы			*41275,76*	*4256*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*882*
89	89	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,042	272097,36	11488
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
90	90	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,058	283493,52	16516
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
91	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008	218435,40	1743
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
92	92	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000	251652,96	116
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
93	93	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,335	789,30	1054
			Накладные расходы			*298,39*	*398*
			Сметная прибыль			*58,47*	*78*
94	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,340	140,56	751
			Накладные расходы			*35,32*	*189*
			Сметная прибыль			*10,41*	*56*
95	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,680	111,08	1186

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,75*	*222*
			Сметная прибыль			*8,23*	*88*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
96	**96**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**63951,05**	**127902**
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
97	**97**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
98	**98**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**1688255**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**204376**
			Сметная прибыль				**115631**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21074,00**	**1709329**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1794618**
			Итого с НДС		**12 %**	**215354,00**	**2009972**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)