Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 02.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №27

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесиью**	**м3**	**6,633**	**5646,56**	**37456**
			Накладные расходы			***409,18***	***2714***
			Сметная прибыль			***418,26***	***2774***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,027**	**125231,21**	**3439**
			Накладные расходы			***989,71***	***27***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***255***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	19,900	1411,02	28079
			Накладные расходы			*60,68*	*1207*
			Сметная прибыль			*104,52*	*2080*
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	66,333	1482,09	98312
			Накладные расходы			*60,68*	*4025*
			Сметная прибыль			*109,78*	*7282*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	132,667	158,22	20991
			Накладные расходы			*0,34*	*45*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1555*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	4,318	1159,19	5005
			Накладные расходы			*330,32*	*1426*
			Сметная прибыль			*85,87*	*371*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,012	125231,21	1442
			Накладные расходы			*989,71*	*11*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*107*
8	8	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	0,849	15164,89	12877
			Накладные расходы			*1154,98*	*981*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*954*
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	14,392	1438,20	20698
			Накладные расходы			*196,77*	*2832*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1533*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**14,392**	**904,36**	**13015**
			Накладные расходы			*126,08*	*1815*
			Сметная прибыль			*66,99*	*964*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,115**	**482,75**	**1021**
			Накладные расходы			*110,41*	*233*
			Сметная прибыль			*35,76*	*76*
12	**12**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**3,595**	**1807,92**	**6499**
			Сметная прибыль			*133,92*	*481*
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,115**	**23,77**	**50**
			Накладные расходы			*5,90*	*12*
			Сметная прибыль			*1,76*	*4*
14	**14**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,133**	**1072,48**	**8723**
			Накладные расходы			*332,61*	*2705*
			Сметная прибыль			*79,44*	*646*
15	**15**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**8,133**	**1278,70**	**10400**
			Накладные расходы			*332,61*	*2705*
			Сметная прибыль			*94,72*	*770*
16	**16**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,133**	**884,30**	**7192**
			Накладные расходы			*332,61*	*2705*
			Сметная прибыль			*65,50*	*533*
17	**17**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**8,133**	**2552,82**	**20763**
			Накладные расходы			*1098,27*	*8933*
			Сметная прибыль			*189,10*	*1538*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	8,133	2232,36	18157
			Сметная прибыль			*165,36*	*1345*
			Раздел: Устройство бортового камня				
19	19	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,176	482,75	85
			Накладные расходы			*110,41*	*19*
			Сметная прибыль			*35,76*	*6*
20	20	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	6,944	1807,92	12554
			Сметная прибыль			*133,92*	*930*
21	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,085	23,77	97
			Накладные расходы			*5,90*	*24*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
22	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,953	7247,20	6907
			Накладные расходы			*1485,46*	*1416*
			Сметная прибыль			*536,83*	*512*
23	23	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	27,230	3019,52	82221
			Накладные расходы			*1147,01*	*31233*
			Сметная прибыль			*223,67*	*6090*
24	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,171	46477,80	54420
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4031*
			Раздел: Устройство поребрика				
25	25	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	4,680	482,75	2259
			Накладные расходы			*110,41*	*517*
			Сметная прибыль			*35,76*	*167*
26	26	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	7,955	1807,92	14382
			Сметная прибыль			*133,92*	*1065*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,680**	**23,77**	**111**
			Накладные расходы			*5,90*	*28*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,123**	**7247,20**	**8139**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1668*
			Сметная прибыль			*536,83*	*603*
29	29	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**46,795**	**3019,52**	**141298**
			Накладные расходы			*1147,01*	*53674*
			Сметная прибыль			*223,67*	*10467*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,749**	**46477,80**	**34799**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2578*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**6,470**	**482,75**	**3123**
			Накладные расходы			*110,41*	*714*
			Сметная прибыль			*35,76*	*231*
32	32	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**10,998**	**1807,92**	**19884**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1473*
33	33	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,470**	**23,77**	**154**
			Накладные расходы			*5,90*	*38*
			Сметная прибыль			*1,76*	*11*
34	34	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,261**	**88,80**	**556**
			Накладные расходы			*18,74*	*117*
			Сметная прибыль			*6,58*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,261**	**5646,56**	**35353**
			Накладные расходы			*409,18*	*2562*
			Сметная прибыль			*418,26*	*2619*
36	36	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**20,870**	**951,64**	**19861**
			Накладные расходы			*105,33*	*2198*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1471*
37	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,019**	**125231,21**	**2352**
			Накладные расходы			*989,71*	*19*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*174*
38	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,870**	**1438,20**	**30015**
			Накладные расходы			*196,77*	*4107*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2223*
39	39	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**83,480**	**226,09**	**18874**
			Накладные расходы			*31,52*	*2631*
			Сметная прибыль			*16,75*	*1398*
40	40	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,870**	**1730,76**	**36121**
			Накладные расходы			*577,89*	*12061*
			Сметная прибыль			*128,20*	*2676*
41	41	СТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**20,870**	**13577,14**	**283355**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*20989*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
42	42	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**1,000**	**8467,52**	**8468**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
43	43	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	**1,000**	**80460,00**	**80460**
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
44	44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,000**	**551,63**	**2207**
			Накладные расходы			*147,30*	*589*
			Сметная прибыль			*40,86*	*163*
45	45	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,020**	**139478,34**	**2790**
			Накладные расходы			*48624,85*	*972*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*207*
46	46	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,001**	**48144,24**	**48**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*4*
47	47	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,003**	**192715,20**	**578**
			Сметная прибыль			*14275,20*	*43*
48	48	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,020**	**426202,56**	**8524**
			Сметная прибыль			*31570,56*	*631*
49	49	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**193,32**	**2320**
			Сметная прибыль			*14,32*	*172*
50	50	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,600**	**467,64**	**7295**
			Сметная прибыль			*34,64*	*540*
51	51	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**42,12**	**1348**
			Сметная прибыль			*3,12*	*100*
52	52	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**520,56**	**4164**
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	3336,12	26689
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
54	54	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	3753,00	22518
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
55	55	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	833,76	4169
			Сметная прибыль			*61,76*	*309*
56	56	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	951,48	4757
			Сметная прибыль			*70,48*	*352*
57	57	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	1413,72	19792
			Сметная прибыль			*104,72*	*1466*
58	58	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	757,08	3028
			Сметная прибыль			*56,08*	*224*
59	59	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	2085,48	8342
			Сметная прибыль			*154,48*	*618*
60	60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	1819,80	14558
			Сметная прибыль			*134,80*	*1078*
61	61	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
62	62	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	19322,89	19323
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
63	63	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
65	**65**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
66	**66**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
67	**67**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
68	**68**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,020**	**536711,40**	**10707**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
69	**69**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
70	**70**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
71	**71**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
72	**72**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
73	**73**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
74	74	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000	610839,36	20
			Сметная прибыль			*45247,36*	*1*
75	75	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000	602150,76	12
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
76	76	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000	647327,16	4
			Сметная прибыль			*47950,16*	*0*
77	77	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,010	683,64	7
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
78	78	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,001	700,92	1
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
79	79	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	98,000	760,50	74529
			Накладные расходы			*262,99*	*25773*
			Сметная прибыль			*56,33*	*5521*
80	80	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	38,800	17901,83	694591
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
81	81	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	дерево	1,000	2313,43	2313
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
82	82	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	1,000	1083,97	1084
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма	1,000	154,20	154
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
84	84	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,000	530,28	530
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
85	85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
86	86	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Разгрузка**	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
87	87	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	3,000	8958,21	26875
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
88	88	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	13,537	555,15	7515
			Накладные расходы			*126,97*	*1719*
			Сметная прибыль			*41,12*	*557*
89	89	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	23,013	1807,92	41605
			Сметная прибыль			*133,92*	*3082*
90	90	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,537	27,33	370
			Накладные расходы			*6,79*	*92*
			Сметная прибыль			*2,02*	*27*
91	91	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	9,905	102,12	1011
			Накладные расходы			*21,55*	*213*
			Сметная прибыль			*7,56*	*75*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,905	5902,64	58466
			Накладные расходы			*470,55*	*4661*
			Сметная прибыль			*437,23*	*4331*
93	93	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	33,017	798,58	26367
			Накладные расходы			*121,13*	*3999*
			Сметная прибыль			*59,15*	*1953*
94	94	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	33,017	239,30	7901
			Накладные расходы			*78,96*	*2607*
			Сметная прибыль			*17,73*	*585*
95	95	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,816	2596,32	4715
			Сметная прибыль			*192,32*	*349*
96	96	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	33,017	1142,27	37714
			Накладные расходы			*506,74*	*16731*
			Сметная прибыль			*84,61*	*2794*
97	97	СТ	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	33,017	11137,50	367723
			Сметная прибыль			*825,00*	*27239*
98	98	СТ	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	25,000	1176,43	29411
			Сметная прибыль			*87,14*	*2179*
99	99	СТ	Соединительная лента	м.	32,356	945,00	30577
			Сметная прибыль			*70,00*	*2265*
100	100	СТ	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	16,178	5689,29	92042
			Сметная прибыль			*421,43*	*6818*
101	101	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	0,324	13053,37	4224
			Накладные расходы			*5268,90*	*1705*
			Сметная прибыль			*966,92*	*313*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	СТ	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	0,485	45321,43	21997
			Сметная прибыль			*3357,14*	*1629*
103	103	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	0,324	13053,37	4224
			Накладные расходы			*5268,90*	*1705*
			Сметная прибыль			*966,92*	*313*
104	104	СТ	**Резиновый гранулят**	т.	0,226	380892,86	86270
			Сметная прибыль			*28214,29*	*6390*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
105	105	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	8,000	5243,19	41945
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
106	106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,072	8318,90	599
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
107	107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,216	21246,61	4589
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
108	108	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,028	38919,02	1105
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*
109	109	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
110	110	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,275	316145,75	86922
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
111	111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,275	115523,12	31762

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
112	**112**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,113**	**272097,36**	**30636**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*2269*
113	**113**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,155**	**283493,52**	**44044**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*3262*
114	**114**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**218435,40**	**4648**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
115	**115**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	**310**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
116	**116**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,560**	**789,30**	**2810**
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
117	**117**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,240**	**140,56**	**2002**
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
118	**118**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,480**	**111,08**	**3163**
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
119	**119**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**63951,05**	**255804**
			Накладные расходы			*21615,00*	*86460*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*18948*
120	**120**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**2,000**	**59375,00**	**118750**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	**121**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**2,000**	**67857,14**	**135714**
			ИТОГО:				**3862528**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**626732**
			Сметная прибыль				**267264**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**48709,00**	**3911237**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**4106392**
			Итого с НДС		**12 %**	**492767,00**	**4599159**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)