Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Суюнбая, 304**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Суюнбая, 304**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28 от 08.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №21

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**8,367**	**5646,56**	**47243**
			Накладные расходы			***409,18***	***3423***
			Сметная прибыль			***418,26***	***3499***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,045**	**125231,21**	**5658**
			Накладные расходы			***989,71***	***45***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***419***
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**25,100**	**1411,02**	**35417**
			Накладные расходы			***60,68***	***1523***
			Сметная прибыль			***104,52***	***2623***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	83,667	1482,09	124001
			Накладные расходы			*60,68*	*5077*
			Сметная прибыль			*109,78*	*9185*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	167,333	158,22	26476
			Накладные расходы			*0,34*	*56*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1961*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	7,050	1159,19	8172
			Накладные расходы			*330,32*	*2329*
			Сметная прибыль			*85,87*	*605*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,019	125231,21	2354
			Накладные расходы			*989,71*	*19*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*174*
8	8	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1,387	15164,89	21026
			Накладные расходы			*1154,98*	*1601*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1557*
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	23,500	1438,20	33798
			Накладные расходы			*196,77*	*4624*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2504*
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	23,500	904,36	21252
			Накладные расходы			*126,08*	*2963*
			Сметная прибыль			*66,99*	*1574*
			Раздел: Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха				
11	11	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	1,040	482,75	502
			Накладные расходы			*110,41*	*115*
			Сметная прибыль			*35,76*	*37*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	1,768	1807,92	3196
			Сметная прибыль			*133,92*	*237*
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,040	23,77	25
			Накладные расходы			*5,90*	*6*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
14	14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	4,000	1072,48	4290
			Накладные расходы			*332,61*	*1330*
			Сметная прибыль			*79,44*	*318*
15	15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	4,000	1278,70	5115
			Накладные расходы			*332,61*	*1330*
			Сметная прибыль			*94,72*	*379*
16	16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	4,000	884,30	3537
			Накладные расходы			*332,61*	*1330*
			Сметная прибыль			*65,50*	*262*
17	17	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	4,000	2552,82	10211
			Накладные расходы			*1098,27*	*4393*
			Сметная прибыль			*189,10*	*756*
18	18	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	4,000	2232,36	8929
			Сметная прибыль			*165,36*	*661*
			Раздел: Устройство бортового камня				
19	19	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,183	482,75	88
			Накладные расходы			*110,41*	*20*
			Сметная прибыль			*35,76*	*7*
20	20	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	7,225	1807,92	13062
			Сметная прибыль			*133,92*	*968*
21	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,250	23,77	101
			Накладные расходы			*5,90*	*25*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,992	7247,20	7187
			Накладные расходы			*1485,46*	*1473*
			Сметная прибыль			*536,83*	*532*
23	23	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	28,333	3019,52	85553
			Накладные расходы			*1147,01*	*32499*
			Сметная прибыль			*223,67*	*6337*
24	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,218	46477,80	56625
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4194*
			Раздел: Устройство поребрика				
25	25	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	3,683	482,75	1778
			Накладные расходы			*110,41*	*407*
			Сметная прибыль			*35,76*	*132*
26	26	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	6,262	1807,92	11321
			Сметная прибыль			*133,92*	*839*
27	27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,683	23,77	88
			Накладные расходы			*5,90*	*22*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,884	7247,20	6407
			Накладные расходы			*1485,46*	*1313*
			Сметная прибыль			*536,83*	*475*
29	29	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	36,833	3019,52	111219
			Накладные расходы			*1147,01*	*42248*
			Сметная прибыль			*223,67*	*8238*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,589	46477,80	27391
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2029*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	12,168	3971,80	48327
			Накладные расходы			*1539,46*	*18731*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*294,21*	*3580*
			Разработанный грунт. Погрузка	**тенге за 1 тонну**	**20,685**	**275,40**	**5697**
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*20,40*	*422*
			Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	**тенге за 1 тонну**	**20,685**	**1807,92**	**37396**
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*133,92*	*2770*
			Грунты 1 группы. Работа на отвале	**м3 грунта**	**12,168**	**23,77**	**289**
			Накладные расходы			*5,90*	*72*
			Сметная прибыль			*1,76*	*21*
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11,775**	**88,80**	**1046**
			Накладные расходы			*18,74*	*221*
			Сметная прибыль			*6,58*	*77*
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,775**	**5646,56**	**66488**
			Накладные расходы			*409,18*	*4818*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4925*
37	37	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**39,250**	**951,64**	**37352**
			Накладные расходы			*105,33*	*4134*
			Сметная прибыль			*70,49*	*2767*
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,035**	**125231,21**	**4424**
			Накладные расходы			*989,71*	*35*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*328*
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,250**	**1438,20**	**56449**
			Накладные расходы			*196,77*	*7723*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4181*
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**157,000**	**226,09**	**35496**
			Накладные расходы			*31,52*	*4949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	39,250	*16,75* 1730,76	*2629* 67932
42	42	СТ	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	39,250	*577,89* *128,20* 13577,14	*22682* *5032* 532903
			Сметная прибыль **Раздел: Наружнее освещение**			*1005,71*	*39474*
43	43	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	2,000	8467,52	16935
44	44	СТ	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	шт.	2,000	*2759,10* *627,22* 80460,00	*5518* *1254* 160920
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7,000	*5960,00* 551,63	*11920* 3861
46	46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,025	*147,30* *40,86* 139478,34	*1031* *286* 3487
47	47	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,002	*48624,85* *10331,73* 48144,24	*1216* *258* 96
48	48	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	*3566,24* 192715,20	*7* 964
49	49	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,025	*14275,20* 426202,56	*71* 10655
50	50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	*31570,56* 193,32	*789* 580
			Сметная прибыль			*14,32*	*43*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	4,000	467,64	1871
			Сметная прибыль			*34,64*	*139*
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10,000	42,12	421
			Сметная прибыль			*3,12*	*31*
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	520,56	1041
			Сметная прибыль			*38,56*	*77*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	3336,12	10008
			Сметная прибыль			*247,12*	*741*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3753,00	3753
			Сметная прибыль			*278,00*	*278*
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	833,76	1668
			Сметная прибыль			*61,76*	*124*
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	951,48	1903
			Сметная прибыль			*70,48*	*141*
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	1413,72	5655
			Сметная прибыль			*104,72*	*419*
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	757,08	1514
			Сметная прибыль			*56,08*	*112*
60	60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	1819,80	5459
			Сметная прибыль			*134,80*	*404*
61	61	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	9177,84	9178
			Сметная прибыль			*679,84*	*680*
62	62	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	19322,89	19323
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
64	64	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	24284,32	24284
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
65	65	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	6146,28	6146
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
66	66	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	24284,32	24284
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
67	67	1308-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302**	шт.	1,000	5728,78	5729
			Накладные расходы			*1753,58*	*1754*
			Сметная прибыль			*424,35*	*424*
68	68	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
69	69	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	6146,28	6146
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
70	70	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
71	71	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
72	72	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1955,88	6454

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
73	73	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
74	74	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,020	536711,40	10707
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
75	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
76	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,710	222,15	380
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
77	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	32592,69	8148
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
78	78	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	5411,24	812
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
79	79	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	8844,26	354
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
80	80	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	60
			Сметная прибыль			*45247,36*	*4*
81	81	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	12
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
82	82	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	12
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
83	83	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	683,64	7
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,003	700,92	2
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
85	85	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).(Демонтаж) Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,030	111578,51	3347
			Накладные расходы			*43261,23*	*1298*
			Сметная прибыль			*8265,07*	*248*
86	86	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом.(Демонтаж) Сборка и установка**	опора	2,000	20947,80	41896
			Накладные расходы			*8028,79*	*16058*
			Сметная прибыль			*1551,69*	*3103*
87	87	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными.(Демонтаж)Установка**	светильник	2,000	6949,55	13899
			Накладные расходы			*2559,47*	*5119*
			Сметная прибыль			*514,78*	*1030*
			Раздел: Озеленение				
88	88	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	м2	166,567	760,50	126673
			Накладные расходы			*262,99*	*43805*
			Сметная прибыль			*56,33*	*9383*
89	89	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	2,000	8958,21	17916
			Сметная прибыль			*663,57*	*1327*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
90	90	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	8,000	5243,19	41945
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
91	91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,072	8318,90	599
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
92	92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,216	21246,61	4589
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
93	93	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,028	38919,02	1105
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*
94	94	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
95	95	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,275	316145,75	86922
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
96	96	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,275	115523,12	31762
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
97	97	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,113	272097,36	30636
			Сметная прибыль			*20155,36*	*2269*
98	98	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,155	283493,52	44044
			Сметная прибыль			*20999,52*	*3262*
99	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021	218435,40	4648
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
100	100	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001	251652,96	310
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
101	101	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	3,560	789,30	2810
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
102	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,240	140,56	2002
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
103	103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,480	111,08	3163
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
104	**104**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**63951,05**	**127902**
			Накладные расходы			***21615,00***	***43230***
			Сметная прибыль			***4737,12***	***9474***
105	**105**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
106	**106**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**2691462**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**381924**
			Сметная прибыль				**189943**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**34617,00**	**2726079**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2862100**
			Итого с НДС		**12 %**	**343452,00**	**3205552**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)