Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" — 130940019782

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмухамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16, — 050840000334

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): № 98 от 01.06.2021 Договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
158	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка			услуга	1	94 369 230,77	94 369 230,77
				Итого	1	x	94 369 230,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Заместитель Генерального директора по проектам в РК / *должность* / *подпись* / Сарсембаев Б.Б. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

06.12.2021г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Integra Construction KZ»

Договор №98 от 1 июня 2021 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка;

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь-декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		смета 01-01-01Подготовка территории строительства										
		ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СМЕТЕ										
		Устройство водопропускных труб										
		Основная объездная дорога										
1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3-под металлические трубы	м3 грунта	2,64		-268,46	-268,46	-709	-709	--	-88	-861
		НР - 72%; СП - 8%				--	-46,28	--	-122		-64	
2	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,64		-70,96	-70,96	-187	-187	--	-46	-251
		НР - 72%; СП - 8%				--	-24,01	--	-63		-19	
3	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство(щебень от разборки дор.одежды)	м3 основания	1,76		-1461,20	-263,72	-2572	-464	--	-2222	-5178
		НР - 99%; СП - 8%				-1197,48	-77,93	-2108	-137		-384	
4	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		-2835250,48	-1306944,10	-28353	-13070	-920	-18594	-50703
		НР - 99%; СП - 8%				-1436332,00	-441865,56	-14363	-4419		-3756	
5	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	16,07		-36668,00	--	-589255	--	-589255	--	-636395
		СП - 8%				--	--	--	--		-47140	
		Устройство объездной дороги										
		Основная объездная дорога										
6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в бурт (срезка ПРС)	м3 грунта	0,06		56,77	56,77	3	3	--	1	4
		НР - 72%				--	19,21	--	1		--	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка	м3	859,27		16336,43	984,26	14037404	845745	1723197	9986433	25945744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 8%			13346,75	488,96	11468462	420149		1921907	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка НР - 75,8%, СП - 8%	м3	254,2	20103,57 11205,85	8897,72 4339,52	5110327 2848527	2261800 1103106	--	2987435 647821	8745583
9	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	2647,68	891,00 --	-- --	2359083 --	-- --		-- 188727	2547810
10	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (мусора от разборки) СП - 8%	т·км	52953,6	38,00 --	-- --	2012237 --	-- --		-- 160979	2173216
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	205,38	64,51 --	64,51 21,83	13249 --	13249 4483	--	3228 1318	17795
12	211-103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 СП - 8%	м3	5645,8	440,00 --	-- --	2484152 --	-- --	2484152	-- 198732	2682884
13	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км) СП - 8%	т·км	110093,1	28,00 --	-- --	3082607 --	-- --		-- 246609	3329216
14	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17км) СП - 8%	т·км	93579,14	28,00 --	-- --	2620216 --	-- --		-- 209617	2829833
15	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8096,66	72,59 --	72,59 31,22	587737 --	587737 252778	--	182000 61579	831316
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	8410,3	7,11 --	7,11 2,16	59797 --	59797 18166	--	13080 5830	78707
17	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72%, СП - 8%	м3 мокрого грунта	3226,45	1452,88 --	1452,88 918,06	4687645 --	4687645 2962075	--	2132694 545627	7365966
18	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив НР - 72%, СП - 8%	м3 мокрого грунта	1183,72	1727,20 --	1727,20 1091,40	2044521 --	2044521 1291912	--	930177 237976	3212673
		УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ (ДОП ОБЪЕМЫ)									
		Основная объездная дорога									
		Земработы									
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	92,37	64,51 --	64,51 21,83	5959 --	5958 2016	--	1452 593	8004
20	211-103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 СП - 8%	м3	3471,67	440,00 --	-- --	1527535 --	-- --	1527535	-- 122203	1649738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км)	т·км	135395	28,00	--	3791060	--		--	4094345
		СП - 8%			--	--	--	--		303285	
22	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3087,42	72,59	72,59	224116	224116	--	69400	316998
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,22	--	96389		23481	
23	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4867,17	7,11	7,11	34606	34605	--	7569	45549
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,16	--	10513		3374	
24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3168,92	71,59	71,59	226863	226862	--	68677	319183
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,10	--	95384		23643	
25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	3168,92	34,63	34,63	109740	109740	--	26056	146660
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	36189		10864	
26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3168,92	94,88	81,25	300667	257475	8556	67468	397585
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	34636	59069		29451	
		Устройство дорожной одежды серповидного профиля									
		Основная объездная дорога									
27	1127-1201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 20 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство	км дороги	0,58	1546029,70	1362645,70	896697	790334	--	370694	1368782
		НР - 108%; СП - 8%			183384,00	408400,80	106363	236872		101391	
28	211-602-0105 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 2	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С4	м3	639,04	3356,00	--	2144618	--	2144618	--	2316187
		СП - 8%			--	--	--	--		171569	
		РАЗБОРКА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
		Разборка дорожной одежды									
		Основная объездная дорога									
29	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	700,71	390,69	265,38	273760	185954	--	142802	449887
		НР - 108%; СП - 8%			125,31	63,39	87806	44418		33325	
30	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в бурт (щебень)	м3 грунта	700,71	64,51	64,51	45203	45202	--	11013	60714
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	15296		4497	
31	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-киркованный материал от разборки дорожной одежды	м3 грунта	693,7	278,59	278,59	193258	193257	--	23989	234627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	33318		17380	
32	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на присыпные обочины основной дороги	т·км	846,31	152,00	--	128639	--		--	138930
		СП - 8%			--	--	--	--		10291	
		Разборка насыпи на объездной дороге									
		Основная объездная дорога									
33	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка участков дороги в насыпи	м3 грунта	3294,17	278,59	278,59	917723	917723	--	113918	1114172
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	158219		82531	
34	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	25694,5	54,00	--	1387503	--		--	1498503
		СП - 8%			--	--	--	--		111000	
				смета 02-01-01 Строительство автодороги							
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
		ТИП 1 - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ									
35	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство нижнего слоя	м3 материала основания в плотном теле	1860,44	1895,99	1645,05	3527376	3060517	3516	1321018	5236266
		НР - 108%; СП - 8%			249,05	408,41	463343	759822		387871	
36	211-602-0105 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 2	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С4-С3	м3	2269,74	3356,00	--	7617247	--	7617247	--	8226627
		СП - 8%			--	--	--	--		609380	
37	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (8 см)	м2	800	-229,53	-168,65	-183624	-134920	-5232	-70978	-274970
		НР - 108%; СП - 8%			-54,34	-27,81	-43472	-22248		-20368	
38	211-205-0102 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм (АСФАЛЬТОБЕТОН ВЫСОКОПОРИСТЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ)	т	11,74	-11970,00	--	-140528	--	-140528	--	-151770
		СП - 8%			--	--	--	--		-11242	
39	211-205-0103 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм (АСФАЛЬТОБЕТОН ВЫСОКОПОРИСТЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ)	т	124,8	-11552,00	--	-1441690	--	-1441690	--	-1557025
		СП - 8%			--	--	--	--		-115335	
40	216-201-0203 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,03	-110352,00	--	-3311	--	-3311	--	-3576
		СП - 8%			--	--	--	--		-265	
41	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	523	224,76	198,99	117549	104072	15	30230	159602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,78	13462	14529		11822	
42	212-501-0402 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 3	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	50,15	17034,00	--	854255	--	854255	--	922595
		СП - 8%			--	--	--	--		68340	
43	216-201-0203 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,48	110352,00	--	52969	--	52969	--	57207
		СП - 8%			--	--	--	--		4238	
44	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до 7 см)	м2 покрытия	523	13,68	0,12	7155	63	--	7659	15999
		НР - 108%; СП - 8%			13,56	--	7092	--		1185	
45	212-501-0402 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 3	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	36,4	17034,00	--	620038	--	620038	--	669641
		СП - 8%			--	--	--	--		49603	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (расход 0,3л/м2)	т	0,82	2139,91	2139,91	1755	1755	--	938	2909
		НР - 108%; СП - 8%			--	1059.66	--	869		215	
47	216-201-0203 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,84	110352,00	--	92696	--	92696	--	100112
		СП - 8%			--	--	--	--		7416	
48	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	336,22	-280,47	-252,26	-94300	-84815	-390	-21700	-125280
		НР - 108%; СП - 8%			-27,05	-32,71	-9095	-10998		-9280	
49	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (до 5 см)	м2 покрытия	12963,78	-3,66	--	-47447	--	-3889	-47043	-102049
		НР - 108%; СП - 8%			-3,36	--	-43558	--		-7559	
50	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (до 5 см)	м2 покрытия	12440,78	-3,66	--	-45533	--	-3732	-45145	-97932
		НР - 108%; СП - 8%			-3,36	--	-41801	--		-7254	
51	212-503-0103 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 3	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	21,27	-18795,00	--	-399770	--	-399770	--	-431752
		СП - 8%			--	--	--	--		-31982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (до 4 см)	м2 покрытия	13300	-7,31	--	-97223	--	-7847	-96526	-209249
		НР - 108%, СП - 8%			-6,72	--	-89376	--		-15500	
		ТИП II-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТИП) НА СЪЕЗДАХ									
53	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (расход 0,8л/м2)	т	1,42	2139,91	2139,91	3039	3039	--	1625	5037
		НР - 108%, СП - 8%			--	1059,66	--	1505		373	
54	216-201-0203 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,46	110352,00	--	161114	--	161114	--	174003
		СП - 8%			--	--	--	--		12889	
55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1776	236,20	210,43	419491	373724	53	101351	562510
		НР - 108%, СП - 8%			25,74	27,10	45714	48130		41667	
56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 7 см)	м2 покрытия	1776	13,69	0,13	24313	231	--	26009	54348
		НР - 108%, СП - 8%			13,56	--	24083	--		4026	
57	212-501-0204 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 3	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	300,5	17785,00	--	5344392	--	5344392	--	5771943
		СП - 8%			--	--	--	--		427551	
58	216-201-0203 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,02	110352,00	--	2207	--	2207	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
59	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (150 м3-фрез.а/б)	м2 покрытия обочин	1910,4	211,41	174,00	403878	332409	364	182204	632969
		НР - 108%, СП - 8%			37,22	51,09	71105	97602		46887	
60	211-201-0610 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	м3	186,46	2479,00	--	462234	--	462234	--	499213
		СП - 8%			--	--	--	--		36979	
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
61	211-103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	945,4	440,00	--	415976	--	415976	--	449254
		СП - 8%			--	--	--	--		33278	
62	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17км)	т/км	31340,01	28,00	--	877520	--		--	947722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		70202	
63	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-устройство присыпных обочин	м3 грунта	945,4	70,96	70,96	67086	67086	--	16343	90104
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,01	--	22699		6674	
		ОГРАЖДЕНИЯ									
64	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные . Установка сигнальных столбиков	шт.	417	2013,97	971,04	839825	404924	99700	548813	1499729
		НР - 108%; СП - 8%			803,84	414,77	335201	172959		111091	
65	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,93	554148,00	--	2177802	--	2177802	--	2352026
		СП - 8%			--	--	--	--		174224	
				УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ В ТЕЛЕ НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СЪЕЗДОВ ПК 5+40							
66	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-под щебеночную подготовку	м3 грунта	2,1	1457,30	--	3060	--	--	2203	5685
		НР - 72%; СП - 8%			1457,30	--	3060	--		421	
67	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	11,37	1461,20	263,72	16614	2998	--	14356	33448
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	77,93	13615	886		2478	
68	211-201-0610 РСНБ РК 2015 Калькуляция №1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	м3	14,21	2479,00	--	35227	--	35227	--	38045
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
69	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (трубы от разборки объезд.дороги)	км трубопровода	0,02	2835250,48	1306944,10	56705	26139	1839	37188	101405
		НР - 99%; СП - 8%			1436332,00	441865,56	28727	8837		7511	
70	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,61	3635,14	143,95	133082	5270	96139	28200	174185
		НР - 84%; СП - 8%			865,15	51,85	31673	1898		12903	
71	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	21	127,90	--	2686	--	--	1934	4989
		НР - 72%; СП - 8%			127,90	--	2686	--		370	
				смета 02-01-02 строительство парковок							
72	КП	Билборд (с отсыпкой, бетонированием)	шт	3	2857142,86	--	8571429	--	8571429	--	9257143
		СП - 8%			--	--	--	--		685714	
				Вынос кабеля на ПК0+00 (дополнительные работы)							
73	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	188,16	269,37	269,37	50685	50685	--	6890	62181
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	9570		4606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	187,64	8,53	8,53	1601	1601	--	496	2265
		НР - 72%, СП - 8%			--	3,67	--	689		168	
75	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	330	314,50	176,78	103785	58337	753	44942	160625
		НР - 72%, СП - 8%			135,44	53,71	44695	17724		11898	
76	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях-футляр	м	330	82,53	0,96	27235	317	2554	17651	48477
		НР - 72%, СП - 8%			73,83	0,46	24364	152		3591	
77	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	330	1006,00	--	331980	--	331980	--	358538
		СП - 8%			--	--	--	--		26558	
78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	330	358,15	160,43	118189	52942	14823	48860	180413
		НР - 72%, СП - 8%			152,80	52,84	50424	17437		13364	
79	243-301-0145 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 100х2х0,5-315	км	0,34	2355712,00	--	800942	--	800942	--	865017
		СП - 8%			--	--	--	--		64075	
80	1310-0902-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле, емкость до 100х2. Монтаж в котлованах	шт.	2	24538,51	5873,67	49077	11748	6419	21707	76447
		НР - 61%, СП - 8%			15455,00	2337,84	30910	4676		5663	
81	КП	Муфта п/эт прямая (соединительная), МППI	шт	2	10982,14	--	21964	--	21964	--	23721
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
82	КП	Узел крепления натяжной, УК-Н-01БВ	шт	2	650,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
				смета 07-01-01Компенсационная посадка зеленых насаждений							
83	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	1995	4017,95	217,50	8015810	433912	1413398	5588654	14692821
		НР - 88%, СП - 8%			3091,98	91,35	6168500	182243		1088357	
84	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	1995	3986,59	1039,62	7953247	2074042	233634	5591639	14628477
		НР - 88%, СП - 8%			2829,86	355,17	5645571	708564		1083591	
85	254-103-2501 РСНБ РК 2015	Клен татарский Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	1000	9894,00	--	9894000	--	9894000	--	10685520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		791520	
86	254-103-0301 РСНБ РК 2015	Береза повисляя Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	500	6592,00	--	3296000	--	3296000	--	3559680
		СП - 8%			--	--	--	--		263680	
87	254-103-4001 РСНБ РК 2015	Черёмуха Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	495	11768,00	--	5825160	--	5825160	--	6291173
		СП - 8%			--	--	--	--		466013	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**160661945**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27306246**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20323369**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8873157**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**53743635**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**16258865**				
		- Накладные расходы	Тенге							**30476654**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11848700**	
		Временные здания и сооружения 1,3%									**2 088 605**
		Итого с временными									**162 750 550**
		Зимнее удорожание 2,16%									**3 515 412**
		Итого с зимними удорожаниями									**166 265 961**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**3 325 319**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**169 591 281**
		ВСЕГО с учетом договорного коэф.									**152 632 153**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**18 315 858**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**170 948 010,87**

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО «Integra Construction KZ»

_____ Жаннов Н.Т.

Менеджер ТОО «Integra Construction KZ»

_____ Тлеугалеев С.Э.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Архпроект PLUS»

_____ Саяпин Г.А.

Заказчик:
И.О. зав сектором ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

_____ Тасмагамбетов Н.В.

Технический надзор:
Директор ТОО «BMC Group»

_____ Капашев Б.Г.

31.01.2022