Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Кабанбай батыра ул., дом № 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002652**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Антона Чехова ул., дом № 39/2, к.404** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040140008686**

Договор (контракт) Договор № 88 от 26.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
8	23.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра" с Аксуат, Тарбагатайский район, ВКО			Одна услуга	1	12 000 004,41	12 000 004,41
				Итого	1	x	12 000 004,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2022

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра", ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26, БИН 001040002652, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. А. Чехова 39/2, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203101646500, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 26.08.2021 г.

СПРАВКА № 3 от 23.05.2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			88	26.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**39 218 629,41**									
Акт выполненных работ № 3 от 23.05.2022 г.	**12 000 004,41**	10 714 289,66	10 714 289,66		0,00	0,00		0,00	1 285 714,76	
Всего к оплате:	**12 000 004,41**									**12 000 004,41**

Принял (Заказчик):

КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", БИН 001040002652

Директор

_____ **Кошкимбаев Б. М.**

Технический надзор:

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615

_____

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Асанов Б. А.

Эксперт (KZ43VSE00047784 от 02.07.2019; приказ № 69 от 20.09.2021., ИИН 9009 1430 2519)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686

Директор

_____ Шотабаев Д. С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра", ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26, БИН 001040002652, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. А. Чехова 39/2, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203101646500, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 26.08.2021 г., доп.согл. № 88/01 от 15.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 23.05.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Полы										
			1.1 Тип1										
1	2	2107-0509-0409	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм К=2,000;**	**м2**	**2820,4**	1152		3249101	0	3249101	0	3509029	
						0		0	0	0	259928		
2	4	2206-0101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;**	**м2**	**958,2**	2425		2323635	0	2323635	0	2509526	
						0		0	0	0	185891		
			Раздел 3 Кровля										
			3.2 Кровля										

15	59	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	646,3	860,76	22,22	556309	14361	52971	356168	985476
						756,58	8,82	488978	5700	0	72998	
16	60	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1.150;	м2	743,245	3569		2652641	0	2652641	0	2864853
						0		0	0	0	212211	
17	61	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,711	81823		58176	0	58176	0	62830
						0		0	0	0	4654	
18	62	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1.25;	м планки	55,4	1000,76	14,91	55442	826	31463	16832	78056
						417,92	4,06	23153	225	0	5782	
19	63	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,4	1318		73017	0	73017	0	78859
						0		0	0	0	5841	
20	64	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1.25;	м планки	67	2549,87	1957,24	170841	131135	4797	47603	235920
						521,03	465,76	34909	31206	0	17476	
21	65	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1244		17416	0	17416	0	18809

						0		0	0	0	1393	
22	66	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1237		17318	0	17318	0	18703
						0		0	0	0	1385	
23	67	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39	1237		48243	0	48243	0	52102
						0		0	0	0	3859	
24	68	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	слуховое окно	4	20737	1107	82948	4428	44231	26096	117768
						8572,25	489	34289	1956	0	8724	
25	69	2109-0101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=4.000;	м2	4,56	5645		25741	0	25741	0	27800
						0		0	0	0	2059	
26	70	2107-0506-2002	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная, толщиной 6 мм, ГОСТ 3916.1-96 К=4,000;	м2	4,56	1172		5344	0	5344	0	5772
						0		0	0	0	428	
27	71	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016 К=4,000;	шт.	4	503		2012	0	2012	0	2173
						0		0	0	0	161	
28	72	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4,000;	шт.	16	500		8000	0	8000	0	8640
						0		0	0	0	640	
29	73	1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегозадержания НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	132	125,57	30,52	16575	4029	921	9200	27837

					88,07	8,73	11625	1152	0	2062	
30	74	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	132	912		120384	0	120384	0	130015
						0		0	0	0	9631	
31	75	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	132	108,06	23,67	14264	3124	921	8029	24076
						77,41	7,07	10218	933	0	1783	
32	76	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	54	97,93	2,43	5288	131	2479	1940	7806
						49,59	0,3	2678	16	0	578	
33	77	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	81	334,81	2,01	27120	163	25447	1113	30491
						18,64	0,44	1510	36	0	2259	
34	78	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	239602		95841	0	95841	0	103508
						0		0	0	0	7667	
35	79	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,155	324973		50371	0	50371	0	54400
						0		0	0	0	4030	
36	80	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 72 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0848	92912,74	33915,09	7879	2876	1007	3580	12376
						47122,64	11509,43	3996	976	0	917	

37	81 2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=4,000;**								
			т	0,0848	585870		49682	0	49682	0	53656
					0		0	0	0	3975	
38	82 1113-0301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=6,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**								
			м2	35,52	359,57	2,53	12772	90	11929	556	14395
					21,2	0,56	753	20	0	1066	
39	83 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=4,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**								
			м2	23,68	103,34	3,04	2447	72	1039	968	3688
					56,42	0,34	1336	8	0	273	
	3.3 Прочие работы										
40	85 2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
			т	0,152	585870		89052	0	89052	0	96176
					0		0	0	0	7124	

Итого по смете	11134741
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 063 181
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	472 085
в т.ч. зарплата, тенге	42 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	824 796
Временные здания и сооружения (1,5 %)x0,8	133 617
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	247 904

11134741

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		271 580,17
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		158 179,78
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**230 325,23**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих и прогнозных ценах		**11 904 766,31**
в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	0,899999998	**10 714 289,66**
Налог на добавленную стоимость		**1 285 714,76**
Всего по акту		**12 000 004,41**

Принял (Заказчик):

КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", БИН 001040002652

Директор

_____ **Кошкимбаев Б. М.**

Технический надзор:

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615

Директор

_____

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Асанов Б. А.

Эксперт (KZ13VJE00047784 от 02.07.2019; приказ № 69 от 20.09.2021. ИИН 9009 1430 2519)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686

Директор

_____ Шотабаев Д. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "RB engineering group" БИН: 110840010573

Директор

_____ Кунафиянова А. Б.

(приказ № 37 от 04.08.2021, ИИН 841008401045)