Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой**		4,45	5575,23	1040,63	24810	4631	19523	1903	28849
			м3		147,31	248,57	656	1106		2137	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0445	123912,86	1819,75	5514	81	5433	46	6005
			т		0	957	0	43		445	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**		13,35	1242,56	44,07	16588	588	15339	847	18830
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	661	123		1395	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**		44,5	1329,9	44,07	59180	1961	55016	2822	66963
			м2 покрытия		49,51	9,21	2203	410		4960	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		89	147,5	1,46	13127	130	12988	31	14211
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		1053	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									119219,54
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		15,8585	828,84	127,48	13144	2022	6749	5474	20108
			м2 покрытия		275,81	43,82	4374	695		1489	
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0422893	123912,86	1819,75	5240	77	5163	44	5707
			т		0	957	0	40		423	
8	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		3,1188383	12805	969,68	39937	3024	34561	3763	47196
			т смеси		754,03	363,18	2352	1133		3496	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	52,8616667	1188,99	2,86	62852	151	52691	10873	79623
					189,36	1,09	10010	57		5898	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	52,8616667	743,68	0	39312	0	32861	6967	49981
					122,03	0	6451	0		3702	
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									160485,37
		Раздел: 3. Брусчатое покрытие									
11	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,3	2742,01	0	3565	0	0	2567	6622
					2742,01	0	3565	0		490	
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,21	261		577				623
										46	
13	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,21	1697		3750				4050
										300	
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,3	16,48	13,79	21	18	0	8	32
					2,63	5,94	3	8		2	
15	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	5	696,37	136,62	3482	683	1420	1738	5637
					275,81	46,03	1379	230		418	
16	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	5	931,15	136,62	4656	683	2594	1738	6905
					275,81	46,03	1379	230		511	
17	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	5	507,5	136,62	2537	683	475	1738	4617
					275,81	46,03	1379	230		342	
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5	1318,88	128,54	6594	643	41	5740	13321
					1182,16	39,08	5911	195		987	
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5	3315		16575		16575		17901
		Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие								1326	
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									41757,66
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,0970725	2109,24	0	205	0	0	147	380
					2109,24	0	205	0		28	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,950625	261		1031				1114
										82	
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,83775	1697		6513				7034
										521	
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,2575	16,48	13,79	37	31	0	14	55
					2,63	5,94	6	13		4	
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,505	6343,24	1617,14	9547	2434	5757	2335	12832
					901	767,26	1356	1155		951	
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	15,05	1821,05	30,07	27407	452	10429	18051	49095
					1098	12,59	16525	189		3637	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,64715	29213		18905		18905		20418
										1512	
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		5,707	2109,24	0	12037	0	0	8667	22361

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	9,7019	2109,24 261	0	12037 2532	0		1656 203	2735
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,7019	1697		16464			1317	17781
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,707	16,48 2,63	13,79 5,94	94 15	79 34	0	35 10	140
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,2828	6343,24 901	1617,14 767,26	14480 2057	3692 1752	8732	3542 1442	19464
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	57,07	1821,05 1098	30,07 12,59	103927 62663	1716 718	39548	68452 13790	186169
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,91312	29213		26675		26675	2134	28809
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика									239854,61
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52	42 13	180
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514	41	555
36	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92 988,47	154,45 77,34	1143 988	154 77	0	1055 176	2374
37	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6 1544,49	193,06 96,67	1851 1544	193 97	113	1625 278	3753
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	1940	26196
39	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
40	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
41	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	13,3248333	2234,23 2234,23	0 0	29771 29771	0 0	0	21435 4096	55302
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	22,6522167	261 1697		5912 38441			473 3075	6385
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	22,6522167	1697		38441			3075	41516
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,3248333	16,48 2,63	13,79 5,94	220 35	184 79	1	82 24	326
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,895	64,62 0	64,62 27,2	833 0	833 351	0	253 87	1173
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,895	5575,23 147,31	1040,63 248,57	71893 1900	13419 3205	56574	5513 6192	83598

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	42,9833333	892,33 34,98	189,65 66,9	38355 1504	8152 2876	28700	4730 3447	46532
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1074583	123912,86 0	1819,75 957	13315 0	196 103	13120	111 1074	14501
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	42,9833333	1188,99 189,36	2,86 1,09	51107 8139	123 47	42844	8841 4796	64744
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	171,9333333	185,92 30,51	0 0	31966 5245	0 0	26721	5665 3010	40641
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	42,9833333	1052,28 639,84	4,94 2,54	45230 27502	212 109	17516	25955 5695	76880
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	42,9833333	12822,86		551169		551169	44094	595263
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									878212,36
		Раздел: 7. Наружнее электроосвещение									
54	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	289 150	140 44	0	155 36	480
55	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	24966 13768	11199 3244	0	13609 3086	41661
56	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	4708,79 1497,1	3211,69 859,83	9418 2994	6423 1720	0	3394 1025	13836
57	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6 138,1	146,83 47,76	4298 1795	1909 621	594	1740 483	6521
58	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1446 832	563 245	50	862 185	2492
59	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153	12	166
60	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	162997		8802		8802	704	9506
61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	1301	17560
62	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
63	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
64	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлическне, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	752	10149
66	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	4883	65916
68	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	659	8901
69	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
70	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
71	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204	256	3460
72	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	406		9500		9500	760	10260
73	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	39		1950		1950	156	2106
74	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	347	4679
75	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3089		33979		33979	2718	36697
76	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475		31275		31275	2502	33777
77	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	772		6948		6948	556	7504
78	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	662		5958		5958	477	6435
79	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1309		23562		23562	1885	25447
80	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
81	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
82	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	1731	23368
83	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
84	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28		30
86	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	2	10
87	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
88	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	1	2
		Итого по разделу: 7. Наружнее электроосвещение								0	578368,95
		Раздел: 8. Озеленение									
89	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	162,3333333	415,57	9,78	67461	1588	22183	38822	114786
		Итого по разделу: 8. Озеленение			269,14	2,62	43690	426		8503	67461,17
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
90	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
91	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	2563,6	0	12818	0		1764	
92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
93	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	901	767,26	41	35		28	
94	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
95	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	1305,45	250,38	176	34		242	
96	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
97	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07037	7332,36	3633,08	130	64		47	
98	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0971	809		4045		4045		4369
99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	169148,1	38277,14	29066	6578	894	324	
100	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	125671	13688,54	21595	2352		16524	49237
101	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	59952,04	2469,65	10302	424	621	3647	
102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	53869,6	499,15	9257	86		6446	18089
					224711		173		173	1340	
					393,04	0	875	0	0	1406	187
					393,04	0	875	0		14	
					87,89	2,27	782	20	350	603	1596
					46,26	0,28	412	2		118	
										286	1153
										85	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
			м2		27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
104	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
105	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
106	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					2427480	125532	1648470	412388	3056129
							441536	42902	136620	216261	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		39413				
		Итого с зимними удорожаниями									3095543
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3249998
		НДС			12 %		390000				
		Итого с НДС									3639998

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)