Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2022 года
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	706 503 774,74	228 162 554,08	-	156 237 050,26	71 925 503,82	-	71 925 503,82
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		232 000 000,00	19 630 050,26	-	19 630 050,26		-	-
						268 025 015 159			
	Всего по акту:		337 896 774,74	71 925 503,82	-	-	71 925 503,82		71 925 503,82
			706 503 774,74	228 162 554,08	-	156 237 050,26	71 925 503,82	-	71 925 503,82

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**А.Досжанов**

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 053 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+045 по КМ 5+080. С КМ 5+680 по КМ 5+730. С КМ 6+120 по КМ 6+600. С КМ 7+110 по 7+430. С КМ 8+250 по КМ 8+500. С КМ 8+930 по КМ 9+360. С КМ 10+200 по КМ 12+245. С КМ 10+830 по КМ 10+850. С КМ 11+600 по КМ 10+700. С КМ 13+565 по КМ 13+750. С КМ 14+175 по КМ 14+220. С КМ 17+250 по КМ 17+325												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		3500	211,51	201,32	740 273	704 626	312	175 847	989 410
		НР - 72%, СП - 8%				10,10	59,68	35 335	208 897		73 290	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т		6300	419,00		2 639 700	-		-	2 850 876
		СП - 8%						-	-		211 176	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта		2450	19,08	19,08	46 736	46 736		14 023	65 620
		НР - 72%, СП - 8%					7,95	-	19 476		4 861	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		2989	6077,36		18 165 229	-		-	19 618 447
		СП - 8%						-	-		1 453 218	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		1050	1256,98	1098,78	1 319 829	1 153 719	2 058	476 040	1 939 539
		НР - 108%, СП - 8%				156,24	263,55	164 052	276 726		143 670	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		1281	5201,18		6 662 712	-	6 662 712	-	7 195 729
		СП - 8%						-	-		533 017	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		4,79900744	1882,73	1882,73	9 035	9 035	-	5 261	15 439
		НР - 108%, СП - 8%					1014,99	-	4 871		1 144	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		4,94292804	123784,14		611 856	-	611 856	-	660 805
		СП - 8%						-	-		48 948	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		6000	112,90	53,52	677 383	321 139	30 712	424 645	1 190 190
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	325 532	67 658		88 162	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,35980149	123784,14		44 538	-	44 538	-	48 101
		СП - 8%						-	-		3 563	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		427,2	14166,78	--	6 052 048		6 052 048	-	6 536 212
		СП - 8%				--	--				484 164	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		6000	9,85	0,03	59 071	173	- 0	63 611	132 497
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		58 899	-		9 815	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,35980149	123784,14	--	44 538		44 538	-	48 101
		СП - 8%				--	--				3 563	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		428,4	14166,78	--	6 069 049		6 069 049	-	6 554 572
		СП - 8%				--	--				485 524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									47 845 538

РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+600 по КМ 5+045. С КМ 5+080 по КМ 5+680. С КМ 5+730 по КМ 6+120. С КМ 6+600 по КМ 7+110. С КМ 7+430 по КМ 8+250. С КМ 8+500 по КМ 8+930. С КМ 9+360 по КМ 10+200. С КМ 10+245 по КМ 10+830. С КМ 10+850 по КМ 11+600. С КМ 11+700 по КМ 13+565. С КМ 13+730 по КМ 14+175. С КМ 14+420 по КМ 17+250. С КМ 17+325 по КМ 20+413 (Общий км 13+598)

15	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		3000	99,14	95,58	297 434	286 753	46	38 455	362 760
		НР - 108%; СП - 8%				3,55	8,32	10 635	24 971		26 871	
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		216	44,00	--	9 504				10 264
		СП - 8%				--	--				760	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,11111111	1882,68	1882,68	2 092	2 092		1 218	3 575
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		1 128		265	
18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,14444444	123784,14	--	141 664				152 997
		СП - 8%				--	--				11 333	
19	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси		250	1728,11	1440,27	432 028	360 066	671	179 750	660 720
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	71 291	95 144		48 942	
20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,185	123784,14	--	22 902		22 902		24 734
		СП - 8%				--	--				1 832	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		252,50	14166,78	--	3 577 167		3 577 167		3 863 340
		СП - 8%				--	--				286 173	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,80025522	1882,68	1882,68	3 389	3 389		1 973	5 792
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		1 827		429	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,85424324	123784,14	--	229 526		229 526		247 888
		СП - 8%				--	--				18 362	
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		6000	112,90	53,52	677 383	321 140	30 712	424 644	1 190 190
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	325 532	67 658		88 162	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,360	123784,14	--	44 561		44 561		48 125
		СП - 8%				--	--				3 565	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		427,199974	14166,78	--	6 052 048		6 052 048		6 536 212
		СП - 8%				--	--				484 164	
27	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		6000	9,85	0,03	59 072	173		63 611	132 497
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	58 899			9 815	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,360	123784,14	--	44 561		44 561		48 125
		СП - 8%				--	--				3 565	
29	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		428,400013	14166,78	--	6 069 049		6 069 049		6 554 573
		СП - 8%				--	--				485 524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									19 841 793
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									67 687 330,97
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									71 074 134,27
		Итого НДС 12%	тенге									8 528 896,11
		Итого с НДС 12%	тенге									79 603 030,38
		Итого с тендерной скидки	тенге									71 925 503,82

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____А.Досжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.