Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "11" 12 2012 г. г.Кызылорда

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "26" ноября 2012 г. № 1165-ө акиматом города Кызылорды в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа

Туралиева Е.К. Заместитель акима города Кызылорды
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя

Шамуратов Н.Ш. Начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Беленко А.А. Главный инженер АО КПФ «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мурзагалиев А.К. Директор ТОО «ЦА НИПИ «ТрансНефть»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Уралов Ж.М. Директор ТОО «Silk Way Building»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Еркебай Г.Б. Начальник ГУ «Кызылординский городской отдел земельных отношений»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шамуратов П.С. Начальник ГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулеужанов Е.К. Начальника ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Каримбаев М.И. Директор ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ахметов У.А. И.о. директора ГКП «Кызылордаюжтеплоцентр»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Усербаев М.Б. Директор ГКП «Су жүйесі»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байжанов К.К. Директор ГКП «Су құбыры»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и подрядной организацией ТОО «Silk Way Building» предъявлен к приемке в эксплуатацию новое строительство по проекту «Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда» ГРП-25, ГРП-26, ГРП-27, ГРП-27А, ГРП-28, ГРП-30, ШРП-Рисмаш, ШРП-11, ШРП-12, ШРП-13, ШРП-14
по адресу: г.Кызылорда жилые районы: Саяхат, Жана ауыл, КБИ, ЦКЗ, Титова, СПМК-70

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "17" февраля 2011 г. № 704 постановление акимата г.Кызылорды и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "9" декабря 2011 г. № 440 выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Silk Way Building» выполнившим монтаж газопровода высокого и низкого давления, монтаж ГРПБ и ГРПШ
и субподрядными организациями ТОО «Сырэнергогазстрой» выполнившим монтаж газопровода высокого и низкого давления на ГРП-25, ГРП-26, ШРП-11, ШРП-12, ШРП-13, ШРП-«Рисмаш»

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщикоми ТОО «Центральноазиатский научно-исследовательский и проектный институт «ТрансНефть» выполнившим
Том 1. Паспорт проекта. 81-10-ПП.
Том 2. Общая пояснительная записка. 81-10-ОПЗ.
Том 3. Охрана окружающей среды. 81-10-ООС.
Том 4. Проект организации строительства. 81-10-ПОС.
Том 5. Сметный расчет стоимости строительства. 81-10-СР.
Том 6. Геологические изыскания. 81-10-ИИ.
Том 7. Рабочие чертежи. ГРП-25. 81-10-1.
Том 8. Рабочие чертежи. ГРП-26. 81-10-2.
Том 9. Рабочие чертежи. ГРП-27. 81-10-3.
Том 10. Рабочие чертежи. ГРП-27А. 81-10-4.
Том 11. Рабочие чертежи. ГРП-28. 81-10-5.
Том 12. Рабочие чертежи. ГРП-30. 81-10-6.
Том 13. Рабочие чертежи. ШРП «Рисмаш». 81-10-7.
Том 14. Рабочие чертежи. ШРП-11. 81-10-8.
Том 15. Рабочие чертежи. ШРП-12. 81-10-9.
Том 16. Рабочие чертежи. ШРП-16. 81-10-10.
Том 17. Рабочие чертежи. ШРП-14. 81-10-11.

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области», Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства

6. Строительство осуществлялось по проекту
«Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда»
Том 7. Рабочие чертежи. ГРП-25. 81-10-1.
Том 8. Рабочие чертежи. ГРП-26. 81-10-2.
Том 9. Рабочие чертежи. ГРП-27. 81-10-3.
Том 10. Рабочие чертежи. ГРП-27А. 81-10-4.
Том 11. Рабочие чертежи. ГРП-28. 81-10-5.
Том 12. Рабочие чертежи. ГРП-30. 81-10-6.
Том 13. Рабочие чертежи. ШРП «Рисмаш». 81-10-7.
Том 14. Рабочие чертежи. ШРП-11. 81-10-8.
Том 15. Рабочие чертежи. ШРП-12. 81-10-9.
Том 16. Рабочие чертежи. ШРП-16. 81-10-10.
Том 17. Рабочие чертежи. ШРП-14. 81-10-11.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» от "__" _____ 20__ г. № _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2011 года :
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2012 года :
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 11
по норме или по проекту организации строительства 12 :
фактически 11 месяцев .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочие чертежи, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование объекта	Ед.изм.	Диаметр тр-да	Проектные данные	Фактические данные
1	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ГРП-25	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	225	1992,6	2035,57
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	355	313,6	312,15
		м	315	119,6	122,25
		м	280	156,4	113,7
		м	225	140,6	129,4
		м	180	788,1	775,55
		м	160	682,9	729,9
		м	140	1946,6	1933,78
		м	125	3419,4	3403,15
		м	110	3529,3	3627,35
		м	90	3271,3	3199,8

		м	75	5186.3	3002.2
		м	63	6188.7	6404.91
		м	32	6286	4971.05
		Всего		***34021,4***	***30760,75***
		Монтаж ГРПБ			
		шт	1	ГРПБ-У-80Г-2Н	ГРПБ-У-80Г-2Н
2	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ГРП-26	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	315	2399.1	2307.55
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	355	14.7	10.45
		м	315	404	383.6
		м	280	19.2	31
		м	250	344.1	335
		м	225	908.6	865
		м	200	20.5	15.4
		м	180	398.9	382.9
		м	160	342.5	350
		м	140	524	512.85
		м	125	1049.7	1064.05
		м	110	6198	5439
		м	90	6260.4	6671.9
		м	75	5669.9	5979.1
		м	63	4440.1	5185.35
		м	32	7904	5576.4
		Всего		***36897,7***	***35109,55***
		Монтаж ГРПБ			
		шт	1	ГРПБ-У-80Г-2Н	ГРПБ-У-80Г-2Н
3	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ГРП-27	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	315	1806.2	1406.65
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	315		11.2
		м	280	1.3	
		м	250	24.1	
		м	225	487.5	488.9
		м	180	100.7	367.65
		м	160	935.6	937.55
		м	140	907.2	927.9
		м	125	219.2	227.35
		м	110	1851.2	2001.7
		м	90	944.9	1204.2
		м	75	2607.9	3597.9
		м	63	11501.3	12072.4
		м	32	4149.3	2078
		Всего		***25536,4***	***25321,4***
		Монтаж ГРПБ			
		шт	1	ГРПБ-У-80Г-2Н	ГРПБ-У-80Г-2Н
4	Газификация	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			

	новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ГРП-27А	м	315	2593.1	2694.93
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	315	1.9	14.95
		м	280	669.5	659.52
		м	225	29.8	0
		м	200	812.5	839
		м	180	453.6	503.55
		м	160	326.7	330.1
		м	140	516.4	603.06
		м	125	568.1	523.6
		м	110	800	769.85
		м	90	1490	1411.5
		м	75	2841.6	2789.75
		м	63	3176	3104.5
		м	32	3768	769.3
		Всего		***18047,2***	***15013,61***
		Монтаж ГРПБ			
		шт	1	ГРПБ-У-50Г-2Н	ГРПБ-У-50Г-2Н
5	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ГРП-28	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	315	1762	1791.12
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	315	29.2	21.52
		м	280	61.2	74.45
		м	250	20.6	37.65
		м	225	210.9	176.1
		м	200	388.3	394.45
		м	180	509.3	369.25
		м	160	752.3	737.84
		м	140	868.7	895.9
		м	125	1425.3	1355.55
		м	110	2405.7	2475
		м	90	5383.4	5579.6
		м	75	3954.8	5094.4
		м	63	9157.1	9101.9
		м	32	4788	2617
		Всего		***31716,8***	***30721,73***
		Монтаж ГРПБ			
		шт	1	ГРПБ-У-50Г-2Н	ГРПБ-У-50Г-2Н
6	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ГРП-30	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	160	568.2	83.58
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	315	8.4	511.16
		м	250	291.9	106.65
		м	225	144.7	66.75
		м	200	201.5	89.8
		м	180	213.3	209.7
		м	160	130.3	315.35
		м	140	547.4	588.15

		м	125	393.8	497.85
		м	110	2090.9	2051.3
		м	90	2335.9	2146.9
		м	75	4316.6	4164.2
		м	63	5422.3	5370.4
		м	32	3792	2011.9
		м	89		346.88
		Всего		***20457,2***	***18560,57***
		Монтаж ГРПБ			
		шт	1	ГРПБ-У-50Г-2Н	ГРПБ-У-50Г-2Н
7	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ШРП-Рисмаш	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	110		49.25
			90	21.5	
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	315	360.4	46.95
		м	250	145.1	111.4
		м	225	104.2	103.9
		м	200	636.9	559.85
		м	180	400.6	503.1
		м	160	1058.1	1047.1
		м	140	333	277.4
		м	125	307.3	297.25
		м	110	2885.2	3009.45
		м	90	2397.1	2075.3
		м	75	1976.4	1748
		м	63	3467.3	3207.8
		м	32	2847.5	1853.8
		Всего		***16940,6***	***14890,55***
		Монтаж ГРПШ			
		шт	1	ГРПШ-15-1НУ1	ГРПШ-15-1НУ1
8	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ШРП-11	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	90	23.1	25
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	225	0	4.2
		м	180	3	0
		м	160	605.4	599.05
		м	140	208.2	184.15
		м	125	738.5	790.69
		м	110	285.5	304.34
		м	90	473.9	453
		м	75	337.4	348
		м	63	282.5	239.2
		м	32	1000	564.4
		Всего		***3957,5***	***3512,03***
		Монтаж ГРПШ			
		шт	1	ГРПШ-13-1НУ1	ГРПШ-13-1НУ1
9	Газификация	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			

	новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ШРП-12	м	180		177.75
		м	160	792.1	614.35
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	225	0	2
		м	180	4	285.9
		м	160	201.6	0
		м	140	128.9	15.85
		м	125	106.6	108
		м	110	210.6	203.3
		м	90	274.7	307.9
		м	75	2040.2	1949
		м	63	2515.1	2548.8
		м	32	1851.8	805.4
		Всего		***8125,6***	***7018,25***
		Монтаж ГРПШ			
		шт	1	ГРПШ-13-1НУ1	ГРПШ-13-1НУ1
10	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ШРП-13	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	225		262.65
		м	160	638	88.85
		м	200		151.05
		м	250		94.8
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	225	10.9	23.8
		м	200	108.3	97.85
		м	180	20.8	23.2
		м	140	546.2	528.8
		м	125	90.9	94.8
		м	110	251.8	256.6
		м	90	1340.3	1253.2
		м	75	1439.1	1527
		м	63	1158.9	1340.8
		м	32	1639	560.05
		Всего		*7244,2*	*6303,45*
		Монтаж ГРПШ			
		шт	1	ГРПШ-13-1НУ1	ГРПШ-13-1НУ1
11	Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда ШРП-14	*Газопровод высокого давления Р-0,6МПа*			
		м	110	37.3	36.6
		Газопровод низкого давления Р-0,003МПа			
		м	315	482.8	485.9
		м	280	292.9	311
		м	250	233.2	237.05
		м	225	66.8	64.4
		м	200	29.8	28.2
		м	180	107.1	107.35
		м	160	261.1	255.85
		м	140	0	
		м	125	1148.9	1182.9
		м	110	2562.8	2258.4

		м	90	2453,9	2508,1
		м	75	1993	2143,5
		м	63	3684,2	3610,1
		м	32	4111,3	2373,8
		Всего		***17465,1***	***15603,15***
		Монтаж ГРПШ			
		шт	1	ГРПШ-13-1НУ1	ГРПШ-13-1НУ1

Уложено	**Ед изм.**	**Проектное**	**Фактический**
газопровода высокого давления	***м***	***12633,2***	***11819,7***
газопровода низкого давления	***м***	***207776,5***	***190995,34***
Итого	***м***	***220409,7***	***202815,04***

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: газопровод высокого давления Р=0,6Мпа, газопровод низкого давления Р=0,003Мпа, газорегуляторные пункты___

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ГРПБ – 6 единиц, ГРПШ – 5 единиц
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ГРПБ – 6 единиц, ГРПШ – 5 единиц

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Том 3. 81-10-ООС. Охрана окружающей среды.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ Единица измерения Объем работ Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1 834 438,87 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 796 746,81 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 37 692,06 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Газификация новых жилых микрорайонов г.Кызылорда» ГРП-25, ГРП-26, ГРП-27, ГРП-27А, ГРП-28, ГРП-30, ШРП-Рисмаш, ШРП-11, ШРП-12, ШРП-13, ШРП-14

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Туралиев Е.К.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Шамуратов Н.Ш.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Беленко А.А.

_____ Тулеужанов Е.К.

_____ Каримбаев М.И.

_____ Ахметов У.А.

_____ Усербаев М.Б.

_____ Байжанов К.К.

_____ Шамуратов П.С.

_____ Еркебай Г.Б.

_____ Мурзагалиев А.К.

_____ Уралов Ж.М.