Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 305, 307**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 305, 307**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5 от 01.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №20

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда с основанием (5+5)				
1	**1**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**10,900**	**482,75**	**5262**
			Накладные расходы			***110,41***	***1203***
			Сметная прибыль			***35,76***	***390***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,971**	**1807,92**	**23451**
			Сметная прибыль			***133,92***	***1737***
3	**3**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,630**	**23,77**	**181**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,90*	*45*
			Сметная прибыль			*1,76*	*13*
4	**4**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**тенге за 1 тонну**	**5,559**	**101,52**	**564**
			Сметная прибыль			*7,52*	*42*
5	**5**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**3,270**	**1451,63**	**4747**
			Накладные расходы			*562,65*	*1840*
			Сметная прибыль			*107,53*	*352*
6	**6**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8,175**	**88,80**	**726**
			Накладные расходы			*18,74*	*153*
			Сметная прибыль			*6,58*	*54*
7	**7**	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**57,225**	**8,22**	**470**
			Накладные расходы			*1,42*	*81*
			Сметная прибыль			*0,61*	*35*
8	**8**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20**	**м3**	**5,450**	**5646,94**	**30776**
			Накладные расходы			*409,18*	*2230*
			Сметная прибыль			*418,29*	*2280*
9	**9**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	**м2 основания**	**27,250**	**960,63**	**26177**
			Накладные расходы			*105,33*	*2870*
			Сметная прибыль			*71,16*	*1939*
10	**10**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,068**	**125231,21**	**8531**
			Накладные расходы			*989,71*	*67*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*632*
11	**11**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м2 покрытия /кз аб/**	**27,250**	**1411,04**	**38451**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,68*	*1653*
			Сметная прибыль			*104,52*	*2848*
12	**12**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**54,500**	**145,99**	**7956**
			Накладные расходы			*0,34*	*18*
			Сметная прибыль			*10,81*	*589*
13	**13**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**27,250**	**1482,10**	**40387**
			Накладные расходы			*60,68*	*1653*
			Сметная прибыль			*109,79*	*2992*
14	**14**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**54,500**	**158,22**	**8623**
			Накладные расходы			*0,34*	*18*
			Сметная прибыль			*11,72*	*639*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
15	**15**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**24,779**	**5646,56**	**139917**
			Накладные расходы			*409,18*	*10139*
			Сметная прибыль			*418,26*	*10364*
16	**16**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,134**	**125231,21**	**16757**
			Накладные расходы			*989,71*	*132*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*1241*
17	**17**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**74,338**	**1411,02**	**104892**
			Накладные расходы			*60,68*	*4511*
			Сметная прибыль			*104,52*	*7770*
18	**18**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**247,792**	**1482,09**	**367249**
			Накладные расходы			*60,68*	*15035*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*109,78*	*27204*
19	**19**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**495,583**	**158,22**	**78412**
			Накладные расходы			*0,34*	*167*
			Сметная прибыль			*11,72*	*5808*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
20	**20**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,475**	**1159,19**	**15620**
			Накладные расходы			*330,32*	*4451*
			Сметная прибыль			*85,87*	*1157*
21	**21**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,036**	**125231,21**	**4500**
			Накладные расходы			*989,71*	*36*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*333*
22	**22**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**2,650**	**15164,89**	**40188**
			Накладные расходы			*1154,98*	*3061*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*2977*
23	**23**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,917**	**1438,20**	**64599**
			Накладные расходы			*196,77*	*8838*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4785*
24	**24**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**44,917**	**904,36**	**40621**
			Накладные расходы			*126,08*	*5663*
			Сметная прибыль			*66,99*	*3009*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
25	**25**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,655**	**482,75**	**1282**
			Накладные расходы			*110,41*	*293*
			Сметная прибыль			*35,76*	*95*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**4,514**	**1807,92**	**8161**
			Сметная прибыль			***133,92***	***605***
27	**27**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,655**	**23,77**	**63**
			Накладные расходы			***5,90***	***16***
			Сметная прибыль			***1,76***	***5***
28	**28**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,213**	**1072,48**	**10954**
			Накладные расходы			***332,61***	***3397***
			Сметная прибыль			***79,44***	***811***
29	**29**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**10,213**	**1278,70**	**13060**
			Накладные расходы			***332,61***	***3397***
			Сметная прибыль			***94,72***	***967***
30	**30**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,213**	**884,30**	**9032**
			Накладные расходы			***332,61***	***3397***
			Сметная прибыль			***65,50***	***669***
31	**31**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**10,213**	**2552,82**	**26073**
			Накладные расходы			***1098,27***	***11217***
			Сметная прибыль			***189,10***	***1931***
32	**32**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**10,213**	**2232,36**	**22800**
			Сметная прибыль			***165,36***	***1689***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
33	**33**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			***1355,70***	***41***
			Сметная прибыль			***435,33***	***13***
34	**34**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**
			Сметная прибыль			***1091,92***	***33***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1325,05**	**1325**
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
36	**36**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1,000**	**3592,16**	**3592**
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
37	**37**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22965,12**	**22965**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
38	**38**	**4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
39	**39**	**4131-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
40	**40**	**4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**554,04**	**39**
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Устройство бортового камня				
41	**41**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,430**	**482,75**	**208**
			Накладные расходы			*110,41*	*47*
			Сметная прибыль			*35,76*	*15*
42	**42**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**17,009**	**1807,92**	**30750**
			Сметная прибыль			*133,92*	*2278*
43	**43**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,005**	**23,77**	**238**
			Накладные расходы			*5,90*	*59*
			Сметная прибыль			*1,76*	*18*
44	**44**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**2,335**	**7247,20**	**16919**
			Накладные расходы			*1485,46*	*3468*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*536,83*	*1253*
45	**45**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**66,700**	**3019,52**	**201402**
			Накладные расходы			*1147,01*	*76506*
			Сметная прибыль			*223,67*	*14919*
46	**46**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,868**	**46477,80**	**133303**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*9874*
			Раздел: Устройство поребрика				
47	**47**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,849**	**482,75**	**1858**
			Накладные расходы			*110,41*	*425*
			Сметная прибыль			*35,76*	*138*
48	**48**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**6,544**	**1807,92**	**11830**
			Сметная прибыль			*133,92*	*876*
49	**49**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,849**	**23,77**	**92**
			Накладные расходы			*5,90*	*23*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
50	**50**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,924**	**7247,20**	**6695**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1372*
			Сметная прибыль			*536,83*	*496*
51	**51**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**38,492**	**3019,52**	**116226**
			Накладные расходы			*1147,01*	*44150*
			Сметная прибыль			*223,67*	*8609*
52	**52**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,616**	**46477,80**	**28624**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2120*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
53	**53**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**13,312**	**3971,80**	**52871**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1539,46*	*20492*
			Сметная прибыль			*294,21*	*3916*
54	**54**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**22,630**	**275,40**	**6232**
			Сметная прибыль			*20,40*	*462*
55	**55**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**22,630**	**1807,92**	**40912**
			Сметная прибыль			*133,92*	*3031*
56	**56**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,312**	**23,77**	**316**
			Накладные расходы			*5,90*	*79*
			Сметная прибыль			*1,76*	*23*
57	**57**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13,312**	**88,80**	**1182**
			Накладные расходы			*18,74*	*249*
			Сметная прибыль			*6,58*	*88*
58	**58**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,312**	**5646,56**	**75164**
			Накладные расходы			*409,18*	*5447*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5568*
59	**59**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**44,372**	**951,64**	**42226**
			Накладные расходы			*105,33*	*4674*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3128*
60	**60**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,040**	**125231,21**	**5001**
			Накладные расходы			*989,71*	*40*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*370*
61	**61**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,372**	**1438,20**	**63815**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*196,77*	*8731*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4727*
62	**62**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**177,487**	**226,09**	**40128**
			Накладные расходы			*31,52*	*5594*
			Сметная прибыль			*16,75*	*2972*
63	**63**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,372**	**1730,76**	**76797**
			Накладные расходы			*577,89*	*25642*
			Сметная прибыль			*128,20*	*5689*
64	**64**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**44,372**	**13577,14**	**602440**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*44625*
			Раздел: Наружнее освещение				
65	**65**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**2,000**	**8467,52**	**16935**
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
66	**66**	**СТ**	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	**2,000**	**80460,00**	**160920**
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*
67	**67**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**10,000**	**551,63**	**5516**
			Накладные расходы			*147,30*	*1473*
			Сметная прибыль			*40,86*	*409*
68	**68**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,013**	**139478,34**	**1813**
			Накладные расходы			*48624,85*	*632*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*134*
69	**69**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,005**	**48144,24**	**241**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*18*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**70**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**192715,20**	**964**
			Сметная прибыль			*14275,20*	*71*
71	**71**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,013**	**426202,56**	**5541**
			Сметная прибыль			*31570,56*	*410*
72	**72**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**193,32**	**4253**
			Сметная прибыль			*14,32*	*315*
73	**73**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**31,600**	**467,64**	**14777**
			Сметная прибыль			*34,64*	*1095*
74	**74**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**65,000**	**42,12**	**2738**
			Сметная прибыль			*3,12*	*203*
75	**75**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,000**	**520,56**	**8850**
			Сметная прибыль			*38,56*	*656*
76	**76**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,000**	**3336,12**	**56714**
			Сметная прибыль			*247,12*	*4201*
77	**77**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**3753,00**	**48789**
			Сметная прибыль			*278,00*	*3614*
78	**78**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**833,76**	**9171**
			Сметная прибыль			*61,76*	*679*
79	**79**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**951,48**	**10466**
			Сметная прибыль			*70,48*	*775*
80	**80**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**31,000**	**1413,72**	**43825**
			Сметная прибыль			*104,72*	*3246*
81	**81**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**757,08**	**9085**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*56,08*	*673*
82	**82**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**2085,48**	**12513**
			Сметная прибыль			*154,48*	*927*
83	**83**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,000**	**1819,80**	**30937**
			Сметная прибыль			*134,80*	*2292*
84	**84**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
85	**85**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**19322,89**	**38646**
			Накладные расходы			*5596,34*	*11193*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*2863*
86	**86**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3533,76**	**7068**
			Сметная прибыль			*261,76*	*524*
87	**87**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**2,000**	**1612,99**	**3226**
			Накладные расходы			*428,93*	*858*
			Сметная прибыль			*119,48*	*239*
88	**88**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**2,000**	**28250,52**	**56501**
			Накладные расходы			*9502,48*	*19005*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*4185*
89	**89**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,600**	**1955,88**	**12909**
			Сметная прибыль			*144,88*	*956*
90	**90**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,600**	**1461,24**	**9644**
			Сметная прибыль			*108,24*	*714*
91	**91**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,040**	**536711,40**	**21415**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*1586*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**92**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,420**	**140,56**	**481**
			Накладные расходы			*35,32*	*121*
			Сметная прибыль			*10,41*	*36*
93	**93**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,420**	**222,15**	**760**
			Накладные расходы			*41,49*	*142*
			Сметная прибыль			*16,46*	*56*
94	**94**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,500**	**32592,69**	**16296**
			Накладные расходы			*5948,33*	*2974*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*1207*
95	**95**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,300**	**5411,24**	**1623**
			Накладные расходы			*1278,82*	*384*
			Сметная прибыль			*400,83*	*120*
96	**96**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,080**	**8844,26**	**708**
			Накладные расходы			*1708,28*	*137*
			Сметная прибыль			*655,13*	*52*
97	**97**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**101**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*7*
98	**98**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**48**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*4*
99	**99**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**19**
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
100	**100**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,040**	**683,64**	**27**
			Сметная прибыль			*50,64*	*2*
101	**101**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,005**	**700,92**	**4**
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Озеленение				
102	**102**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**243,173**	**760,50**	**184932**
			Накладные расходы			*262,99*	*63951*
			Сметная прибыль			*56,33*	*13699*
103	**103**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**17901,83**	**694591**
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
104	**104**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2313,43**	**2313**
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
105	**105**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**1083,97**	**1084**
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*
106	**106**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**154,20**	**154**
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
107	**107**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
108	**108**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
109	**109**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
110	**110**	**1147-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**2,000**	**1603,64**	**3207**
			Накладные расходы			*669,48*	*1339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*118,79*	*238*
111	**111**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**2,000**	**5343,02**	**10686**
			Накладные расходы			*1966,40*	*3933*
			Сметная прибыль			*395,78*	*792*
112	**112**	**СТ**	**Саженцы**	**шт**	**2,000**	**10714,29**	**21429**
113	**113**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**3,000**	**8958,21**	**26875**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
114	**114**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**8,000**	**5243,19**	**41945**
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
115	**115**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,072**	**8318,90**	**599**
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
116	**116**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,216**	**21246,61**	**4589**
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
117	**117**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,028**	**38919,02**	**1105**
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*
118	**118**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**926,64**	**7413**
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
119	**119**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,275**	**316145,75**	**86922**
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
120	**120**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,275**	**115523,12**	**31762**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
121	**121**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,033**	**272097,36**	**8868**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*657*
122	**122**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,075**	**283493,52**	**21364**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1583*
123	**123**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**218435,40**	**4648**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
124	**124**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	**310**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
125	**125**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,560**	**789,30**	**2810**
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
126	**126**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,240**	**140,56**	**2002**
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
127	**127**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,480**	**111,08**	**3163**
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
128	**128**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**63951,05**	**255804**
			Накладные расходы			*21615,00*	*86460*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*18948*
129	**129**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**2,000**	**59375,00**	**118750**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	**130**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**2,000**	**67857,14**	**135714**
			ИТОГО:				**5071750**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**796815**
			Сметная прибыль				**355249**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**65033,00**	**5136783**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**5393088**
			Итого с НДС		**12 %**	**647171,00**	**6040259**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)