Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория"Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания лаборатории Есильской РВЛ по ул. АдмиралаТимофеева 38, в селе Явленка Есильского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		030140001998/210477/00	14.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания лаборатории Есильской РВЛ по ул. АдмиралаТимофеева 38, в селе Явленка Есильского района СКО	15 171 940,71	13 546 375,63	13 546 375,63						1 625 565,08	15 171 940,71

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла 154 БИН 081040016548
Директор _____ Нагорная Г.А.

Заказчик
РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория"Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
Зам. ген. директора _____ Ескендеров Г.Т.

Эксперт технического надзора ТОО"Стадия" БИН 000440004135
Эксперт _____ Вржец В.В. Аттестат KZ43VJE00023091 от 21.02.2017г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория"Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания лаборатории Есильской РВЛ по ул. АдмиралаТимофеева 38, в селе Явленка Есильского района СКО

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания лаборатории Есильской РВЛ по ул. АдмиралаТимофеева 38, в селе Явленка Есильского района СКО

Договор №030140001998/210477/00 от14.10.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2021г

№1

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Здание ветеринарной лаборатории										
			Кровля										
1	1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	270	149,78	0,23	40440	61	--	29073	75074	
			НР - 72%; СП - 8%			149,55	--	40379	--		5561		
2	2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,6	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Разборка**	м2 стяжки	270	184,90	59,66	49922	16107	--	34658	91347	
			НР - 92%; СП - 8%			125,24	14,28	33815	3856		6766		
3	7	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	73	1555,92	1055,86	113582	77078	17746	32061	157294	
			НР - 92%; СП - 8%			256,96	220,42	18758	16091		11651		
4	8	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	73	767,00	--	55991	--	55991	--	60470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4479		
5	9	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	21	834,65	11,25	17528	236	11296	5580	24957	
			НР - 92%; СП - 8%			285,51	3,33	5996	70		1849		
6	10	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	21	1559,00	--	32739	--	32739	--	35358	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2619		
7	11	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Кронштейн желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	27	713,00	--	19251	--	19251	--	20791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1540		
8	12	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		293		
9	13	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		

10	14	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек** *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	9	1137,30 545,28	386,69 181,60	10236 4908	3480 1634	1848	4710 1196	16142	
11	15	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,0003	230866,00 --	-- --	69 --	-- --	69	-- 6	75	Казахстан
12	16	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	**Хомут** *СП - 8%*	шт.	10	860,00 --	-- --	8600 --	-- --	8600	-- 688	9288	Казахстан
13	17	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	м	9	2154,00 --	-- --	19386 --	-- --	19386	-- 1551	20937	Казахстан
14	18	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	6	1883,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202	Казахстан
15	19	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	7	969,00 --	-- --	6783 --	-- --	6783	-- 543	7326	Казахстан
		ОКНА											
16	22	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	**Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	345,85 93,83	3,66 1,72	8646 2346	91 43	6209	1720 829	11195	
17	23	1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Окна из ПВХ. Ремонт (регулировка)** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	28	1124,67 1124,67	-- --	31491 31491	-- --	--	22673 4333	58497	
18	24	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Окна. Замена стеклопакета** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,44	5096,45 3015,36	52,47 20,86	2242 1327	23 9	892	962 256	3461	
19	25	2113-0510-0504 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	0,44	6518,00 --	-- --	2868 --	-- --	2868	-- 229	3097	Россия
		Отделочные работы											
20	26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	19,7	20791,85 17286,40	1338,92 625,77	409599 340542	26377 12328	42680	268181 54222	732003	
21	27	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	24,428	18308,00 --	-- --	447228 --	-- --	447228	-- 35778	483006	Казахстан
22	28	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	94,6	1496,11 890,56	13,86 5,07	141532 84247	1311 479	55974	76253 17423	235208	Казахстан

919916

23	29	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	417,69	462,00	--	192973	--	192973	--	208411	Россия
						--	--	--	--		15438		
24	30	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 - отделываемой поверхности	397,8	600,03	3,03	238693	1204	94002	115077	382072	
						360,70	0,90	143487	360		28302		
25	31	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	397,8	573,47	1,25	228126	497	88526	111471	366765	
						349,68	0,59	139103	236		27168		
26	32	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	110,1	220,76	--	24306	--	--	17500	45151	
						220,76	--	24306	--		3345		
27	33	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,1	1065,86	18,54	117351	2041	20174	76613	209481	
						864,09	5,72	95136	630		15517		
28	34	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	110,1	797,22	3,08	87774	339	29313	46626	145152	
						527,90	1,45	58122	160		10752		
29	35	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1244,2	655,88	3,61	816051	4486	226663	422709	1337861	
						470,10	1,76	584902	2194		99101		
30	36	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	449	220,76	--	99123	--	--	71368	184130	
						220,76	--	99123	--		13639		
31	37	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	449	1205,03	7,08	541060	3180	208811	264049	869517	
						732,89	2,21	329069	992		64409		
32	38	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	449	949,62	3,28	426381	1473	136219	231510	710522	
						642,96	1,56	288689	698		52631		
			ПОЛЫ										
33	39	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	519,2	550,32	1,57	285728	814	136896	139496	459242	
						285,09	0,74	148018	382		34018		
			ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБНАЛИЧКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ (без стоимости материалов)										
34	40	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлические обналички. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13	207,41	7,89	2696	103	58	1777	4831	
						195,01	3,10	2535	40		358		
			ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ										

35	42	1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Герметизация из монтажной пеной щелей между оконных блоков и стеной	м стыка	112,9	802,25	455,23	90574	51395	--	42437	143652	
			НР - 72%; СП - 8%			347,03	175,02	39179	19760		10641		
36	43	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,496	1422,00	--	9237	--	9237	--	9976	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		739		
37	44	1203-0101-2007 РСНБ РК 2015	Герметизация швов сэндвич панелей из силиконовой смазки	м шва	144	1139,29	742,34	164057	106898	--	70742	253583	
			НР - 72%; СП - 8%			396,94	285,37	57160	41093		18784		
38	45	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	9,36	863,00	--	8078	--	8078	--	8724	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		646		
39	46	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация из монтажной пеной щелей между потолками и наружной стеной	м стыка	52	778,71	411,42	40493	21394	--	19694	65002	
			НР - 72%; СП - 8%			367,29	158,73	19099	8254		4815		
40	47	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,88	1422,00	--	4095	--	4095	--	4423	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
			ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ										
41	53	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	23,3	1841,01	--	42896	--	--	30885	79683	
			НР - 72%; СП - 8%			1841,01	--	42896	--		5902		
			РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
42	55	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели, розетки. Демонтаж и монтаж (без стоимости материалов)	шт.	19	271,85	--	5165	--	--	3719	9595	
			НР - 72%; СП - 8%			271,85	--	5165	--		711		
43	56	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коробки. Демонтаж и монтаж (без стоимости материалов)	шт.	3	271,85	--	816	--	--	587	1515	
			НР - 72%; СП - 8%			271,85	--	816	--		112		
44	57	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	5	83,01	0,20	415	1	--	298	771	
			НР - 72%; СП - 8%			82,81	0,10	414	1		57		
45	58	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (без стоимости материалов)	м кабеля	5	718,61	403,33	3593	2017	717	1084	5051	
			НР - 72%; СП - 8%			171,78	129,20	859	646		374		
			ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Здание ветеринарной лаборатории										
			Кровля										
46	1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	21,5	149,78	0,23	3220	5	--	2315	5978	
			НР - 72%; СП - 8%			149,55	--	3215	--		443		
47	2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,6	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Разборка	м2 стяжки	10,8	184,90	59,66	1997	644	--	1386	3654	
			НР - 92%; СП - 8%			125,24	14,28	1353	154		271		
48	3	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки цементно-песчаные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство.	м2 стяжки	280,8	1855,78	65,29	521103	18333	385022	120919	693384	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			419,33	38,78	117748	10889		51362		

49	4	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки цементно-песчаные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	280,8	4208,94	57,68	1181869	16198	1130796	42165	1321957	Казахстан
						124,20	35,55	34875	9982		97923		
50	5	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	280,8	305,35	10,43	85742	2928	54950	25961	120639	
						99,23	1,26	27864	354		8936		
51	6	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	291,5	189,12	13,79	55129	4020	3319	44991	108130	
						163,94	3,82	47790	1114		8010		
52	7	2110-0403-1505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	329,395	883,00	--	290856	--	290856	--	314124	Россия
						--	--	--	--		23268		
53	8	2110-0403-1705 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	329,395	917,00	--	302055	--	302055	--	326220	Россия
						--	--	--	--		24164		
54	11	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	5	1137,30	386,69	5687	1933	1028	2617	8968	
						545,28	181,60	2726	908		664		
55	12	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	5	2154,00	--	10770	--	10770	--	11632	Казахстан
						--	--	--	--		862		
56	13	1120-0801-0108 РСНБ РК 2015	Стаканы монтажные для крышных вентиляторов. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	9	16678,54	670,91	150107	6038	6256	136778	309835	
						15312,57	195,10	137813	1756		22951		
57	14	2305-0301-2108 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм *СП - 8%*	шт.	9	4779,00	--	43011	--	43011	--	46452	Казахстан
						--	--	--	--		3441		
58	15	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,15	37743,38	17,92	5662	3	3592	1736	7990	
						13781,46	--	2067	--		592		
59	16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Облицовка стен ветшахт из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	2718,86	13,60	19576	98	12291	6634	28307	Казахстан
						998,24	3,31	7187	24		2097		
		Отделочные работы											
60	17	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	275,1	1608,74	13,93	442565	3833	170591	242581	739958	
						974,70	5,07	268141	1394		54812		

61	18	1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	28,1	1624,34 933,08	14,02 5,07	45644 26220	394 142	19030	23726 5550	74919	
62	19	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	112,9	630,81 357,69	4,83 1,88	71219 40383	545 212	30291	36536 8620	116375	
63	20	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	18,312	505,00 --	-- --	9248 --	-- --	9248	-- 740	9987	Россия
64	21	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов *НР - 90%; СП - 8%*	м уголка	420	492,94 314,71	0,60 0,21	207036 132179	251 88	74606	119040 26086	352162	
65	22	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	2139,14 1812,65	20,34 6,23	36365 30815	346 106	5204	24737 4888	65990	
66	23	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17	573,47 349,68	1,25 0,59	9749 5945	21 10	3783	4764 1161	15674	
67	24	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	76,1	655,88 470,10	3,61 1,76	49913 35775	274 134	13864	25854 6061	81829	
68	25	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические лестницы. Окраска масляными составами за два раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14	314,42 194,19	0,26 0,12	4402 2719	4 2	1679	1959 509	6869	
69	26	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды (ограждение лестницы). Окраска масляными составами за два раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,8	859,79 772,69	0,26 0,12	11005 9890	3 2	1112	7122 1450	19578	
70	27	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции	15,08	1050,21 734,99	4,70 2,21	15837 11084	71 33	4682	10339 2094	28270	
		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ											
71	28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	12	1422,00 --	-- --	17064 --	-- --	17064	-- 1365	18429	Россия
			РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
72	29	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные , номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1594,72 1244,84	30,83 12,88	1595 1245	31 13	319	1233 226	3053	
73	30	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки сантехнические. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	люк	9	6572,18 1749,01	206,06 51,53	59150 15741	1855 464	41554	15881 6002	81033	
74	31	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	18	2652,72	64,68	47749	1164	--	45874	101113	

			НР - 98%; СП - 8%			2588,04	12,52	46585	225		7490		
75	32	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка (материал заказчика)	вентилятор	18	7369,17	161,69	132645	2910	13273	114685	267116	
			НР - 98%; СП - 8%			6470,10	31,29	116462	563		19786		
76	33	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2 (балки двутавровые). Окраска масляными составами за два раза	м2	74,9	314,42	0,26	23550	20	8985	10479	36751	
			НР - 72%; СП - 8%			194,19	0,12	14545	9		2722		
77	34	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Аэратор диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1541,95	6,79	12336	54	280	8660	22675	
			НР - 72%; СП - 8%			1500,24	3,19	12002	26		1680		
78	35	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Аэратор DN 50	шт.	8	1664,00	--	13312	--	13312	--	14377	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1065		
			РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
79	36	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
80	37	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	378,00	--	5670	--	5670	--	6124	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		454		
81	38	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	11	368,10	--	4049	--	--	2470	7041	
			НР - 61%; СП - 8%			368,10	--	4049	--		522		
82	39	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	11	1300,13	--	14301	--	804	8233	24337	
			НР - 61%; СП - 8%			1227,00	--	13497	--		1803		
83	40	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Прибор системы сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	1	1617,79	351,08	1618	351	40	969	2794	
			НР - 72%; СП - 8%			1227,00	119,20	1227	119		207		
84	41	ТПРАЙС ЛИСТ	Прибор ББП-50	шт.	1	8928,57	--	8929	--	8929	--	9643	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		714		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12982685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3813026					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					382931				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138678				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4590888			
			- Накладные расходы	Тенге							3234157		
			- Сметная прибыль	Тенге							961681		

1.043418648	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге								13546375,63	
	НДС 12%	Тенге								1625565,08	
	ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								15171940,71	

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Стадия" БИН 000440004135

Эксперт Вржец В.В. Аттестат KZ43VJE00023091 от 21.02.2017г.

Авторский надзор СК волостной филиал акционерного общества "Национальный центр"Курылысконсалдинг" БИН:020741004918

Лицензия 15002830 от 06.02.2015г.

ГИП Лукин С.В.

Заказчик

РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория"Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Зам. рук. директора Бекендеров Г.Т.