Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 31**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 31**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 01.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №26

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смесью**	**м3**	**10,734**	**5646,56**	**60609**
			Накладные расходы			***409,18***	***4392***
			Сметная прибыль			***418,26***	***4490***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,058**	**125231,21**	**7259**
			Накладные расходы			***989,71***	***57***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9276,39*	*538*
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**32,202**	**1411,02**	**45437**
			Накладные расходы			*60,68*	*1954*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3366*
4	**4**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**107,338**	**1482,09**	**159085**
			Накладные расходы			*60,68*	*6513*
			Сметная прибыль			*109,78*	*11784*
5	**5**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**214,677**	**158,22**	**33966**
			Накладные расходы			*0,34*	*72*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2516*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
6	**6**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,517**	**482,75**	**732**
			Накладные расходы			*110,41*	*167*
			Сметная прибыль			*35,76*	*54*
7	**7**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,578**	**1807,92**	**4661**
			Сметная прибыль			*133,92*	*345*
8	**8**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,517**	**23,77**	**36**
			Накладные расходы			*5,90*	*9*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
9	**9**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,833**	**1072,48**	**6256**
			Накладные расходы			*332,61*	*1940*
			Сметная прибыль			*79,44*	*463*
10	**10**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**5,833**	**1278,70**	**7459**
			Накладные расходы			*332,61*	*1940*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*94,72*	*553*
11	11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,833**	**884,30**	**5158**
			Накладные расходы			*332,61*	*1940*
			Сметная прибыль			*65,50*	*382*
12	12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**5,833**	**2552,82**	**14891**
			Накладные расходы			*1098,27*	*6407*
			Сметная прибыль			*189,10*	*1103*
13	13	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**5,833**	**2232,36**	**13022**
			Сметная прибыль			*165,36*	*965*
			Раздел: Устройство бортового камня				
14	14	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,262**	**482,75**	**126**
			Накладные расходы			*110,41*	*29*
			Сметная прибыль			*35,76*	*9*
15	15	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**10,353**	**1807,92**	**18717**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1386*
16	16	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,090**	**23,77**	**145**
			Накладные расходы			*5,90*	*36*
			Сметная прибыль			*1,76*	*11*
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,421**	**7247,20**	**10298**
			Накладные расходы			*1485,46*	*2111*
			Сметная прибыль			*536,83*	*763*
18	18	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**40,600**	**3019,52**	**122592**
			Накладные расходы			*1147,01*	*46569*
			Сметная прибыль			*223,67*	*9081*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,746**	**46477,80**	**81141**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3442,80*	*6010*
			Раздел: Устройство поребрика				
20	**20**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,827**	**482,75**	**882**
			Накладные расходы			*110,41*	*202*
			Сметная прибыль			*35,76*	*65*
21	**21**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**3,105**	**1807,92**	**5614**
			Сметная прибыль			*133,92*	*416*
22	**22**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,827**	**23,77**	**43**
			Накладные расходы			*5,90*	*11*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
23	**23**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,438**	**7247,20**	**3177**
			Накладные расходы			*1485,46*	*651*
			Сметная прибыль			*536,83*	*235*
24	**24**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**18,267**	**3019,52**	**55157**
			Накладные расходы			*1147,01*	*20952*
			Сметная прибыль			*223,67*	*4086*
25	**25**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,292**	**46477,80**	**13584**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1006*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
26	**26**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
27	**27**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**5,575**	**482,75**	**2691**
			Накладные расходы			*110,41*	*615*
			Сметная прибыль			*35,76*	*199*
29	**29**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**9,477**	**1807,92**	**17134**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1269*
30	**30**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,575**	**23,77**	**133**
			Накладные расходы			*5,90*	*33*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
31	**31**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,395**	**88,80**	**479**
			Накладные расходы			*18,74*	*101*
			Сметная прибыль			*6,58*	*35*
32	**32**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,395**	**5646,56**	**30463**
			Накладные расходы			*409,18*	*2208*
			Сметная прибыль			*418,26*	*2257*
33	**33**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**17,983**	**951,64**	**17114**
			Накладные расходы			*105,33*	*1894*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1268*
34	**34**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,016**	**125231,21**	**2027**
			Накладные расходы			*989,71*	*16*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*150*
35	**35**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,983**	**1438,20**	**25864**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*196,77*	*3539*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1916*
36	**36**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**71,933**	**226,09**	**16263**
			Накладные расходы			*31,52*	*2267*
			Сметная прибыль			*16,75*	*1205*
37	**37**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,983**	**1730,76**	**31125**
			Накладные расходы			*577,89*	*10392*
			Сметная прибыль			*128,20*	*2306*
38	**38**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**17,983**	**13577,14**	**244162**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*18086*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
39	**39**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**1,000**	**8467,52**	**8468**
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
40	**40**	**2307-0106-0323 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК"(60W) 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**49015,80**	**49016**
			Сметная прибыль			*3630,80*	*3631*
41	**41**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**23,500**	**551,63**	**12963**
			Накладные расходы			*147,30*	*3462*
			Сметная прибыль			*40,86*	*960*
42	**42**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,093**	**139478,34**	**12971**
			Накладные расходы			*48624,85*	*4522*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*961*
43	**43**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,009**	**48144,24**	**409**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*30*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	192715,20	2891
			Сметная прибыль			*14275,20*	*214*
45	45	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,093	426202,56	39637
			Сметная прибыль			*31570,56*	*2936*
46	46	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	193,32	580
			Сметная прибыль			*14,32*	*43*
47	47	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	4,000	467,64	1871
			Сметная прибыль			*34,64*	*139*
48	48	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	42,12	211
			Сметная прибыль			*3,12*	*16*
49	49	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	520,56	1041
			Сметная прибыль			*38,56*	*77*
50	50	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	3336,12	6672
			Сметная прибыль			*247,12*	*494*
51	51	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3753,00	3753
			Сметная прибыль			*278,00*	*278*
52	52	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	833,76	834
			Сметная прибыль			*61,76*	*62*
53	53	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	951,48	951
			Сметная прибыль			*70,48*	*70*
54	54	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	1413,72	5655
			Сметная прибыль			*104,72*	*419*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**55**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**757,08**	**1514**
			Сметная прибыль			*56,08*	*112*
56	**56**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1819,80**	**3640**
			Сметная прибыль			*134,80*	*270*
57	**57**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**9177,84**	**9178**
			Сметная прибыль			*679,84*	*680*
58	**58**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
59	**59**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
60	**60**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
61	**61**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**5,000**	**28250,52**	**141253**
			Накладные расходы			*9502,48*	*47512*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*10463*
62	**62**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
63	**63**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
64	**64**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,023**	**536711,40**	**12210**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*904*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**65**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
66	**66**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
67	**67**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,250**	**32592,69**	**40741**
			Накладные расходы			*5948,33*	*7435*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*3018*
68	**68**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,250**	**5411,24**	**1353**
			Накладные расходы			*1278,82*	*320*
			Сметная прибыль			*400,83*	*100*
69	**69**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,050**	**8844,26**	**442**
			Накладные расходы			*1708,28*	*85*
			Сметная прибыль			*655,13*	*33*
70	**70**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**40**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*3*
71	**71**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**12**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
72	**72**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**4**
			Сметная прибыль			*47950,16*	*0*
73	**73**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,010**	**683,64**	**7**
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
74	**74**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,001**	**700,92**	**1**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
75	**75**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**91,667**	**760,50**	**69712**
			Накладные расходы			*262,99*	*24107*
			Сметная прибыль			*56,33*	*5164*
76	**76**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**17901,83**	**694591**
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
77	**77**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2313,43**	**2313**
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
78	**78**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**1083,97**	**1084**
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*
79	**79**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**154,20**	**154**
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
80	**80**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
81	**81**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
82	**82**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	3,000	1603,64	4811
			Накладные расходы			*669,48*	*2008*
			Сметная прибыль			*118,79*	*356*
84	84	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	3,000	5343,02	16029
			Накладные расходы			*1966,40*	*5899*
			Сметная прибыль			*395,78*	*1187*
85	85	Счет	**Саженцы**	шт	3,000	10714,29	32143
86	86	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	2,000	8958,21	17916
			Сметная прибыль			*663,57*	*1327*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
87	87	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	3,000	5243,19	15730
			Накладные расходы			*2032,24*	*6097*
			Сметная прибыль			*388,38*	*1165*
88	88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,027	8318,90	225
			Накладные расходы			*1708,28*	*46*
			Сметная прибыль			*616,21*	*17*
89	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,081	21246,61	1721
			Накладные расходы			*1559,05*	*126*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*127*
90	90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,011	38919,02	414
			Накладные расходы			*8326,59*	*89*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*31*
91	91	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,000	926,64	2780
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
92	92	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,103	316145,75	32596

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*105854,07*	*10914*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*2415*
93	**93**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,103**	**115523,12**	**11911**
			Накладные расходы			*41275,76*	*4256*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*882*
94	**94**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,042**	**272097,36**	**11488**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
95	**95**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,058**	**283493,52**	**16516**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
96	**96**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**218435,40**	**1743**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
97	**97**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,000**	**251652,96**	**116**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
98	**98**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,335**	**789,30**	**1054**
			Накладные расходы			*298,39*	*398*
			Сметная прибыль			*58,47*	*78*
99	**99**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,340**	**140,56**	**751**
			Накладные расходы			*35,32*	*189*
			Сметная прибыль			*10,41*	*56*
100	**100**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,680**	**111,08**	**1186**
			Накладные расходы			*20,75*	*222*
			Сметная прибыль			*8,23*	*88*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	**101**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**63951,05**	**127902**
			Накладные расходы			***21615,00***	***43230***
			Сметная прибыль			***4737,12***	***9474***
102	**102**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
103	**103**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**2649081**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**541265**
			Сметная прибыль				**184423**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**34045,00**	**2683126**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2817003**
			Итого с НДС		**12 %**	**338040,00**	**3155043**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)