Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13

БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г.

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО

СПРАВКА от 25 мая 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	10 526 316,80	10 526 316,80
	Итого	10 526 316,80	10 526 316,80
	НДС 12%	1 263 158,02	1 263 158,02
	Итого	**11 789 475**	**11 789 475**
	Удержание 5%	**589 475**	**589 475**
	Всего к оплате	**11 200 000**	**11 200 000**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область

Ф.Б.Шаяхметова

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13
БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г.

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО

Акт №1 от 25 мая 2022г
приемки выполненных работ за май месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72 % К=0,319;	м2 покрытия	1722,6	149,74	140,06	257942	241267	–	72320	356683
					9,68	48,63	16675	83770	–	26421	
2	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=10,000;	т·км	3410,748	116		395647		–	–	427299
					–		–		–	31652	

3 1127-1001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 % К=0,319;	т битума	0,68904	189052,4	8533,68	130265	5880	123251	2735	143640
				1645,4	2029,08	1134	1398	–	10640	
4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % К=0,319;	т	0,68904	2797,63	2797,63	1928	1928	–	990	3151
				–	1330,52	–	917	–	233	
5 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 %	т смеси	166,35548	31401,34	1721,97	5223785	286459	4875175	153100	5807036
				373,6	478,55	62150	79609	–	430151	
6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % К=0,319;	м2 покрытия	1722,6	2745,47	204,91	4729347	352978	4320711	123438	5241008
				32,31	34,04	55657	58637	–	388223	
7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	3445,2	313,82	0,02	1081173	69	1071319	10567	1179079
				2,84	–	9784	–	–	87339	

Всего	**13 157 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	888 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	224 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 390 456
- перевозка грузов, тенге	395 647
- накладные расходы, тенге	363 150
в т.ч. зарплата, тенге	32 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	974 659

"SANA-2015". Версия 22.1.1Д от 08.02.22 г.

Заказ 333 А

Наименование стройки: Средний ремонт улиц село Прогресс

Сводная ресурсная ведомость по акту №1

Средний ремонт улиц село Прогресс

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	81		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**145400**
	Машины и механизмы				
1 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,17226	1149,00	198
				0,00	0
2 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,068904	5269,00	363
				2294,00	158
3 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,06712	4074,00	8421
				1919,00	3967
4 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	6,105246116	5755,00	35136
				2294,00	14005
5 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	19,79630212	7288,00	144275
				2742,00	54281
6 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,54588	13427,00	87892
				2294,00	15016

7 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	9,81882	14867,00	145976
				2742,00	26923
8 321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,5098896	11532,00	5880
				2742,00	1398
9 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1998216	9647,00	1928
				4588,00	917
10 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,671814	105,00	70
				0,00	0
11 321-205-0101	Фрезы навесные дорожные на тракторе мощностью 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	12,40272	9729,00	120666
				3276,00	40631
12 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	7,327187204	27686,00	202861
				2742,00	20091
13 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,178319728	7246,00	59260
				1919,00	15694
14 321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1,20582	5195,00	6264
				2294,00	2766
15 332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	12,40272	5595,00	69393
				2294,00	28452
	Итого по машинам и механизмам				**888583**
					224299
	Материалы				
1 212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	209,81	25699,00	5391976
2 212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	168,02	29012,00	4874568
3 216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,70	175366,00	123251
4 217-603-0104	Вода техническая	м3	1,72	32,00	55
5 261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01	73026,00	607

Всего	13 157 896
Итого по акту	13 157 896
Всего по акту с учетом Кдог=0,8	10 526 317
НДС (12%)	1 263 158
Всего по акту с учетом НДС(12%)	11 789 475

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область **Ф.Б.Шаяхметова**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

	Итого по материалам				**10390457**
	Перевозка грузов				
1 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3410,748	116,00	395647
	Итого по перевозке грузов				**395647**