Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

29191Э
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района" БИН 190140019833. ВКО "Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378. ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружениям в с.Лайбулак, Урджарского района, ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210053 от 23 декабря 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

(локальная смета №6-1-1

за период с 1 мая по 15 мая 2022 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-почвенный слой НР = 72 %	м3 грунта	5761	43,49	43,49	250562	250562	–	67509	343517
						–	16,28	–	93762	–	25446	
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5761	40,27	40,27	231974	231974	–	62500	318032
						–	15,07	–	86806	–	23558	
3	3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-суглинок НР = 72 %	м3 грунта	48690	123,43	116,62	6009742	5678062	–	1299211	7893669
						6,81	30,25	331680	1472780	–	584716	
4	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1204,68	1584,5	–	1908820	–	–	1374350	3545824
						1584,5	–	1908820	–	–	262654	
5	5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-галечник НР = 72 %	м3 грунта	815	155,71	147,1	126903	119890	–	27439	166689
						8,6	38,16	7013	31097	–	12347	
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1100	5602,17	159,71	6162382	175676	4794020	1233510	7987563
						1084,26	48,44	1192686	53284	–	591671	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка местным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	2640	818,63	–	2161170	–	–	1556042	4014589

8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	815	818,63 35,63 –	– 35,63 13,33	2161170 29035 –	– 29035 10865	– – –	297377 7823 2949	39807
9	9 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50895	30,54 –	30,54 11,43	1554445 –	1554445 581686	– –	418814 157861	2131120
10	10 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4660	17,11 –	17,11 6,4	79711 –	79711 29829	– –	21477 8095	109283
	Раздел 2 Колодцы										
	2.1 Колодцы сухие										
11	11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	82,73	24395,52 10667,44	9362,69 3899,9	2018241 882517	774575 322639	361149 –	1193104 256908	3468253
12	12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	28551 –		1142040 –		1142040 –	– 91363	1233403

13	13	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	49027 –		147081 –		147081 –	– 11766	158847
14	14	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	120	20684 –		2482080 –		2482080 –	– 198566	2680646
15	15	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	33041 –		297369 –		297369 –	– 23790	321159
16	19	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	41361 –		124083 –		124083 –	– 9927	134010
17	20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	23381 –		935240 –		935240 –	– 74819	1010059
			Раздел 3 Технологическая часть. **3.1 Сети от площадки - до ПГ-1**									
18	47	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	8,6408	2194219,98 255497,99	107354,18 31659,57	18959816 2207707	927626 273564	15824483 –	2456458 1713302	23129576

3.2 Сети от ПГ-1 разводящие с.Лайбулак

19	81	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32х3мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	555230,67	74983,33	832846	112475	378609	370846	1299987
						227841,33	21886,67	341762	32830	–	96295	
20	82	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	950230	84810	95023	8481	62968	25785	130473
						235740	24710	23574	2471	–	9665	
21	83	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,2527	2194220,19	107354,2	7137140	349191	5956891	924697	8706784
						255497,89	31659,54	831058	102979	–	644947	

Итого	**68 823 290**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 887 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 291 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 094 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 506 013
- накладные расходы, тенге	11 039 565
в т.ч. зарплата, тенге	993 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 098 022
Всего	**68 823 290**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1 101 173
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 307 507
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 444 639**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**73 676 610**

в текущих и прогнозных ценах 2020 г. - 100% (Инф=1,050)	**77 360 440**
С понижающим коэфициентом к договорной цене К=0,91376196794	**70 689 028**
НДС (12 %)	8 482 683
Итого	**79 171 711**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Торсыкбаев Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору ТОО «ИК Добро»

Илемесов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)