Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

1283-7

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района" БИН 190140019833. ВКО "Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378. ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПАВЛОДАР, УЛИЦА БҰҚАР ЖЫРАУ ДОМ 349, КВ.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных и водонапорных сооружений. Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210052 от 23 декабря 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

(смета №6-1-1)

за период с 1 мая по 31 мая 2022 года

на Сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1.2 Водопровод В1

1	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	814,063	159,15	149,94	129558	122061	–	29324	171593
						9,21	40,82	7498	33230	–	12711	
2	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	25,177	2212,06	–	55693	–	–	40099	103455
						2212,06	–	55693	–	–	7663	
3	11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	748,88	16,07	16,07	12035	12035	–	3629	16917
						–	6,73	–	5040	–	1253	
4	12	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	748,88	53,97	53,97	40417	40417	–	11889	56490
						–	22,05	–	16513	–	4184	
5	13	1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	2246,64	5,55	5,55	12469	12469	–	2895	16593
						–	1,79	–	4021	–	1229	
6	14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	61,455	875,27	–	53790	–	–	38728	99919
						875,27	–	53789	–	–	7401	

7	15 1101-0104-0105									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м / лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	28,905	23,63	23,63	683	683	–	206	960
					–	9,89	–	286	–	71	
8	16 1101-0104-0113										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	260,145	20,45	20,45	5320	5320	–	1603	7477
					–	8,56	–	2227	–	554	
	Раздел 3 Водопровод В1										
9	72 1122-0501-0105										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,136	505803,66	155353,22	1080397	331834	17847	825924	2058827
					342095	48479,18	730715	103552	–	152506	
10	73 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2157,36	3450		7442892		7442892	–	8038323
					–		–		–	595431	
11	97 1122-1301-0101										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /d1500/ НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,44	23821,19	9672,47	129587	52618	14889	83926	230594
					11411,68	4171,64	62080	22694	–	17081	

12	98	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /d1500/ НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	46634,35	9785,08	89538	18787	33147	45193	145509
						19585,1	4190,88	37603	8046	–	10778	
13	99	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29339		117356		117356	–	126744
						–		–		–	9388	
14	100	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	14322		200508		200508	–	216549
						–		–		–	16041	
15	101	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19088		38176		38176	–	41230
						–		–		–	3054	
16	102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23567		70701		70701	–	76357
						–		–		–	5656	
17	103	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25623		25623		25623	–	27673
						–		–		–	2050	
18	104	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3466		20796		20796	–	22460

						–		–		–	1664
19	105	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4192		20960		20960	–	22637
						–		–		–	1677
20	106	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/ НР = 91 %	т	0,17228	683387,56	1384,56	117734	239	112806	4365	131867
						27220	628,05	4689	108	–	9768	
21	109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,04	903,12	20,08	16292	362	10354	5235	23249
						309,1	2,96	5576	53	–	1722	

Итого	**11 635 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	957 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	596 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 126 055
- накладные расходы, тенге	1 093 016
в т.ч. зарплата, тенге	98 372
- сметная прибыль (8 %), тенге	861 882
Всего	**11 635 423**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	302 521
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	393 952
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**246 638**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	12 578 534
в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 100% (Инф=1,050)	13 207 461
С понижающим коэфициентом к договорной цене К=0,9	11 886 715
НДС (12 %)	1 426 406
Итого	**13 313 120**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Торсыкбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору ТОО "Восток Инжиниринг"

Кудашев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)