Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 127 а
БИН: 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2022г.
Доп. Соглашение №5 от 20.05.2022г. к договору № 64 от 03.06.2021г.
Наименование бюджетной программы: 051-015-432, 051-032-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По годам	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и дорог перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства"	тенге	**Бюджетная программа 051-032-432**							
			в.т.ч. на 2021гг.	4 592 318 450,26	4 592 318 450,26	1 377 695 535,07	4 592 318 450,26			
			в.т.ч. на 2022гг.							
			в.т.ч. на 2023гг.	1 816 147 801,99						
			Итого:	**6 408 466 252,25**	**4 592 318 450,26**	**1 377 695 535,07**	**4 592 318 450,26**			
			Бюджетная программа 051-015-432							
			в.т.ч. на 2021гг.	58 087 513,12	58 087 513,12	58 087 446,13	58 087 513,12			
			в.т.ч. на 2022гг.	2 413 793 000,00	1 116 438 986,04	683 344 798,30		1 116 438 986,04	334 931 695,81	781 507 290,23
			в.т.ч. на 2023гг.	123 973 397,42						
			Итого:	2 595 853 910,54	1 174 526 499,16	741 432 244,43	58 087 513,12	1 116 438 986,04	334 931 695,81	781 507 290,23
	Всего по акту:			**9 004 320 162,79**	**5 766 844 949,42**	**2 119 127 779,50**	**4 650 405 963,38**	**1 116 438 986,04**	**334 931 695,81**	**781 507 290,23**

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Алипбаев М.С.**

Представитель Технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО

_____ **Рыскелдиев М.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ **Сарсалдаков Н.А.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО

_____ **Суворов Д.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства.**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64** от 03.06.2021г.; доп.соглашение №5 от 20.05.2022г.

Акт выполненных работ №4

за **Май 2022** (месяц, год) на **№ 01-1-1 Подготовительные работы на ИВПП** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	411-103-0213 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т-км	273000	47,00		12831000,22				13857480,28
			ИТОГО по акту								1026480,06	
								12831000,22	0,00	0,00	0,00	13857480,28
								0,00	0,00	0,00	1026480,06	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			532127,24				
			Итого с временными									14389607,52
			Зимние удорожания	%	2,61			375568,76				
			Итого с зимними удорожаниями									14765176,28
			НДС	%	12,00			1771821,15				
			Итого с НДС									16536997,43

за **Май 2022** (месяц, год) на **№ 02-1-1 ИВПП** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое аэродромное покрытие									
1	27	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	62335,5	36,20	0,45	2256545,00	28051,00	709378,00	1651417,00	4220599,00
						24,37	0,16	1519116,00	9974,00		312637,00	
2	29	1131-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см /26см/. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне**	м2 покрытия	62170,5	5619,74	145,97	349382297,00	9075028,00	329736419,00	13241471,00	391633669,00
						170,03	72,00	10570850,00	4476276,00		29009901,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	1131-0601-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах. добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0201, 1131-0601-0202	м2 покрытия	62170,5	1688,87	59,41	104997968,00	3693549,00	98465713,00	3743808,00	117441118,00
						45,66	22,77	2838705,00	1415622,00		8699342,00	
4	31	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	6217,3	10930,33		-67957141,00		-135914282,00		-67957141,00
5	32	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4066,95	10812,96		-43975768,00		-87951536,00		-43975768,00
6	33	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4982,25	10374,84		-51690047,00		-103380094,00		-51690047,00
7	34	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	7722,49	6052,68		-46741761,00		-93483522,00		-46741761,00
8	35	1131-0601-0206 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	185	5799,49	66,69	1072906,00	12337,00	974379,00	83712,00	1249147,00
						465,89	48,31	86190,00	8937,00		92529,00	
9	36	1131-0601-0207 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство средствами малой механизации. добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0206	м2 покрытия	185	1637,22	8,79	302886,00	1626,00	292102,00	9027,00	336866,00
						49,50	5,95	9158,00	1101,00		24953,00	
10	37	1131-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации	м2 покрытия	62355,5	137,16	46,08	8552680,00	2873341,00	5679339,00	1179766,00	10511042,00
						0,00	21,50	0,00	1340643,00		778596,00	
11	38	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	27150	36,20	0,45	982830,00	12217,00	308967,00	719269,00	1838267,00
						24,37	0,16	661646,00	4344,00		136168,00	
12	40	1131-0601-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см /26см/. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне	м2 покрытия	27150	5663,84	145,97	153773164,00	3963086,00	145193764,00	5782581,00	172320205,00
						170,03	72,00	4616314,00	1954800,00		12764460,00	
13	41	1131-0601-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах. добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0201, 1131-0601-0202	м2 покрытия	27150	1702,10	59,41	46211987,00	1612982,00	43359336,00	1634930,00	51674670,00
						45,66	22,77	1239669,00	618206,00		3827753,00	
14	42	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1578,7	10930,33		-17255712,00		-34511424,00		-17255712,00
15	43	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1960,64	10812,96		-21200322,00		-42400644,00		-21200322,00
16	44	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2546,28	10374,84		-26417248,00		-52834496,00		-26417248,00
17	45	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3041,96	6052,68		-18412010,00		-36824020,00		-18412010,00
18	48	1131-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации	м2 покрытия	2750	137,16	46,08	377190,00	126720,00	250470,00	52030,00	463558,00
						0,00	21,50	0,00	59125,00		34338,00	
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					374260444,00	21398937,00	37669849,00	28098011,00	458039132,00
								21541648,00	9889028,00	0,00	55680677,00	
			Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	51	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см /18см/. Устройство		14074	1122,91	120,29	15803835,00	1692962,00	14006304,00	489460,00	17596759,00
				м2 основания		7,43	32,09	104570,00	451635,00		1303464,00	
20	52	1131-0501-0202 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см /19см/. Устройство		14074	1119,40	67,38	15754436,00	948306,00	14781078,00	274454,00	17311201,00
				м2 основания		1,78	20,38	25052,00	286828,00		1282311,00	
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					31558271,00	2641268,00	28787382,00	763914,00	34907960,00
								129622,00	738463,00	0,00	2585775,00	
			Раздел 4: Концевая полоса торможения (КПТ)									
21	63	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное М800, толщиной слоя 10 см /15см/. Устройство с применением автогрейдера		21560	1330,93	222,64	28694851,00	4800118,00	23842773,00	1227730,00	32316387,00
				м2 основания		2,41	62,30	51960,00	1343188,00		2393806,00	
22	64	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные М800 толщиной 8 см /10см/. Укладка и пропитка с применением битума		21560	2125,61	136,90	45828152,00	2951564,00	41457077,00	2579956,00	52280757,00
				м2 основания		65,84	44,96	1419510,00	969338,00		3872649,00	
23	65	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		21560	104,86	4,20	2260782,00	90552,00	2153844,00	47967,00	2493449,00
				м2 основания		0,76	1,30	16386,00	28028,00		184700,00	
			Итого по разделу 4: Концевая полоса торможения (КПТ)					76783785,00	7842234,00	67453694,00	3855653,00	87090593,00
								1487856,00	2340554,00	0,00	6451155,00	
			Раздел 7: Деформационные швы нижнего слоя покрытия									
24	161	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения деформационный с дощатой прокладкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см. Устройство		1350	3513,55	367,01	4743292,00	495463,00	3885786,00	640867,00	5814892,00
				м шва		268,18	271,27	362043,00	366214,00		430733,00	
25	162	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка пропила на глубину 13см		6480	1687,76	1610,64	10936685,00	10436947,00	4536,00	2764866,00	14797675,00
				м шва		76,42	408,44	495202,00	2646691,00		1096124,00	
26	163	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком		12555	1687,76	1610,64	21189827,00	20221585,00	8788,00	5356927,00	28670494,00
				м шва		76,42	408,44	959453,00	5127964,00		2123740,00	
27	164	СТПРАЙС	Герметик		3013,2	774,11		2332548,00		2332548,00		2519152,00
				кг							186604,00	
28	165	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		3,0132	17034,30	5612,04	51328,00	16910,00		37171,00	95579,00
				т		11422,26	0,00	34418,00	0,00		7080,00	
29	166	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/		1129,95	127,62	0,00	144204,00	0,00		99501,00	263201,00
				м2		127,62	0,00	144204,00	0,00		19496,00	
30	167	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000		338,99	598,00		202716,00		202716,00		218933,00
				кг							16217,00	
31	168	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,33899	17034,30	5612,04	5774,00	1902,00		4182,00	10753,00
				т		11422,26	0,00	3872,00	0,00		797,00	
32	169	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм		12555	279,62	224,51	3510629,00	2818723,00		1164170,00	5048783,00
				м шва		55,11	50,26	691906,00	631014,00		373984,00	
33	170	СТПРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм		12555	241,34		3030024,00		3030024,00		3272426,00
				м							242402,00	
34	171	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,3л/м2/		1612	182,30	2,72	293868,00	4385,00	168583,00	83788,00	407868,00
				м2		75,00	0,33	120900,00	532,00		30212,00	
35	172	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком		6200	1687,76	1610,64	10464112,00	9985968,00	4340,00	2645396,00	14158269,00
				м шва		76,42	408,44	473804,00	2532328,00		1048761,00	
36	173	СТПРАЙС	Герметик		1488	774,11		1151876,00		1151876,00		1244026,00
				кг							92150,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	174	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	1,488	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	25347,00 16996,00	8351,00 0,00		18356,00 3496,00	47199,00
38	175	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	558	127,62 127,62	0,00 0,00	71212,00 71212,00	0,00 0,00		49136,00 9628,00	129976,00
39	176	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	167,4	598,00		100105,00		100105,00	8008,00	108113,00
40	177	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,1674	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	2852,00 1912,00	939,00 0,00		2065,00 393,00	5310,00
41	178	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	6200	279,62 55,11	224,51 50,26	1733644,00 341682,00	1391962,00 311612,00		574899,00 184683,00	2493226,00
42	179	СТПРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	6200	241,34		1496308,00		1496308,00	119705,00	1616013,00
			Итого по разделу 7: Деформационные швы нижнего слоя покрытия					61486351,00 3717604,00	45383135,00 11616355,00	12385610,00 0,00	13441324,00 5994213,00	80921888,00
			ИТОГО по акту					544088851,00 26876730,00	77265574,00 24584400,00	146296535,00 0,00	46158902,00 70711820,00	660959573,00
			Временные здания и сооружения	%	3,84				25 380 847,60			
			Итого с временными									686 340 420,60
			Зимние удорожания	%	2,61				17 913 484,98			
			Итого с зимними удорожаниями									704 253 905,58
			НДС	%	12,00				84 510 468,67			
			Итого с НДС									788 764 374,25

за Май 2022 (месяц, год) на № 02-2-1 РД-5 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое аэродромное покрытие									
1	22	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство	м2 основания	6236	680,60 7,43	120,29 32,09	4244222,00 46333,00	750128,00 200113,00	3447760,00	216873,00 356888,00	4817983,00
2	23	1131-0501-0202 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	м2 основания	6236	621,92 1,78	67,38 20,38	3878293,00 11100,00	420182,00 127090,00	3447011,00	121607,00 319992,00	4319892,00
3	24	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	5670	36,20 24,37	0,45 0,16	205254,00 138178,00	2551,00 907,00	64525,00	150212,00 28437,00	383903,00
4	26	1131-0601-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см /26см/. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне	м2 покрытия	5117	5619,74 170,03	145,97 72,00	28756230,00 870044,00	746928,00 368424,00	27139258,00	1089851,00 2387687,00	32233768,00
5	27	1131-0601-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах. добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0201, 1131-0601-0202		5117	1688,87	59,41	8641954,00	304001,00	8104311,00	308138,00	9666099,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		45,66	22,77	233642,00	116514,00		716007,00	
6	28	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	297,54	10930,33		-3252210,00		-6504420,00		-3252210,00
7	29	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	369,52	10812,96		-3995605,00		-7991210,00		-3995605,00
8	30	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	479,9	10374,84		-4978886,00		-9957772,00		-4978886,00
9	31	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	573,32	6052,68		-3470122,00		-6940244,00		-3470122,00
10	32	1131-0601-0206 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	553	5799,49	66,69	3207120,00	36879,00	2912604,00	250230,00	3733938,00
						465,89	48,31	257637,00	26715,00		276588,00	
11	33	1131-0601-0207 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство средствами малой механизации. добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0206	м2 покрытия	553	1637,22	8,79	905383,00	4861,00	873149,00	26984,00	1006956,00
						49,50	5,95	27374,00	3290,00		74589,00	
12	34	1131-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации	м2 покрытия	5670	137,16	46,08	777697,00	261274,00	516424,00	107276,00	955771,00
						0,00	21,50	0,00	121905,00		70798,00	
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					34919330,00	2526804,00	15111396,00	2271171,00	41421487,00
								1584308,00	964958,00	0,00	4230986,00	
			Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
13	48	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см /18см/. Устройство	м2 основания	2468	1122,91	120,29	2771342,00	296876,00	2456129,00	85831,00	3085747,00
						7,43	32,09	18337,00	79198,00		228574,00	
14	49	1131-0501-0202 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см /19см/. Устройство	м2 основания	2468	1119,40	67,38	2762679,00	166294,00	2591992,00	48128,00	3035672,00
						1,78	20,38	4393,00	50298,00		224865,00	
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					5534021,00	463170,00	5048121,00	133959,00	6121419,00
								22730,00	129496,00	0,00	453439,00	
			ИТОГО по акту					40453351,00	2989974,00	20159517,00	2405130,00	47542906,00
								1607038,00	1094454,00	0,00	4684425,00	
			Временные здания и сооружения	%	3,84				1 825 647,59			49 368 553,59
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	2,61				1 288 519,25			50 657 072,84
			Итого с зимним удор.									
			НДС	%	12,00				6 078 848,74			56 735 921,58
			Итого с НДС									

за Май 2022 (месяц, год) на № 02-3-1 РД-6 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Новое аэродромное покрытие									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	34	1131-0501-0202 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см /17см/. Устройство	м2 основания	2928	1008,85	67,38	2953913,00	197289,00	2751412,00	57098,00	3251892,00
						1,78	20,38	5212,00	59673,00		240881,00	
2	35	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное М800, толщиной слоя 10 см. Устройство с применением автогрейдера	м2 основания	2662	759,78	222,64	2022534,00	592668,00	1423451,00	151587,00	2348051,00
						2,41	62,30	6415,00	165843,00		173930,00	
			Итого по разделу 3: Новое аэродромное покрытие					4976447,00	789957,00	4174863,00	208685,00	5599943,00
								11627,00	225516,00	0,00	414811,00	
			Раздел 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
3	50	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см /22см/. Устройство	м2 основания	9752	1344,06	120,29	13107273,00	1173068,00	11861748,00	339151,00	14522138,00
4	51	1131-0501-0202 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см /23см/. Устройство	м2 основания	9752	7,43	32,09	72457,00	312942,00		1075714,00	
						1340,51	67,38	13072654,00	657090,00	12398205,00	190172,00	14323852,00
			Итого по разделу 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток			1,78	20,38	17359,00	198746,00		1061026,00	
								26179927,00	1830158,00	24259953,00	529323,00	28845990,00
			ИТОГО по акту					89816,00	511688,00	0,00	2136740,00	
								31156374,00	2620115,00	28434816,00	738008,00	34445933,00
			Временные здания и сооружения	%	3,84			101443,00	737204,00	0,00	2551551,00	
			Итого с временными						1 322 723,83			
			Зимние удорожания	%	2,61							35 768 656,83
			Итого с зимним удор.						933 561,94			
			НДС	%	12,00							36 702 218,77
			Итого с НДС						4 404 266,25			
												41 106 485,02

за Май 2022 (месяц, год) на № 02-4-1 перрон работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Грунтовые основания									
1	11	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/	м3 грунта	213	28,61	28,61	6094,00	6094,00		1960,00	8698,00
						0,00	12,78	0,00	2722,00		644,00	
2	12	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	213	84,19	84,19	17932,00	17933,00		5768,00	25596,00
						0,00	37,61	0,00	8011,00		1896,00	
3	13	1101-0102-0355 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	213	221,42	221,42	47162,00	47162,00		5096,00	56439,00
						0,00	33,23	0,00	7078,00		4181,00	
4	14	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	255,6	152,00		38851,00			3105,00	41959,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		213	18,83	15,66	4011,00	3336,00	15,00	1547,00	6003,00
				м3 грунта		3,10	6,99	660,00	1489,00		445,00	
6	16	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/		731	35,43	35,43	25899,00	25900,00		8332,00	36969,00
				м3 грунта		0,00	15,83	0,00	11572,00		2738,00	
7	17	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		731	95,33	95,33	69686,00	69686,00		22416,00	99470,00
				м3 грунта		0,00	42,59	0,00	31133,00		7368,00	
8	18	1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		711	8,12	8,12	5773,00	5773,00		1080,00	7401,00
				м3 грунта		0,00	2,11	0,00	1500,00		548,00	
9	19	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/		711	83,16	83,16	59127,00	59127,00		18378,00	83705,00
				м3		0,00	35,90	0,00	25525,00		6200,00	
10	20	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 25 см		711	61,40	61,40	43655,00	43655,00		9542,00	57453,00
				м3		0,00	18,64	0,00	13253,00		4256,00	
11	21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		711	96,45	82,01	68576,00	58309,00	1991,00	16120,00	91472,00
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	8276,00	14113,00		6776,00	
12	22	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		1422	7,23	7,23	10281,00	10281,00		2355,00	13647,00
				м2 спланированной площади		0,00	2,30	0,00	3271,00		1011,00	
			Итого по разделу 2: Грунтовые основания					397047,00	347256,00	2006,00	92594,00	528812,00
								8936,00	119667,00	0,00	39171,00	
			Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
13	23	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство в земляном полотне		1622	55,42	22,62	89891,00	36690,00	49,00	72681,00	175578,00
				м2поверхности		32,77	8,72	53153,00	14144,00		13006,00	
14	24	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		1784,2	286,00		510281,00		510281,00		551103,00
				м2							40822,00	
15	25	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см /22см/. Устройство		1622	1344,06	120,29	2180065,00	195110,00	1972903,00	56409,00	2415392,00
				м2 основания		7,43	32,09	12051,00	52050,00		178918,00	
16	26	1131-0501-0202 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см /23см/. Устройство		1622	1340,51	67,38	2174307,00	109290,00	2062130,00	31630,00	2382412,00
				м2 основания		1,78	20,38	2887,00	33056,00		176475,00	
17	27	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное М800, толщиной слоя 10 см. Устройство с применением автогрейдера		1474	759,78	222,64	1119916,00	328171,00	788192,00	83937,00	1300161,00
				м2 основания		2,41	62,30	3552,00	91830,00		96308,00	
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					6074460,00	669261,00	5333555,00	244657,00	6824646,00
								71643,00	191080,00	0,00	505529,00	
			ИТОГО по акту					6471507,00	1016517,00	5335561,00	337251,00	7353458,00
								80579,00	310747,00	0,00	544700,00	
			Временные здания и сооружения	%	3,84				282 372,79			
			Итого с временными									7635 830,79

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимнее удорожания	%	2,61				199 295,18			
			Итого с зимним удор.									7 835 125,97
			НДС	%	12,00				940 215,12			
			Итого с НДС									8 775 341,09

за Май 2022 (месяц, год) на 2-1-3 устройство кожухов из труб диаметром 200мм для про кладки кабелей к углубленным огням КТП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КТП									
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня**	м шва	90,6	1687,76	1610,64	152911,00	145924,00	63,50	38657,00	206193,50
						76,42	408,44	6923,50	37004,50		15325,50	
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночныешириной 0,3м,глубиной h=0,15м.Разборка**	м3 констр укции	4,075	402,09	268,71	1638,50	1095,00		884,00	2124,50
						133,38	67,49	543,50	275,00		202,00	
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночныешириной 0,3м,глубиной h=0,15м.Разборка**	м3 констр укции	4,075	402,09	268,71	1638,50	1095,00		884,00	2124,50
						133,38	67,49	543,50	275,00		202,00	
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	15,4945	117,00		1813,00			145,00	1958,00
5	5	412-102-0213 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т-км	201,4285	31,00		6244,50			499,50	6744,00
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/ширина по дну 0,35м,h=0,4/**	м3 грунта	1,96	1988,28	0,00	3897,00	0,00		2806,00	7239,00
						1988,28	0,00	3897,00	0,00		536,00	
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,195	2385,94	0,00	465,50	0,00		335,00	864,50
						2385,94	0,00	465,50	0,00		64,00	
8	8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.до 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,105	181455,08	0,00	19053,00	0,00	381,50	14190,00	35902,50
						177821,00	0,00	18671,00	0,00		2659,50	
9	9	СТПРАЙС	**Труба гибкая двустенная диам.200 DKC/код 121920/**	м	105	3777,64		396652,00		396652,00		428384,00
											31732,00	
10	10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы,заглушки,муфты.Установка**	шт.	9	1587,50	968,57	14287,50	8717,00		8265,00	24356,50
						618,93	308,66	5570,50	2778,00		1804,00	
11	11	СТПРАЙС	**Муфта соединительная для труб,200мм /код 015200/**	шт	3	3427,93		10284,00		10284,00		11106,50
											822,50	
12	12	СТПРАЙС	**Кольцо резиновоеуплотнительное для дв устенной трубы D 200мм /код 016200/**	шт	6	1232,20		7393,00		7393,00		7984,50
											591,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические р укава: провод первый одножильный или многожильныйв общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	106,5	116,01	1,81	12355,00	192,50	2098,00	7307,00	21235,00
						94,50	0,79	10064,00	84,00		1573,00	
14	14	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обы чной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром о т 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	23,643	70,00		1655,00		1655,00		1787,50
											132,50	
15	15	СТИРАЙС	Заглушка для двустенной трубы D 200мм /код 023200/	шт	4	2009,04		8036,00		8036,00		8679,00
											643,00	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробиз песчаного бетона В20.Устройство	м3	7,975	21658,46	1168,03	172726,00	9315,00	151137,50	13309,50	200918,50
						1539,00	294,98	12273,50	2352,50		14883,00	
17	17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,365	1511,29	0,00	3574,00	0,00		2573,50	6639,50
						1511,29	0,00	3574,00	0,00		492,00	
			Итого по разделу 1: КТП					814623,50	166338,50	577700,50	89211,00	976141,50
								62526,00	42769,00	0,00	72307,00	
			ИТОГО по акту									
								814623,50	166338,50	577700,50	89211,00	976141,50
								62526,00	42769,00	0,00	72307,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			22646,48				
			Итого с временными									998787,98
			Зимние удорожания	%	1,92			19188,64				
			Итого с зимними удорожаниями									1017976,63
			НДС	%	12,00			122157,20				
			Итого с НДС									1140133,83

за Май 2022 (месяц, год) на 2-1-4 устройство кожухов из труб диаметром 110мм для про кладки кабелей к углубленным огням КТП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КТП									
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня	м шва	320,4	1687,76	1610,64	540758,50	516049,00	224,50	136707,00	731662,50
						76,42	408,44	24485,00	130864,00		54197,00	
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные шириной 0,2м,глубиной h=0,15м.Разборка	м3 конструкции	9,61	402,09	268,71	3864,00	2582,00		2085,00	6425,00
						133,38	67,49	1282,00	648,50		476,00	
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночныеш ириной 0,2м,глубиной h=0,06м.Разборка	м3 конструкции	3,845	402,09	268,71	1546,00	1033,00		834,00	2570,50
						133,38	67,49	513,00	259,50		190,50	
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	25,5645	117,00		2991,00				3230,50
											239,50	
5	5	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	332,3385	31,00		10302,50				11126,50
											824,00	
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/шириной по дну 0,35м,h=0,4/	м3 грунта	3,36	1988,28	0,00	6680,50	0,00		4810,00	12410,00
						1988,28	0,00	6680,50	0,00		919,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,335	2385,94	0,00	799,50	0,00		575,50	1485,00
						2385,94	0,00	799,50	0,00		110,00	
8	8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,4	181455,08	0,00	72582,00	0,00	1453,50	54057,50	136770,50
						177821,00	0,00	71128,50	0,00		10131,00	
9	9	СТПРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.110 DKC/код 121911100/	м	400	1417,98		567192,00		567192,00		612567,50
											45375,50	
10	10	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	410	116,01	1,81	47564,00	742,00	8077,00	28129,50	81749,00
						94,50	0,79	38745,00	324,00		6055,50	
11	11	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	91,02	70,00		6371,50		6371,50		6881,00
											509,50	
12	12	СТПРАЙС	Заглушка для двустенной трубы D 110мм / код 023110/	шт	25	950,79		23770,00		23770,00		25671,50
											1901,50	
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штробиз песчаного бетона В20.Устройство	м3	10,415	21658,46	1168,03	225573,00	12165,00	197379,00	17382,00	262391,50
						1539,00	294,98	16028,50	3072,00		19436,50	
14	14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	3,815	1511,29	0,00	5765,50	0,00		4151,00	10710,00
						1511,29	0,00	5765,50	0,00		793,50	
			Итого по разделу 1: КТП					1515760,00	532571,00	804467,50	248731,50	1905651,00
								165427,50	135168,00	0,00	141159,50	
			ИТОГО по акту					1515760,00	532571,00	804467,50	248731,50	1905651,00
								165427,50	135168,00	0,00	141159,50	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			44211,10				1949862,10
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,92			37460,61				1987322,71
			Итого с зимними удорожаниями									
			НДС	%	12,00			238478,73				2225801,44
			Итого с НДС									

за Май 2022 (месяц, год) на 2-1-6 устройство электроколодцев и фундаментов для свето сигнального оборудования работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электроколодцы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	87,377535	351,59	351,59	30721,00	30721,00		4404,00	37935,00
						0,00	70,00	0,00	6116,00		2810,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,783215	4670,88	0,00	8329,00	0,00		5997,00	15472,00
						4670,88	0,00	8329,00	0,00		1146,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,090325	1056,56	0,00	18057,00	0,00		13001,00	33543,00
						1056,56	0,00	18057,00	0,00		2485,00	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	39,877425	19,77	19,77	788,00	788,00		254,00	1125,00
						0,00	8,83	0,00	352,00		83,00	
5	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	39,877425	8,74	8,74	349,00	349,00		112,00	498,00
						0,00	3,90	0,00	156,00		37,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,877425	186,35	83,32	7431,00	3322,00		4184,00	12544,00
						103,03	42,71	4109,00	1703,00		929,00	
7	7	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,193	292,99	292,99	9432,00	9432,00		1352,00	11647,00
						0,00	58,33	0,00	1878,00		863,00	
8	8	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т-км	807,72237	31,00		25039,00				27042,00
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвал е	м3 грунта	32,193	23,06	19,08	742,00	614,00	6,00	2003,00	
						3,78	8,52	122,00	274,00		285,00	1109,00
10	11	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В7,5,F100,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4994	15876,00		23804,00		47608,00	82,00	
											1904,00	25708,00
11	78	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	262,132605	351,59	351,59	92163,00	92163,00		13211,00	113804,00
						0,00	70,00	0,00	18349,00		8430,00	
12	79	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,349645	4670,88	0,00	24988,00	0,00		17991,00	46417,00
						4670,88	0,00	24988,00	0,00		3438,00	
13	80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	51,270975	1056,56	0,00	54171,00	0,00		39003,00	100628,00
						1056,56	0,00	54171,00	0,00		7454,00	
14	81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	119,632275	19,77	19,77	2365,00	2365,00		761,00	3376,00
						0,00	8,83	0,00	1056,00		250,00	
15	82	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	119,632275	8,74	8,74	1046,00	1046,00		336,00	1493,00
						0,00	3,90	0,00	467,00		111,00	
16	83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,632275	186,35	83,32	22293,00	9967,00		12553,00	37634,00
						103,03	42,71	12326,00	5109,00		2788,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	84	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	96,579	292,99	292,99	28297,00	28296,00		4056,00	34941,00
						0,00	58,33	0,00	5633,00		2588,00	
18	85	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	2423,16711	31,00		75118,00				81127,00
											6009,00	
19	86	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвал е	м3 грунта	96,579	23,06	19,08	2227,00	1843,00	19,00	855,00	3329,00
						3,78	8,52	365,00	823,00		247,00	
20	88	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В7,5,F100,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4982	15876,00		71413,00		142826,00		77126,00
											5713,00	
21	112	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	87,377535	351,59	351,59	30721,00	30721,00		4404,00	37935,00
						0,00	70,00	0,00	6116,00		2810,00	
22	113	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,783215	4670,88	0,00	8329,00	0,00		5997,00	15472,00
						4670,88	0,00	8329,00	0,00		1146,00	
23	114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	39,877425	19,77	19,77	788,00	788,00		254,00	1125,00
						0,00	8,83	0,00	352,00		83,00	
24	115	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	39,877425	8,74	8,74	349,00	349,00		112,00	498,00
						0,00	3,90	0,00	156,00		37,00	
25	116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,877425	186,35	83,32	7431,00	3322,00		4184,00	12544,00
						103,03	42,71	4109,00	1703,00		929,00	
26	117	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,193	292,99	292,99	9432,00	9432,00		1352,00	11647,00
						0,00	58,33	0,00	1878,00		863,00	
27	118	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	807,72237	31,00		25039,00				27042,00
											2003,00	
28	119	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвал е	м3 грунта	32,193	23,06	19,08	742,00	614,00	6,00	285,00	1109,00
						3,78	8,52	122,00	274,00		82,00	
29	121	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F100,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4994	15876,00		23804,00		47608,00		25708,00
											1904,00	
30	145	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	174,75507	351,59	351,59	61442,00	61442,00		8808,00	75870,00
						0,00	70,00	0,00	12233,00		5620,00	
31	146	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,56643	4670,88	0,00	16658,00	0,00		11994,00	30944,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		4670,88	0,00	16658,00	0,00		2292,00	
32	147	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		79,75485	19,77	19,77	1577,00	1577,00		507,00	2251,00
				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	704,00		167,00	
33	148	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		79,75485	8,74	8,74	697,00	697,00		224,00	995,00
				м3 грунта		0,00	3,90	0,00	311,00		74,00	
34	149	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		79,75485	186,35	83,32	14862,00	6645,00		8369,00	25089,00
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	8217,00	3406,00		1858,00	
35	150	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		64,386	292,99	292,99	18864,00	18865,00		2704,00	23293,00
				м3 грунта		0,00	58,33	0,00	3756,00		1725,00	
36	151	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		1615,44474	31,00		50079,00				54085,00
				т·км							4006,00	
37	152	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		64,386	23,06	19,08	1485,00	1229,00	13,00	570,00	2219,00
				м3 грунта		3,78	8,52	243,00	549,00		164,00	
38	154	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В7,5,F100,W4 ГОСТ 7473-2010		2,9988	15876,00		47609,00		95218,00		51418,00
				м3							3809,00	
39	244	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		53,776962	351,59	351,59	18907,00	18907,00		2710,00	23346,00
				м3 грунта		0,00	70,00	0,00	3764,00		1729,00	
40	245	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,097489	4670,88	0,00	5126,00	0,00		3691,00	9522,00
				м3 грунта		4670,88	0,00	5126,00	0,00		705,00	
41	246	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		26,524296	19,77	19,77	524,00	524,00		169,00	748,00
				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	234,00		55,00	
42	286	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		56,269836	351,59	351,59	19784,00	19784,00		2836,00	24430,00
				м3 грунта		0,00	70,00	0,00	3939,00		1810,00	
43	287	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,148364	2941,39	0,00	3378,00	0,00		2432,00	6275,00
				м3 грунта		2941,39	0,00	3378,00	0,00		465,00	
44	288	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		8,54334	1056,56	0,00	9027,00	0,00		6499,00	16768,00
				м3 грунта		1056,56	0,00	9027,00	0,00		1242,00	
45	289	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		19,93446	19,77	19,77	394,00	394,00		127,00	563,00
				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	176,00		42,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	290	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	19,93446	8,74	8,74	174,00	174,00		56,00	248,00
						0,00	3,90	0,00	78,00		18,00	
47	291	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,93446	186,35	83,32	3715,00	1661,00		2092,00	6272,00
						103,03	42,71	2054,00	851,00		465,00	
48	292	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,9404	292,99	292,99	8479,00	8479,00		1215,00	10470,00
						0,00	58,33	0,00	1688,00		776,00	
49	293	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	726,114636	31,00		22510,00				24311,00
50	294	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	28,9404	23,06	19,08	667,00	553,00	6,00	1801,00	
						3,78	8,52	109,00	247,00		256,00	997,00
51	295	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройст во	м3 основания	11,64	8247,57	1887,12	96002,00	21966,00	61678,00	74,00	
						1061,65	903,94	12358,00	10522,00		21278,00	126662,00
			Итого по разделу 1: Электроколодцы					1007368,00	389029,00	394988,00	9382,00	
								192197,00	94853,00	0,00	211480,00	1316354,00
			Раздел 2: Фундаменты								97506,00	
52	380	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	33,2514	351,59	351,59	11690,91	11690,68		1675,91	14436,14
						0,00	70,00	0,00	2327,50		1069,32	
53	381	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6786	2941,39	0,00	1996,14	0,00		1437,05	3707,74
						2941,39	0,00	1996,14	0,00		274,55	
54	382	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,292	1056,56	0,00	5591,36	0,00		4025,68	10386,36
						1056,56	0,00	5591,36	0,00		769,32	
55	383	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12,348	19,77	19,77	244,09	244,09		78,41	348,41
						0,00	8,83	0,00	109,09		25,91	
56	384	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	12,348	8,74	8,74	107,95	107,95		34,77	154,08
						0,00	3,90	0,00	48,18		11,36	
57	385	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,348	186,35	83,32	2301,14	1028,63		1295,68	3884,55
						103,03	42,71	1272,27	527,27		287,73	
58	386	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,29	292,99	292,99	4772,73	4772,73		684,09	5893,41
						0,00	58,33	0,00	950,23		436,59	
59	387	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	408,6171	31,00		12667,16				13680,55
60	388	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		16,29	23,06	19,08	375,68	310,91	3,18	1013,39	
											144,32	561,59

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		3,78	8,52	61,59	138,86		41,59	
61	389	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство	м3 основания	7,55	8247,57	1887,12	62269,09	14247,72	40005,91	13801,36	82156,13
						1061,65	903,94	8015,45	6824,77		6085,68	
62	398	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	37,044	351,59	351,59	13024,00	13024,00		1867,00	16082,00
						0,00	70,00	0,00	2593,00		1191,00	
63	399	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,756	2941,39	0,00	2224,00	0,00		1601,00	4131,00
						2941,39	0,00	2224,00	0,00		306,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					117264,25	45426,72	40009,09	26645,27	155421,96
								19160,81	13518,90	0,00	11512,44	
			ИТОГО по акту					1124632,25	434455,72	434997,09	238125,27	1471775,96
								211357,81	108371,90	0,00	109018,44	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			34145,20				
			Итого с временными									1506921,16
			Зимние удорожания	%	1,92			28931,65				
			Итого с зимними удорожаниями									1534852,81
			НДС	%	12,00			184182,34				
			Итого с НДС									1719035,15

за Май 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Устройство фундаментов#1.под контейнер с регулятором яркости РЯ#2.под контейнер с дизель-генератором (ДГ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент под контейнер с регулятором яркости РЯ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	130,792375	228,62	228,62	29902,00	29902,00		3917,00	36525,00
						0,00	41,60	0,00	5441,00		2706,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,045125	2430,12	0,00	9830,00	0,00		7078,00	11261,00
						2430,12	0,00	9830,00	0,00		1353,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,66375	1056,56	0,00	5984,00	0,00		4309,00	11116,00
						1056,56	0,00	5984,00	0,00		823,00	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	50,97375	19,77	19,77	1008,00	1008,00		324,00	1439,00
						0,00	8,83	0,00	450,00		107,00	
5	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	50,97375	8,74	8,74	446,00	446,00		143,00	636,00
						0,00	3,90	0,00	199,00		47,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,97375	186,35	83,32	9499,00	4247,00		5349,00	16036,00
						103,03	42,71	5252,00	2177,00		1188,00	
7	7	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	78,2	346,69	346,69	27111,00	27111,00		3886,00	33477,00
						0,00	69,02	0,00	5397,00		2480,00	
8	8	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	1931,54	31,00		59878,00			4790,00	64668,00
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвал е	м3 грунта	78,2	23,06	19,08	1803,00	1492,00	16,00	693,00	2696,00
						3,78	8,52	296,00	666,00		200,00	
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5 W4.Устро йство	м3	2,27	20633,36	1168,03	46838,00	2652,00	40693,00	3788,00	54676,00
						1539,00	294,98	3494,00	670,00		4050,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 W4.Устройство	м3	26,5	27357,15	2162,59	724964,00	57309,00	530089,00	137418,00	931373,00
						5191,20	507,23	137567,00	13442,00		68991,00	
12	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	335138,00		19002,00		19002,00		20522,00
											1520,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	349485,00		2516,00		2516,00		2717,00
											201,00	
14	14	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 25 мм	т	0,0639	18500,50	1024,06	1182,00	65,00	18,00	1022,00	2380,00
						17188,44	395,08	1098,00	25,00		176,00	
15	15	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружны й диаметр до 110 мм.Прокладка	м трубопровода	135	2448,18	640,37	330504,00	86449,00	3995,00	262574,00	640524,00
						1778,22	206,47	240060,00	27873,00		47446,00	
16	16	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации DN/O D 110 ГОСТ Р 54475-2011	м	135	791,00		106785,00		106785,00		115328,00
											8543,00	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхн ости бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхност и	133,4	937,30	20,49	125036,00	2734,00	76997,00	42537,00	180979,00
						339,62	3,25	45305,00	434,00		13406,00	
18	18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены плоские днища прямоугольных сооружений при толщ ине более 150 мм из бетона кл.В15 W4.Устройство	м3	2,5	33774,89	3396,45	84437,00	8491,00	50313,00	26393,00	119696,00
						10253,25	1347,96	25633,00	3370,00		8866,00	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Г идроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр овненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бето ну	м2 поверхности	4,51	937,30	20,49	4227,00	93,00	2603,00	1438,00	6118,00
						339,62	3,25	1532,00	15,00		453,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент под контейнер с регулятором яркости РЯ					1590952,00	221999,00	833027,00	500869,00	2259167,00
								476051,00	60159,00	0,00	167346,00	
			Раздел 2: Фундамент под контейнер с дизель-генератором (ДГ)									
20	25	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Ра зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	53,0299	228,62	228,62	12124,00	12124,00		1588,00	14809,00
						0,00	41,60	0,00	2206,00		1097,00	
21	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6401	2430,12	0,00	3986,00	0,00		2870,00	7404,00
						2430,12	0,00	3986,00	0,00		548,00	
22	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,475	1056,56	0,00	2615,00	0,00		1883,00	4858,00
						1056,56	0,00	2615,00	0,00		360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	28	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 5 м.Группа грунтов 2		22,275	19,77	19,77	440,00	441,00		142,00	629,00
				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	197,00		47,00	
24	29	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа г рунтов 2		22,275	8,74	8,74	195,00	195,00		63,00	279,00
				м3 грунта		0,00	3,90	0,00	87,00		21,00	
25	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		22,275	186,35	83,32	4151,00	1856,00		2337,00	7007,00
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	2295,00	951,00		519,00	
26	31	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		29,92	346,69	346,69	10373,00	10373,00		1487,00	12809,00
				м3 грунта		0,00	69,02	0,00	2065,00		949,00	
27	32	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		739,024	31,00		22910,00				24743,00
				т-км							1833,00	
28	33	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвал е		29,92	23,06	19,08	690,00	571,00	6,00	265,00	1031,00
				м3 грунта		3,78	8,52	113,00	255,00		76,00	
29	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5 W4.Устройство		0,82	20633,36	1168,03	16919,00	958,00	14700,00	1369,00	19751,00
				м3		1539,00	294,98	1262,00	242,00		1463,00	
30	35	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм из бетона кл.В15 W4.Устройство		9,5	27357,15	2162,59	259893,00	20545,00	190032,00	49263,00	353888,00
				м3		5191,20	507,23	49316,00	4819,00		24732,00	
31	36	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0296	335138,00		9920,00		9920,00		10714,00
				т							794,00	
32	37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0036	349485,00		1258,00		1258,00		1359,00
				т							101,00	
33	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 25 мм		0,0332	18500,50	1024,06	614,00	34,00	10,00	531,00	1237,00
				т		17188,44	395,08	571,00	13,00		92,00	
34	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутов ой кладки,кирпичу,бетону		51,04	937,30	20,49	47840,00	1046,00	29460,00	16275,00	69244,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	17334,00	166,00		5129,00	
35	40	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стеныи плоские днища прямоугольных сооружений при толщ яне более 150 мм из бетона кл.В15 W4 на сульфатос тойком портландцементе.Устройство		1,3	33774,89	3396,45	43907,00	4415,00	26163,00	13724,00	62242,00
				м3		10253,25	1347,96	13329,00	1752,00		4611,00	
36	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены.фундаменты.Гидроизоля ция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вырови енной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		4,4	937,30	20,49	4124,00	90,00	2540,00	1403,00	5969,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	1494,00	14,00		442,00	
			Итого по разделу 2: Фундамент под контейнер с дизель-генератором (ДГ)					441959,00	52648,00	274089,00	93200,00	577973,00
								92315,00	12767,00	0,00	42814,00	
			ИТОГО по акту					2032911,00	274647,00	1107116,00	594069,00	2837140,00
								568366,00	72926,00	0,00	210160,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			65821,65				
			Итого с временными									2902961,65
			Зимние удорожания	%	1,9211928			55771,49				
			Итого с зимними удорожаниями									2958733,14
			НДС	%	12,00			355047,98				
			Итого с НДС									3313781,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

за Май 2022 (месяц, год) на 2-1-8 Светосигнальное оборудование и сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	133	Т Прайс-лист	**Контейнер с дизель-генератором 320кВА,с пул ьтом управления для дистанционного управления,с п олным жизнеобеспечением**	к-т	1	123438700,00		123438700,00				123438700,00
			ИТОГО по акту					123438700,00	0,00	123438700,00		
								123438700,00	0,00	0,00	0,00	123438700,00
			В том числе:					0,00	0,00	123438700,00	0,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										123438700,00		
			НДС	%	12,00			14812644,00				
			Итого с НДС									138251344,00

за Май 2022 (месяц, год) на 4-1- 1 устройство фундаментов под ТП ССО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в тран шеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	173,6397	228,62 0,00	228,62 41,60	39698,00 0,00	39697,00 7223,00		5201,00 3592,00	48491,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,3703	2430,12 2430,12	0,00 0,00	13050,00 13050,00	0,00 0,00		9396,00 1796,00	24242,00
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи.пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,2705	1056,56 1056,56	0,00 0,00	12965,00 12965,00	0,00 0,00		9334,00 1784,00	24083,00
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ ении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	110,4345	19,77 0,00	19,77 8,83	2183,00 0,00	2183,00 975,00		702,00 231,00	3116,00
5	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 2**	м3 грунта	110,4345	8,74 0,00	8,74 3,90	965,00 0,00	966,00 431,00		310,00 102,00	1377,00
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	110,4345	186,35 103,03	83,32 42,71	20579,00 11378,00	9202,00 4717,00		11588,00 2573,00	34740,00
7	7	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	56,305	292,99 0,00	292,99 58,33	16497,00 0,00	16497,00 3284,00		2365,00 1509,00	20371,00
8	8	412-102-0213 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**		1412,69245	31,00		43793,00				47296,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т-км							3503,00	
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отва ле		56,305	23,06	19,08	1298,00	1075,00	11,00	499,00	1941,00
				м3 грунта		3,78	8,52	213,00	480,00		144,00	
10	11	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.500мм.Устройс тво		30,81	8247,57	1887,12	254108,00	58142,00	163256,00	56321,00	335263,00
				м3 основания		1061,65	903,94	32709,00	27850,00		24834,00	
11	12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху д о 1000 мм из бетона кл.В15 W4.Устройство		37	27357,15	2162,59	1012215,00	80016,00	740124,00	191866,00	1360407,00
				м3		5191,20	507,23	192074,00	18768,00		96326,00	
12	13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0384	335138,00		12869,00		12869,00		13899,00
				т							1030,00	
13	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0096	349485,00		3355,00		3355,00		3623,00
				т							268,00	
14	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм		0,048	24358,78	1080,22	1169,00	52,00	14,00	1021,00	2365,00
				т		22990,56	395,08	1104,00	19,00		175,00	
15	16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка		0,2312	716496,75	1500,75	165654,00	347,00	158394,00	6436,00	185857,00
				т		29900,00	690,27	6913,00	160,00		13767,00	
16	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		10,404	254,53	5,81	2648,00	60,00	1594,00	693,00	3608,00
				м2		95,52	0,98	994,00	10,00		267,00	
17	18	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружный диаметр до 110 мм.Прокладка		40	2448,18	640,37	97927,00	25615,00	1184,00	77800,00	189785,00
				м трубопровода		1778,22	206,47	71129,00	8259,00		14058,00	
18	19	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации DN/OD 100 ГОСТ Р 54475-2011		40	791,00		31640,00		31640,00		34171,00
				м							2531,00	
19	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		124,5	937,30	20,49	116694,00	2551,00	71860,00	39699,00	168904,00
				м2поверхности		339,62	3,25	42283,00	405,00		12511,00	
			ИТОГО по акту					1849307,00	236403,00	1184301,00	413231,00	2443539,00
								384812,00	72581,00	0,00	181001,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			56690,10				
			Итого с временными									2500229,10
			Зимние удорожания	%	1,9211928			48034,22				
			Итого с зимними удорожаниями									2548263,33
			НДС	%	12,00			305791,60				
			Итого с НДС									2854054,93

за Май 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Ограждение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Периметровое ограждение									
1	1	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1205,28	384,65	384,65	463610,93	463611,01		57691,42	563006,52
				м3 грунта		0,00	66,48	0,00	80127,03		41704,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине повер ху до 1000 мм В20F200W6.Устройство	м3	37,94	28016,90	2162,59	1062961,21	82048,64	783958,41	196740,56	1360477,92
3	3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные толщиной 10 см. Устройство	м3 подушки	3,3	5191,20	507,23	196954,16	19244,29		100776,15	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,31263	9545,42	253,08	31499,88	835,21	22462,51	7253,39	41853,54
						2485,51	131,14	8202,17	432,77		3100,27	
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,87229	349485,00		109259,50		109259,50	8740,80	118000,30
						346394,00		3073308,01		3073308,01	245864,64	3319172,65
6	6	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ди аметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05	402152,00		20107,63		20107,63	1608,60	21716,23
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1160,6	19,77	19,77	22945,07	22945,06		7378,60	32749,55
						0,00	8,83	0,00	10248,13		2425,88	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грун та	1160,6	186,35	83,32	216277,80	96701,26		121785,03	365107,84
						103,03	42,71	119576,62	49569,26		27045,01	
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены.фундаменты.Гидроизоля ция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	433,58	937,30	20,49	406394,50	8884,06	250258,02	138255,23	588221,73
						339,62	3,25	147252,42	1409,14		43572,00	
10	10	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015	Ограждения.Устройст во	м	500	1594,54	421,49	797270,03	210744,99	87740,02	640013,43	1552266,17
						997,57	187,64	498785,02	93820,00		114982,71	
11	19	214-209-0409 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглероди стая общего назначения,обычного качества,термически не обработанная,оцинкованная,диаметром 2,5 м м ГОСТ 3282-74	кг	500	561,00		280500,00		280500,00	22439,61	302939,61
			Итого по разделу 1: Периметровое ограждение					6484134,56	885770,24	4627594,10	1169117,66	8265512,06
								970770,39	254850,62	0,00	612259,84	
			Раздел 3: Смотровая вышка									
12	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	242,6	2025,10	0,00	491289,00	0,00		353728,00	912618,00
						2025,10	0,00	491289,00	0,00		67601,00	
13	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В15F200W6.Устройство	м3	4,42	22959,98	1168,03	101483,00	5163,00	89518,00	7377,00	117569,00
						1539,00	294,98	6802,00	1304,00		8709,00	
14	24	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 В20F200W6.Устройство	м3	21,4	24268,02	548,19	519336,00	11731,00	425202,00	79315,00	646543,00
						3850,56	222,29	82402,00	4757,00		47892,00	
15	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	349485,00		27959,00		27959,00	2237,00	30196,00
16	26	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 ммСТ РК 2591-2014	т	0,06	343539,00		20612,00		20612,00	1649,00	22261,00
17	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметр ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	346394,00		31175,00		31175,00	2494,00	33669,00
18	28	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,72	335138,00		911575,00		911575,00	72926,00	984501,00
19	29	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01	402152,00		4022,00		4022,00	322,00	4344,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция 6 оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	82	937,30 339,62	20,49 3,25	76859,00 27849,00	1680,00 266,00	47330,00	26147,00 8240,00	111246,00
21	31	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	10,794	213539,47 195240,00	13024,56 3342,18	2304945,00 2107421,00	140587,00 36075,00	56937,00	1479012,00 302717,00	4086674,00
22	32	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,377468	458917,00		173226,00		173226,00	13858,00	187084,00
23	33	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	8,57599	459047,00		3936782,00		3936782,00	314943,00	4251725,00
24	34	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42517	489955,00		208314,00		208314,00	16665,00	224979,00
25	35	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	1,414468	418030,00		591290,00		591290,00	47303,00	638593,00
26	36	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015	Устройство с обшивкой фанерой содной стороны	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42	4073,00 1499,04	9,29 2,77	171066,00 62960,00	390,00 116,00	107716,00	56768,00 18227,00	246061,00
27	37	1110-0106-0209 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	2,88	6407,48 2999,36	138,68 68,01	18454,00 8638,00	400,00 196,00	9416,00	7951,00 2112,00	28517,00
28	38	223-101-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,88	52166,00		150238,00		150238,00	12019,00	162257,00
29	39	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	3,2	4143,52 1688,20	128,12 63,45	13259,00 5402,00	410,00 203,00	7447,00	5045,00 1464,00	19768,00
30	40	223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	3,2	8073,00		25834,00		25834,00	2067,00	27901,00
31	41	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148,00		8296,00		8296,00	664,00	8960,00
32	42	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	2	2347,00		4694,00		4694,00	376,00	5070,00
33	43	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24	760,54 448,56	178,35 60,04	18253,00 10765,00	4280,00 1441,00	3207,00	8422,00 2134,00	28809,00
34	44	214-204-0307 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	м2	24,48	3118,00		76329,00		76329,00	6106,00	82435,00
35	45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта	4,5	2025,10 2025,10	0,00 0,00	9113,00 9113,00	0,00 0,00		6561,00 1254,00	16928,00
36	46	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня,толщиной 12 (10) см.Устройство	м2 п окрытия	45	1267,32 324,89	161,77 51,63	57029,00 14620,00	7279,00 2323,00	35130,00	18299,00 6026,00	81354,00
37	47	1127-0801-0107 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,75 м из монолитного цементобетона В20F200W6,толщиной20 (10) см.Устройство		45	2346,70	132,08	105601,00	5944,00	92508,00	9752,00	124581,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия полосы		158,88	41,78	7150,00	1880,00		9228,00	
38	48	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 заодин раз (+на два раза)	м2	393	349,90	6,09	137511,00	2393,00	102388,00	22849,00	173189,00
						83,28	0,98	32729,00	385,00		12829,00	
39	49	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ не огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-140 (+на двараза)	м2	393	471,07	5,43	185131,00	2134,00	166781,00	11365,00	212216,00
						41,26	0,65	16215,00	255,00		15720,00	
			Итого по разделу 3: Смотровая вышка					10379675,00	182391,00	7313926,00	2092591,00	13470048,00
								2883355,00	49201,00	0,00	997782,00	
			ИТОГО по акту					16863809,56	1068161,24	11941520,10	3261708,66	21735560,06
								3854125,39	304051,62	0,00	1610041,84	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			504264,99				22239825,05
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,9211928			427269,92				2266094,97
			Итого с зимними удорожаниями									
			НДС	%	12,00			2720051,40				25387146,37
			Итого с НДС									

за Май 2022 (месяц, год) на 4-1- 2 монтаж сетей электроснабжения 10кВ и 0,4кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16 04 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство ВЛ 10 кВ									
1	9	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	85	88543,00		7526155,00		15052310,00		8128247,78
											602092,78	
2	36	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	340	1365,00		464100,00		464100,00		501228,00
											37128,00	
3	47	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	13392,00		562464,00		562464,00		607461,24
											44997,24	
4	79	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном каб еле в траншее	м	6000	549,91	452,29	3299459,82	2713740,01		1273406,72	4938696,00
						97,62	197,15	585719,81	1182900,30		365829,46	
5	92	243-701-0603 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	10	569876,00		5698759,82		5698759,82		6154660,28
											455900,46	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ 10 кВ					17550938,64	2713740,01	21777633,82	1273406,72	20330293,30
								585719,81	1182900,30	0,00	1505947,94	
			Раздел 2: КТПН 2х250									
6	96	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ -250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1238943,00		2477886,00				2477886,00
			Итого по разделу 2: КТПН 2х250							2477886,00		
								2477886,00	0,00	0,00	0,00	2477886,00
								0,00	0,00	2477886,00	0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					20028824,64	2713740,01	21777633,82	1273406,72	22808179,30
								585719,81	1182900,30	2477886,00	1505947,94	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2477886,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,32			471662,80				
			Итого с временными									20801956,10
			Зимние удорожания	%	1,92			399645,68				
			Итого с зимними удорожаниями									21201601,79
			НДС	%	12,00			2841538,53				
			Итого с НДС									26521026,32

за Май 2022 (месяц, год) на 4-2-1 Электроосвещение периметра по ограждению аэропорта работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Опоры освещения									
1	2	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Установка стальных опор с буреннемкотлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта I при глубине бурения 2 м**	опора	151	9002,61 3221,46	5781,15 2586,63	1359394,00 486440,00	872954,00 390581,00		701617,00 164881,00	2225892,00
2	6	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	шт.	151	14356,28 6219,16	7419,14 2664,54	2167798,00 939093,00	1120291,00 402346,00	108415,00	965836,00 250691,00	3384325,00
3	8	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	шт.	151	11504,92 4674,38	4752,56 1711,98	1737244,00 705832,00	717637,00 258509,00	313775,00	694325,00 194526,00	2626095,00
4	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Монтаж выключателя**	шт	151	3243,74 1602,00	27,90 0,00	489805,00 241902,00	4213,00 0,00	243690,00	174169,00 53118,00	717092,00
5	11	247-204-0624 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ABB S20 1 1P 6A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	151	1640,00		247640,00		247640,00	19811,00	267451,00
6	18	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или м ногожильный в общей оплетке,суммарное сечение до70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1963	248,66 204,75	12,69 5,53	488120,00 401924,00	24910,00 10855,00	61285,00	297201,00 62826,00	848147,00
7	19	243-105-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (о к)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,963	220596,00		433030,00		433030,00	34642,00	467672,00
8	28	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массо й 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4480,10 3380,00	95,24 39,51	4480,00 3380,00	96,00 40,00	1005,00	2462,00 555,00	7497,00
9	29	Т Прайс-лист	**Ящики управления ЯУО 9601-3874**	шт.	4	160835,71		643343,00		643343,00		643343,00
10	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3243,74 1602,00	27,90 0,00	6487,00 3204,00	56,00 0,00	3228,00	2307,00 704,00	9498,00
11	31	С Прайс-лист	**Выключатель авто матический силовой трехполюсный на ток 16А в литомкорпусе ABB Sace Tmax XT1 TMD**		1	47817,05		47817,00		47817,00	3825,00	51642,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	32	С Прайс-лист	Выключатель авто матический силовой трехполюсный на ток 20А в литомкорпусе ABB Sace Tmax XT1 TMD		1	47817,05		47817,00		47817,00		51642,00
											3825,00	
13	33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на констр укции на стене или колонне	шт.	6	6052,06	124,34	36312,00	746,00	16342,00	14012,00	54350,00
						3204,00	39,51	19224,00	237,00		4026,00	
14	34	С Прайс-лист	Выключатель автоматический силовой трехполюсный на ток 32А в литом корпусе ABB Sace Tmax XT1 TMD		1	46587,59		46588,00		46588,00		50315,00
											3727,00	
15	35	С Прайс-лист	Выключатель автоматический силовой трехполюсный на ток 25А в литом корпусе ABB Sace Tmax XT1 TMD		1	46587,59		46588,00		46588,00		50315,00
											3727,00	
16	36	С Прайс-лист	Выключатель автоматический силовой трехполюсный на ток 40А в литом корпусе ABB Sace Tmax XT1 TMD		4	48208,66		192835,00		192835,00		208162,00
											15427,00	
17	37	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	12	1275,71	18,81	15309,00	225,00	1292,00	9963,00	27194,00
						1149,20	3,95	13790,00	47,00		2022,00	
18	38	247-204-1646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00		3510,00		3510,00		3791,00
											281,00	
19	39	247-204-1648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1531,00		6124,00		6124,00		6614,00
											490,00	
20	40	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535,00		3070,00		3070,00		3316,00
											246,00	
21	41	247-208-1453 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6613И,100 А,3р,230 В,типа ИЭК	шт.	4	54465,00		217860,00		217860,00		235289,00
			Итого по разделу 1: Опоры освещения								17429,00	
								8241171,00	2741128,00	2041911,00	2861892,00	11939842,00
								2814789,00	1062615,00	643343,00	836779,00	
			Раздел 2: Прокладка кабеля									
22	42	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Т1)	м3 грунта	156,84	238,84	238,84	37459,68	37459,68		4907,71	45756,83
						0,00	43,46	0,00	6816,27		3389,44	
23	43	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 гру ппы до 5 м	м3	420	19,77	19,77	8303,44	8303,44		2670,34	11851,84
						0,00	8,83	0,00	3708,67		878,06	
24	44	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	(+до 10 м)	м3	420	18,55	18,55	7790,90	7790,90		2340,56	10942,04
						0,00	7,74	0,00	3250,76		810,58	
25	45	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном каб еле в траншее	м	512,8	549,91	452,29	281993,80	231934,30		108833,80	422093,80
						97,62	197,15	50059,50	101098,50		31266,20	
26	46	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее одни.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1006,9	162,16	129,62	163278,90	130514,30		64551,20	246056,50
						32,54	56,50	32764,50	56889,80		18226,40	
27	47	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канал о-километр трубопровода	0,785	181455,08	0,00	142442,00	0,00	2853,00	106088,00	268412,00
						177821,00	0,00	139589,00	0,00		19882,00	
28	48	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6	м	785	1590,00		1248150,00		1248150,00		1348002,00
											99852,00	
29	50	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покры тий	м кабеля	6671	805,16	432,05	5371222,12	2882205,85	426810,86	2270387,06	8252938,02
						309,13	163,56	2062206,08	1091108,92		611328,84	
30	52	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 9 к г.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короба х		459	1176,24	626,86	539894,00	287729,00	20660,00	243342,00	845895,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		504,37	231,96	231506,00	106470,00		62659,00	
31	58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		46,07	19,77	19,77	911,00	911,00		293,00	1300,00
				м3		0,00	8,83	0,00	407,00		96,00	
32	59	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	(+до 10 м)		46,07	18,55	18,55	855,00	855,00		257,00	1201,00
				м3		0,00	7,74	0,00	357,00		89,00	
33	60	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная дл я 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечениеодной жилы до 185 мм2.Монтаж оборудования		27	19277,47	90,64	520492,00	2448,00	78754,00	317057,00	904553,00
				шт.		16270,00	39,51	439290,00	1067,00		67004,00	
34	61	243-903-5005 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X150-240-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией,с броней,с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		27	35359,00		954693,00		954693,00		1031068,00
				шт.							76375,00	
35	62	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическ ая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,се чение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оборудования		6	37352,42	23835,60	224115,00	143013,00	3005,00	93197,00	342697,00
				ш т.		13016,00	8557,38	78096,00	51344,00		25385,00	
36	63	243-903-2108 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип EPKT-0063-CEE01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изол яцией,с ленточной броней,без наконечников на нап ряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		6	23869,00		143214,00		143214,00		154671,00
				шт.							11457,00	
37	64	252-207-2610 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТР 51177-98		755	3327,00		2511885,00		2511885,00		2712836,00
				шт.							200951,00	
			Итого по разделу 2: Прокладка кабеля					12156699,84	3733164,47	5390024,36	3213924,67	16600274,03
								3033511,08	1422517,92	0,00	1229649,52	
			ИТОГО по акту					20397870,84	6474292,47	7431935,36	6075816,67	28540116,03
								5848300,08	2485132,92	643343,00	2066428,52	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							643343,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,32			647205,13				
			Итого с временными									28543978,16
			Зимние удорожания	%	1,9211928			548384,85				
			Итого с зимними удорожаниями									29092363,02
			НДС	%	12,00			3568284,72				
			Итого с НДС									33303990,74

за Май 2022 (месяц, год) на 5-2-1 Видеонаблюдение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж		7	5105,58	5,88	35739,00	41,00		21776,00	62116,00
				камера		5099,70	0,00	35698,00	0,00		4601,00	
2	2	Т Прайс-лист	Видеокамера сетевая, поворотная, уличная с ИК DS-2DF8236I-AELW		7	2430248,42		17011739,00				17011739,00
				шт						17011739,00		
3	3	Т Прайс-лист	Видеорегистратор 256 каналов Blazer PRO		1	4651827,87		4651828,00				4651828,00
				шт						4651828,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	С Прайс-лист	Крепление на балку с монтажной коробкой DS-1604ZJ BOX POLE	шт	7	66604,18		466229,00		466229,00		503527,00
5	5	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	152	5950,90	10,80	904537,00	1642,00		37298,00	
						5940,10	0,00	902895,00	0,00		550766,00	1571727,00
6	8	С Прайс-лист	Монтажная коробка для видеокамерыDS-1260ZI	шт	152	10400,36		1580855,00		1580855,00	116424,00	
7	9	Т Прайс-лист	POE инжектор 60 кВт	шт	6	80557,91		483347,00			126468,00	1707323,00
8	10	Т Прайс-лист	Жесткий диск HDD WD80PURX	шт	16	196004,52		3136072,00		483347,00		483347,00
9	11	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене	шт.	4	18668,78	4043,13	74675,00	16172,00	3136072,00		3136072,00
						13941,00	1764,01	55764,00	7056,00	3136072,00	47115,00	131533,00
10	12	Т Прайс-лист	Управляющая рабочая станция OEM	шт	2	367075,89		734152,00			9743,00	
11	13	Т Прайс-лист	Монитор LCD 23,6	шт	1	270538,32		270538,00		734152,00		734152,00
12	14	Т Прайс-лист	Коммутатор на 16 оптических портов SFP MGSW24160F	шт	1	33624,60		33625,00		270538,00		270538,00
13	15	Т Прайс-лист	Коммутатор на 8 портов, индустриальный IGS-10020HPT	шт	26	210151,74		5463945,00		33625,00		33625,00
14	16	Т Прайс-лист	Блок питания для коммутаторов IGS 10020 HPT PWR-240-48	шт	27	57207,82		1544611,00		5463945,00		5463945,00
15	17	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене	шт.	2	18668,78	4043,13	37338,00	8086,00	1544611,00		1544611,00
						13941,00	1764,01	27882,00	3528,00	1369,00	23558,00	65768,00
16	18	Т Прайс-лист	Монитор видеонаблюдения DS-D5043FL	ш т	2	591120,95		1182242,00			4872,00	
17	19	С Прайс-лист	Кронштейн настольный для мониторов DS-DM4 301B	шт	2	7427,79		14856,00		1182242,00		1182242,00
18	20	Т Прайс-лист	SFP модуль,1000M Fiber Transceiver Single-Mode MGB TLX	шт	56	17533,80		981893,00		14856,00		16044,00
19	21	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт,рабочее место,масса до 0,3 т.Монтаж оборудования	шт.	1	31707,18	4211,44	31707,00	4211,00	981893,00	1188,00	
						26424,00	1845,36	26424,00	1845,00	1072,00	21202,00	57142,00
20	23	Т Прайс-лист	Патч панель cat 5e Ship	шт	1	12256,95		12257,00			4233,00	
21	24	Т Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 2700вт SMT3000RMI2U	шт	1	1268162,50		1268162,00		12257,00		12257,00
22	25	С Прайс-лист	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPS SM 16 PORT	шт	1	24798,75		24799,00		1268162,00		1268162,00
23	26	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76	7251,20	30494,00	7251,00	24799,00	1984,00	
						21151,00	3160,80	21151,00	3161,00	2092,00	17504,00	51838,00
24	27	Т Прайс-лист	Шкаф серверный Server case Toten AS6042.8101 42U в комплекте полки,блок розеток и вентиляторы)	шт	1	286571,29		286571,00			3840,00	
25	28	Т Прайс-лист	Горизонтальный организатор с крышкой (ПЕНАЛ)1U	шт	2	3851,92		7704,00		286571,00		286571,00
26	29	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	24	30493,76	7251,20	731850,00	174029,00	7704,00	420108,00	7704,00
						21151,00	3160,80	507624,00	75859,00	50197,00	92157,00	1244115,00
27	30	Т Прайс-лист	Термошкаф с фальшпанелью и обогревом S N-БГ-500-400-250Т	шт	24	191047,53		4585141,00				4585141,00
28	31	Т Прайс-лист	Шкаф (оптический бокс) ОРК/ОРБ-32 8 FCпортов	шт	24	19105,11		458523,00		4585141,00		458523,00
29	32	С Прайс-лист	Патчкорд FC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX	шт	60	3234,86		194092,00		458523,00		209619,00
30	33	Т Прайс-лист	Силовой автомат 16А	шт	24	9552,56		229261,00		194092,00	15527,00	
										229261,00		229261,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	34	С Прайс-лист	Зажим наборный ЗНИ-10мм2	шт	97,5	377,04		36761,00		36761,00		39702,00
											2941,00	
32	35	С Прайс-лист	Шнур HDMI-HDMI-5мм	шт	2	5557,18		11114,00		11114,00		12003,00
											889,00	
33	36	С Прайс-лист	Патчкорд RJ 45	шт	10	2156,57		21566,00		21566,00		23291,00
											1725,00	
34	44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1570	371,16	163,45	582721,00	256617,00	70666,00	247524,00	896665,00
						162,70	56,27	255439,00	88344,00		66420,00	
35	45	243-116-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,73	1584788,00		1156895,00		1156895,00		1249447,00
											92552,00	
36	46	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечением3х1,5 мм2	км	0,05	203613,00		10181,00		10181,00		10995,00
											814,00	
37	47	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подзем ный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,79	218116,00		172312,00		172312,00		186097,00
			ИТОГО по акту								13785,00	
								48460332,00	468049,00	3817795,00	1349553,00	50407346,00
								1832877,00	179793,00	42341611,00	597461,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							42341611,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,32				187 125,05			
			Итого с временными									8 252 860,05
			Зимние удорожания	%	1,9211928				158 553,35			
			Итого с зимним удор.									50 753 024,41
			НДС	%	12,00				6 090 362,93			
			Итого с НДС									56 843 387,33
			ВСЕГО по смете с учетом НДС									1 203 478 820,59

С учетом скидки

1 116 438 986,04

Заказчик:

Зам. руководителя _____ Самуратов С.З.

Представитель Заказчика _____ Алипбаев М.С.

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "KazTransStalBuilding" _____ Рысалиев М.Б.

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Дизайн-центр Диполь" _____ Суворов Д.Ю.

М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Исполнительный директор _____ Жуматаев А.Г.

М.П.