Ззаказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природоиспользования города Астана" **Форма 2 в**
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Наименование стройки: Рекультивация городского старого полигона по захоронению ТБО в городе Астана
Наименование объекта: Рекультивация городского старого полигона по захоронению ТБО в городе Астана

А К Т
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 2001г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге ____ %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей ____ машинистов	
				Всего ____ з/п рабочих-строителей	экспл. Машин ____ з/п рабочих-строителей	Всего ____ з/п рабочих-строителей	экспл. Машин ____ в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
		ОГРАЖДЕНИЕ Ог-1 ИЗ монлитного Ж/БЕТОНА								
1	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, из бетона кл.В15								
			69	5964,49	112,36	411550	7753	77082	6,34	437
		м3		1021,50	42,44	70484	2928	105	0,21	14
2	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,35	62000,00		83700				
		т								
3	E0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм, из бетона кл.В7,5								
			15	9945,47	250,46	149182	3757	38699	14,90	224
		м3		2362,50	94,61	35438	1419	105	0,46	7
4	E0108-6-9	Кладка стен в фундаменте								
			10	4936,21	296,60	49362	2966	12107	5,95	60
		м3		915,75	110,25	9158	1103	118	0,54	5
5	E0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания В-3								
			0,4766	30829,10	17434,99	14693	8310	4323	41,40	20
		т		7650,00	2428,67	3646	1158	90	8,15	4
6	C12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
			0,495664	99810,00		49472				
		т								
7	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			2	844,00		1688				
		шт								

									3000
8 С11011-819	Петля накладная								
		8	40,00		320				
	шт								
9 Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		25,228	16,58	0,02	418	1	94	0,02	1
	м2		4,16		105		90		
10 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		58,45	21,55	4,52	1259	264	966	0,11	6
	м3		17,03		995		97		
11 Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
		584,5	114,43	17,83	66886	10419	8922	0,04	24
	м2		6,41	5,07	3747	2962	133	0,02	11
12 Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщины 30 см								
		10521	7,50		78929				
	м2								
13 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщиной 100 мм								
		1169	598,08	24,55	699150	28699	70499	0,26	307
	м2		39,83	9,20	46561	10755	123	0,04	52
14 Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, толщиной 100 мм								
		58,45	4112,89		240398		40764	3,66	214
	м3		567,00		33141		123		
15 Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		4,3253	5239,08	327,33	22661	1416	9146	11,60	50
	1т		1890,00	123,75	8175	535	105	0,60	3
16 С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		4,3253	67700,00		292823				
	т								
17 Е0127-38-1	Устройство бетонных покрытий, толщина слоя 16 см								
		584,5	635,51	14,12	371453	8256	35806	0,27	156
	м2		42,98	3,08	25122	1800	133	0,01	7
18 Е0127-38-2	Устройство бетонных покрытий, толщина слоя 1 см до толщины 20 см								
		584,5	35,59		20801		700	0,01	3
	м2		0,90		526		133		
Покрытие проездов									
19 Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		95,7	709,06	68,13	67857	6520	4346	0,14	14
	м3		21,38	12,76	2046	1221	133	0,04	4
20 Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
		957	179,71	34,56	171978	33075	18317	0,04	38
	м2		6,01	8,38	5752	8021	133	0,03	28

									3000
21 Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
	м2	957	64,39 0,50	6,84 2,00	61624 479	6543 1919	3188 133		3 1
22 Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
	м2	957	317,47 5,94	15,35 5,06	303818 5685	14691 4842	14001 133	0,03 0,02	32 17
23 Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщ.5см)								
	м2	1914	36,76 0,01		70353 19		25 133		
Электроосвещение территории ТБО									
24 Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
	кан.-км	0,106	21603,38 20790,00		2290 2204		2424 110	133,00	14
25 С130804-11	Трубы из полиэтилена, Dн 50 мм								
	10м	10,6	2130,00		22578				
26 Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг								
	м	1010,6	27,70 19,70	2,10 0,50	27994 19909	2122 505	19393 95	0,10	101 3
27 Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг								
	м	55,2	38,10 28,80	3,20 0,70	2103 1590	177 39	1547 95	0,15	8
28 С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
	1000м	0,104	64596,00		6718				
29 С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
	1000м	0,09	78650,00		7079				
30 СЦена фирмы	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
	1000м	0,36	103701,43		37333				
31 С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2								
		0,03	100346,00		3010				

		1000м								
32 Ц0108-412-1	Затягивание проводов в опору наружного освещения: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 1,5 мм2									
		143,4	8,50	0,10	1219	14	994	0,05	7
	м		7,30		1047		95		
33 Ц0108-412-9	Затягивание проводов в опору наружного освещения: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 1,5 мм2									
		286,8	5,40	0,10	1549	29	1008	0,02	6
	м		3,70		1061		95		
34 Ц0108-595-1	Светильник прожекторного типа на кронштейнах									
		47	731,00	282,00	34357	13254	21914	2,30	108
	шт		410,00	80,80	19270	3798	95	0,47	22
35 СЦена фирмы	Прожектор 150W								
		21	8313,52		174584				
	шт								
36 Сцена фирмы	Прожектор на 2 ламп								
		26	4567,84		118764				
	шт								

	Всего прямые затраты	3 669 953	148 266	1 833
		296 160	43 005	178
	В том числе стоимость материалов, тенге	3 182 522		
	Накладные расходы, тенге	386 265		
	- заработная плата, тенге	650 243		
	- трудоемкость, чел-ч	2 146		
	Ненормируемые и непривиденные затраты (6,00%)	243 373		
	Всего	**4 299 591**		
	Временные здания и сооружения (1,6 %)	64 494		
	- сметная заработная плата, тенге	95 353		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	548		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время (2,31 %)	32 992		
	- сметная заработная плата, тенге	159 170		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	959		
	Единовременные вознаграждения за выслугу лет (1 %)	15 673		
	на оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17 456		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 430 206**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп =2,556)	**9 533 804**		
	- материалы, тенге	7 090 997		
	- сметная заработная плата, тенге	2 321 487		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4 425		
	Налог (2 %)	**190 676**		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	9 724 480
НДС (12 %)	1 166 938
Всего по акту с учетом НДС(12 %)	10 891 418

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны — Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления — С.Исаев

Руководитель отдела Управления — М.Гайсин

Главный специалист отдела управления отходами — Д.Бримжанов

Эксперт отдела технического надзора и аудита процесса строительства: — Б.Жаркенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Рзаев К.А.