91320

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сквера в районе пересечения проспекта Богенбай батыра и Женис в г.Астана**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Строительство сквера в районе пересечения проспекта Богенбай батыра и Женис в г.Астана**
наименование, адрес

Договор **№127 от 25.12.2017 г.**

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
Локальная смета 4-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**105,8949**	**27,84**	**26,18**	**2948**	**2772**	**910**	**0,01**	**1**
				м3	**1,66**	**7,2**	**176**	**762**	**97**	**0,03**	**3**
2	2	1-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**3,2751**	**262,72**	**0**	**860**	**0**	**972**	**1,85**	**6**
				м3	**262,72**	**0**	**860**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	3	1-166-1	**Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей**	**36,39**	**122,18**	**0**	**4446**	**0**	**5024**	**0,89**	**32**
				м3	**122,18**	**0**	**4446**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	4	1-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**58,224**	**3,35**	**3,35**	**195**	**195**	**66**	**0**	**0**
				м3	**0**	**1,16**	**0**	**68**	**97**	**0**	**0**
5	5	1-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	**58,224**	**14,12**	**12**	**822**	**699**	**247**	**0,01**	**1**
				м3	**1,62**	**2,75**	**94**	**160**	**97**	**0,01**	**1**
6	6	1-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**58,224**	**21,55**	**4,52**	**1254**	**263**	**962**	**0,11**	**6**
				м3	**17,03**	**0**	**992**	**0**	**97**	**0**	**0**
7	7	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**14,556**	**134,1**	**0**	**1952**	**0**	**2206**	**0,97**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	м3	134,1	0	1952	0	113	0	0
9	9	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	0,102 км	345952,38 22500	0 0	35287 2295	0 0	2525 110	144 0	15 0
10	10	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	24 яма	162,72 18,86	143,86 36,68	3905 453	3453 880	1293 97	0,13 0,14	3 3
11	11	33-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	8,64 м3	5787,68 771,75	95,97 36,25	50006 6668	829 313	7330 105	4,9 0,18	42 2
12	12	2-1-245	Опоры освещения ОГК для консольных светильников, Н-5,0 м, тип ОНО-5,0	1,6758 1т	4347,01 1977,75	1831,4 625,01	7285 3314	3069 1047	4580 105	12 2,34	20 4
13	13	2-1-245	Опоры освещения торшерного типа с двумя светильниками, тип ОНО-4,0	0,792 т	143295		113490				
14	14	2-1-245	Фундаментная часть, тип ФЧ-4,0-5,5	0,219 т	143295		31382				
15	15	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	0,6648 т	143295		95263				
16	16	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	292 м	36,7 8,8	27,8 6,9	10716 2570	8118 2015	4355 95	0,06 0,04	18 12
17	17	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	99 м	11,2 3,3	7,9 2	1109 327	782 198	498 95	0,02 0,01	2 1
18	18	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	292 м	32,4 8,6	23,7 5,9	9461 2511	6920 1723	4022 95	0,06 0,03	18 10
19	19	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	99 м	18,8 4,5	14,2 3,5	1861 446	1406 347	752 95	0,03 0,02	3 2
20	20	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2,56 1000 шт	7115		18214				
21	21	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	102 м	27,7 19,7	2,1 0,5	2825 2009	214 51	1957 95	0,1 0	10 0
22	22	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	422 м	26,4 19,1	3,1 0,5	11141 8060	1308 211	7858 95	0,11 0	46 1
23	23	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4 х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3417 км	124580		42569				
24	24	16-1-472	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0622 км	108410		6745				
				0,1306 км	98685		12884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	102	27,7	2,1	2825	214	1957	0,1	10
				м	19,7	0,5	2009	51	95	0	0
26	26	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,104	41426		4310				
				км							
27	27	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	40	66,8	18,1	2672	724	916	0,12	5
				м	20,3	3,8	812	152	95	0,02	1
28	28	16-1-137	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	94141		3841				
				км							
29	29	33-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	18	1745,38	1411,25	31417	25403	10827	2,01	36
				шт	333	239,85	5994	4317	105	0,81	15
30	30	17-3-63	Светильники, тип РКУ 09С-250-102 У1 ГОСТ 8045-82	18	5241		94338				
				шт							
31	31	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	18	537		9666				
				шт							
32	32	8-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	12	980,42	541,91	11765	6503	3541	1,02	12
				шт	197,88	112,73	2375	1353	95	0,65	8
33	33	17-3-51	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82	12	4377		52524				
				шт							
34	34	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	12	496		5952				
				шт							
35	35	8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	24	843,5	19,5	20244	468	10974	3	72
				шт	479	2,3	11496	55	95	0,01	0
36	36	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	24	1660		39840				
				шт							
37	37	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	72	247,7	20,7	17834	1490	7702	0,7	50
				шт	111	1,6	7992	115	95	0,01	1
38	38	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	168	51,7	2,8	8686	470	4437	0,16	27
				м	27,5	0,3	4620	50	95	0	0
			ИТОГО:				772534	65298			450
			Накладные расходы :				72471	13868			64
			На монтажные работы				59 797				
			На общестроительные работы				21 534				
			На металломонтажные работы				4 580				
			Всего накладных расходов:				85 910				
			Итого с накладными				858 445				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				51 507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**909 952**				
			Итого с временными, 1,3 %				**921 781**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				**943 075**				
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ								
			Итого в текущих ценах,с понижающим к = 0,875				**825 190**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**99 023**				
			Итого с НДС				**924 213**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Жакупов Н.К.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **Каирханов А.Т.**