Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 6...

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы",г.Алматы, площадь Республики 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050",БИН 010140002665,РК,г.Алматы,ул.Шевченко 165б,БЦ "МТС",2 этаж, офис 201**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Инженернойая защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул.Момышулы,а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом перспективной застройки территории севернее пр.Рыскулова,западнее р.Бораллай в Алатауском районе г.Алматы. Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект : **"Инженернойая защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул.Момышулы,а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом перспективной застройки территории севернее пр.Рыскулова,западнее р.Бораллай в Алатауском районе г.Алматы. Корректировка.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение **№2** от **30.05.2019 года по Договору №29 с/к от 30.11.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2019год

(по ресурсному методу)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2019 на 2-1 Общестроительные работы (остаточные)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010204-1101	**Раздел: 1. Водоотводные сооружения** **Оголовки. Устройство**									
2	С121-040801-0301	**Звенья оголовков из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	оголовок	8	8692,37 3500,32	2605,12 1008,56	69539 28003	20841 8068	20695	21318 7269	98126
		Итого по разделу: 1. Водоотводные сооружения	шт.	8	52023		416184		416184		449479
3	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Раздел: 2. Проезды, тротуары и площадки** **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**								33295	485722,96
4	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	221,9	1237,73 206,64	3,03 1,18	274653 45853	672 263	228128	27808 24197	326658
5	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м2 покрытия	221,9	777,61 133,17	0 0	172553 29550	0 0	143003	17819 15230	205601
6	Е11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	35,7	3055,83 160,85	1065,28 260,25	109093 5742	38030 9291	65320	9065 9453	127611
7	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	357	5384,22 245,59	1619,17 402,8	1922167 87676	578043 143800	1256447	139580 164940	2226687
8	Е11-270602-0401 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	357	1446,38 50,64	103,11 34,74	516357 18077	36809 12401	461471	18378 42779	577513
9	Е11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м2 покрытия	357	322,86 0,27	0,04 0	-115261 -97	-15 0	-115149	-58 -9226	-124545
				71,4	1419,24	32,92	101334	2350	37235	37826	150292

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	5,712	864,82 43685	13,74	61748 249529	981	249529	11133	269491
11	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м3	850	349,45 150,7	154,31 52,13	297029 128095	131167 44314	37767	19962 73791	400486
12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	374,25 165,77	162,94 54,91	44910 19892	19553 6589	5465	29666 11334	60744
13	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	58	755,07 286,33	423,19 151,53	43794 16607	24545 8789	2642	4500 10870	59036
14	С123-060133-0815	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,867	520441		451222		451222	4373	487320
15	С123-060133-0817	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	1149084		140648		140648	36098	151900
16	С123-060133-1016	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05916	1844338		109111		109111	11252	117840
17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,8	166295,64 164787	0 0	133037 131830	0 0	1207	8729 81866	232095
18	С123-010603-0101	Трубы полипропиленовые гофрированные DN100	км трубопровода	80	763		61040		61040	17192	65923
19	С123-061708-0120	Шкаф, IP67 для установки оборудования размером 1200х600х1600	м	1	219444		219444		219444	4883	237000
20	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную под фундамент	шт.	0,336	3020,64 3020,64	0 0	1015 1015	0 0	0	17556 600	1744
21	С341-020101-1030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	0,57792	909		525			129	567
22	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	т	0,336	18,2 2,87	15,27 6,48	6 1	5 2	0	42 2	9
23	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,336	19560,32 4881,66	1050,56 409,93	6572 1640	353 138	4579	1 862 595	8029
24	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,2	2762,42 2762,42	0 0	8840 8840	0 0	0	5224 1125	15189
25	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,2	891,2 891,2	0 0	2852 2852	0 0	0	1685 363	4900
26	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,2	175,24 95,36	79,88 39,56	561 305	256 127	0	255 65	881
		Итого по разделу: 2. Проезды, тротуары и площадки									4751029,99
		Раздел: 3. Электрооборудование (щиты, шкафы и ящики)									
27	Ц13-080304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	13064,69 3130	1454,08 512,4	13065 3130	1454 512	8481	1559 1170	15794
28	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Вводная панель ВРУ1-11-10 УХЛ4, напольного исполнения, 380 В, IP30:#-переключатель, 400 А - 2 шт;#-предохранитель ПН2-250 с током плавкой вставки 200 А - 6 шт;#-трансформатор тока Т-0,66, 200/5 А - 6 шт;#-счетчик Меркурий 230ART2-03, 380 В, 5 А - 2 шт	комплект	1	407,88		408				408
		Отпускная цена			408		408		408		
		Сметная стоимость оборудования					*408*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080304-0201	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.	1	13064,69 3130	1454,08 512,4	13065 3130	1454 512	8481	1559 1170	15794
30	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	**Распределительная панель ВРУЗСМ-44-0А УХЛ4, напольного исполнения, 380 В, IP30;#-групповые автоматы на#линиях - #автомат 3Р с комбинированным расцепителем, кривая отключения С -#(Iн-25 А - 1 шт;#Iн-32 А - 3 шт;#Iн-40 А - 3 шт;#Iн-50 А - 1 шт;#Iн-160 А - 1 шт);#-сборные шины 3L+N+PE**	комплект	1	219,29		219				
		Отпускная цена			219		219		219		219
		Сметная стоимость оборудования					*219*				
31	Ц13-080303-0607 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	8545,55 2968	123,62 36,6	8546 2968	124 37	5454	1286 787	10618
32	С123-070204-0912	**Выключатель автоматический АП50-2МТ 2Р 10А**	шт.	1	4583		4583		4583	367	4950
33	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А**	шт	1	9198,96 3130	123,5 36,6	9199 3130	124 37	5945	1355 844	11399
34	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	**Ящик управления Я5424-2274 УХЛ4**	шт	1	93,88		94				
		Отпускная цена			94		94		94		94
		Сметная стоимость оборудования					*94*				
		Итого по разделу: 3. Электрооборудование (щиты, шкафы и ящики)									49177,94
		Раздел: 4. Осветительное оборудование									
35	Ц13-080305-0402	**Монтаж прожектора устанавливаемых на штырях**	шт	3	2710,6 1549,35	958,26 633,18	8132 4648	2875 1900	609	2802 875	11809
36	С123-070103-0226	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	шт.	3	5907		17721		17721	1418	19139
		Итого по разделу: 4. Осветительное оборудование									25852,79
		Раздел: 5. Электроустановочные изделия									
37	Ц13-100702-0501	**Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене**	шт	1	771,62 768	0 0	772 768	0 0	4	312 87	1170
38	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	1000шт	1	39		39		39		42
39	Ц13-080305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором**	шт	1	1774,4 1565	191,4 73,2	1774 1565	191 73	18	3 701 198	2674
		Итого по разделу: 5. Электроустановочные изделия									2585,02
		Раздел: 6. Слаботочная система									
40	Ц13-100202-0201	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством. Монтаж оборудования**	шт	1	5237,61 3602	422,01 135,63	5238 3602	422 136	1214	1517 540	7295
41	С123-080102-0406	**Коммутатор DES-1210-28P/C2A DlinK WEB SMArT III SwiTCH wiTH 24 POE**	шт.	1	202024		202024		202024	16162	218186
42	С	**LinKBAsiC WCB15-66-BAA-C Коммутационный шкаф настенный, 15U, чёрный (600x600x766)**	шт.	1	7500		7500		7500	600	8100
43	Ц13-100701-0103	**Приборы ПС приемно-контрольные**		1	2744,76	0,19	2745	0	84	1080	4131

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт	1	2660,5	0	2661	0		306	19698
					18239		18239		18239		
45	С123-080303-1002	Сигнал-20П исп.01 Прибор приемно-контрольный	шт.	1	12918		12918		12918	1459	13951
					10365		10365		10365	1033	11194
46	С123-080303-1101	С2000-М Пульт контроля и управления	шт.	1	13165		13165		13165	829	14218
					1611,95	0	20955	0	0	1053	32590
47	Прайс-лист INTANT	С2000-БИ SMD Блок индикации	шт.	13	1611,95	0	20955	0		9220	
					26773		348049		348049	2414	375893
48	Ц13-110201-0101	Видеокамеры. Установка	шт.	13	1569,17	0	1569	0	62	27844	2355
					1507	0	1507	0		612	
49	С123-080501-2112	Встроенный объектив IPC3614	шт.	1	277		277		277	174	299
					1923,28	376,56	1923	377	40	22	
50	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1507	146,4	1507	146		708	2841
					11656		11656		11656	210	12588
51	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	3053,66	0	3054	0	40	932	4620
					3014	0	3014	0		1224	
52	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	602		602		602	342	650
					3573,56	0	3574	0	560	48	5253
53	С123-080504-0801	AX180KGD Электромагнитный замок в комплекте с уголком	шт	1	3014	0	3014	0		1290	
					6588		6588		6588	389	7115
54	Ц13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	125	292,54	10,5	36567	1313	9722	527	51528
					204,26	4,03	25533	503		11143	
55	С123-080304-0601	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой, 12В, табло плоское	шт.	125	26		3120		3120	3817	3370
					349,45	154,31	43681	19289	5554	250	
56	Ц13-080105-0102	Аккумулятор для блока питания	м	125	150,7	52,13	18838	6517		10852	58895
					791,93	372,45	98991	46556	29829	4363	
57	С123-080306-0210	Аккумулятор кислотный DTM 12-17-S12B, 17 А/ч	шт	125	180,84	136,27	22605	17034		16965	125232
					16209		2026		2026	9276	
58	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	шт.	0,125	3871,01	0	3871	0	85	162	2188
					3786	0	3786	0		1537	
59	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1	7885		7885		7885	433	5841
										631	8516
60	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	7885		7885		7885		
											866581,44
61	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля								
62	С123-060408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км								
63	Ц13-100408-0301	Сирена. Монтаж оборудования	шт.								
64	С123-080301-1001	LD 96 rEd Сирена сигнальная со стробом	шт.								
		Итого по разделу: 6. Слаботочная система									
		Раздел: 7. Водопровод внутренний и наружный									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-110201-0101	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	5	1611,95	0	8060	0	0	3546	12535
					1611,95	0	8060	0		928	
66	СПРАЙС лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	2	0		0				0
67	СПРАЙС лист	Термопреобразователь сопротивления PT500	шт	2	0		0				0
68	СПРАЙС лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	1	0		0				0
69	Ц13-110201-0101	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	12	1611,95	0	19343	0	0	8511	30083
					1611,95	0	19343	0		2228	
70	Ц13-110201-0101	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	1611,95	0	4836	0	0	2128	7521
					1611,95	0	4836	0		557	
71	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "DAnfOss" Дания	шт	12	0,07		1		1		1
72	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "DAnfOss" Дания	шт	3	0,09		1		0	0	1
73	Ц13-110201-0101	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	1611,95	0	4836	0	0	2128	7521
					1611,95	0	4836	0		557	
74	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "DAnfOss" Дания	шт	3	0,09		1		0	0	1
75	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5035,53	115,92	5036	116	3140	1093	6619
					1779,98	30,14	1780	30		490	
76	СПРАЙС лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "SEnsus" Словакия	шт	1	0		0				0
77	СПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 2" "BugATTi" Италия муфтовый	шт	1	0		0				0
78	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1333,87	19	14673	209	9540	3027	19115
					447,58	7,99	4923	88		1416	
79	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	102	1886,68	19	192441	1938	144850	28067	238148
					447,58	7,99	45653	815		17641	
80	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2021,84	19	14153	133	10887	1926	17365
					447,58	7,99	3133	56		1286	
81	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2050,8	41	36914	738	20887	9413	50034
					849,41	16,43	15289	296		3706	
82	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2634,07	49,11	18439	344	11041	4341	24602
					1007,62	19,2	7053	134		1822	
83	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3073,04	71,44	39949	929	24544	8959	52821
					1113,6	27,32	14477	355		3913	
84	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3820,32	71,44	26742	500	18447	4824	34091
					1113,6	27,32	7795	191		2525	
85	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	66	4928,68	96,64	325293	6379	217053	62891	419238
					1543,36	34,27	101862	2262		31055	
86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58	95,5	2,36	5539	137	2474	1596	7706
					50,47	0,3	2928	17		571	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		58	249,02	3,38	14443	196	10825	1874	17622
			м2		59	0,6	3422	35		1305	
88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		92	538		49496		49496		53456
			кг							3960	
		Итого по разделу: 7. Водопровод внутренний и наружный									780195,18
		ИТОГО:					6961149	938406	5062112	668271	8239713
							959378	266449	721	610296	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							721		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		85686				
		Итого с временными									8325456
		Зимние удорожания			2,25 %		187305				
		Итого с зимними удорожаниями									8512761
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				170240		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8683001
		НДС			12 %		1041960				
		Итого с НДС									9724961
		Ценовая скидка поставщика			17,50%						1701868
		Итого со скидкой									8023093

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ Темешев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жанысбеков О.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт по техническому надзору
ТОО "АДС САПА"

_____ Алексеев В.А.