Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 28 мая **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	119 966 021	107 112 519								12 853 502	119 966 021
Итого к оплате	**119 966 021**	**107 112 519**								**12 853 502**	**119 966 021**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 28 мая **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	119 966 021	107 112 519								12 853 502	119 966 021
Итого к оплате	**119 966 021**	**107 112 519**								**12 853 502**	**119 966 021**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	м3	551,75	9133,63	341,75	5039469	188560	9,80	5407
					1624,50	129,11	896316	71236	0,63	348
2.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,47	50600,00	--	74355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,05	53000,00	--	214594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,24	52400,00	--	641480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	14,26	51000,00	--	727231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	30,41	50900,00	--	1547672	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски для РМ2/	т	0,03	50900,00 --	-- --	1599 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /каркасы учтены отдельно/	т	94,44	48300,00 --	-- --	4561643 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	12,30	45800,00 --	-- --	563136 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								13371180
		Раздел: Перекрытия								
10.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	491,80	10076,09 1282,50	241,10 91,08	4955424 630734	118573 44793	8,06 0,44	3964 219
11.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	4,95	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	93203 37404	55014 20784	42,50 20,52	210 102
12.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	4,95	75600,00 --	-- --	374041 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,75	50600,00 --	-- --	88485 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,41	53600,00 --	-- --	75834 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	57,75	52400,00 --	-- --	3026181 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,63	51000,00	--	32084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-30-1	Монтаж люка по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,85	14967,16	5522,03	27642	10198	39,49	73
					6682,50	1322,37	12341	2442	4,73	9
18.	С12021-23	конструкции люка /окрашенные за 2 раза/	т	1,82	160340,00	--	292107	--	--	--
	7т.ч.				--	--	--	--	--	--
19.	С11011-81	Шарнир /0,391кг/шт/	шт	64,00	40,00	--	2560	--	--	--
	9				--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,66	14215,47	5475,87	9433	3634	31,79	21
					5544,00	1552,87	3679	1030	5,46	4
21.	С12021-23	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,66	160340,00	--	106402	--	--	--
	7т.ч.				--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04	14215,47	5475,87	562	217	31,79	1
					5544,00	1552,87	219	61	5,46	0
23.	С12021-23	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,04	160340,00	--	6340	--	--	--
	7т.ч.				--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	970	3	198,00	2
					33075,00	114,75	341	1	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытия								9091267
		Раздел: Лестницы внутренние								
25.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	15,54	12060,97	379,21	187427	5893	13,00	202
					2117,25	143,26	32902	2226	0,70	11
26.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	10,42	10076,09	241,10	104993	2512	8,06	84
					1282,50	91,08	13364	949	0,44	5
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	69000,00	--	16874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,48	68800,00	--	170345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3537	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1245	4	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								483176
		Раздел: Приямок 1шт								
30.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по стенкам /гидроизолом/ в 2 слоя	м2	10,12	711,48	8,23	7200	83	0,47	5
					81,68	3,08	827	31	0,02	0
31.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной по основанию /гидроизолом/	м2	2,42	340,45	18,42	824	45	0,42	1
					85,95	6,91	208	17	0,03	0
32.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной по основанию последующий слой /гидроизолом/	м2	2,42	232,19	9,05	562	22	0,25	1
					50,85	3,40	123	8	0,02	0
33.	Е0115-70- 1	Оштукатуривание по сетке стенок	м2	10,12	944,73	4,92	9561	50	1,15	12
					193,05	1,87	1954	19	0,01	0
		Итого по разделу: Приямок 1шт								18147
		Раздел: Конструкции лифта								
34.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9625	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3387	12	0,56	0
35.	Е0109-34- 1	Монтаж конструкций шахты лифта по ж/бетонным и каменным опорам/	т	6,08	18688,26	2191,28	113647	13326	80,96	492
					13810,50	101,25	83984	616	0,49	3
36.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	6,08	160340,00	--	975060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-34- 1	Монтаж монорельса	т	0,09	18688,26	2191,28	1757	206	80,96	8
					13810,50	101,25	1298	10	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12021-147	Монорельс /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	0,09	109440,00	--	10287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Конструкции лифта								1110376
		Раздел: Пандус								
39.	Е0108-3-1	Устройство основания под фундаменты из ПГС	м3	15,10	908,20	97,07	13714	1466	0,78	12
					112,50	36,00	1699	544	0,18	3
40.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,10	5098,63	196,62	10707	413	1,79	4
					272,25	74,27	572	156	0,36	1
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,60	3860,17	66,01	6176	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
43.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15	м3	3,15	8118,65	360,48	25574	1136	8,99	28
					1440,00	136,17	4536	429	0,67	2
44.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1560	5	198,00	3
					33075,00	114,75	549	2	0,56	0
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,56	4244,71	66,01	2377	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
47.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,84	5098,63	196,62	4283	165	1,79	2
					272,25	74,27	229	62	0,36	0
48.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,50	4244,71	66,01	2122	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0106-1-19	Устройство ступеней и подпорных стенок	м3	2,00	5814,66	353,46	11629	707	3,64	7
					625,50	133,52	1251	267	0,65	1
51.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	18,00	245,44	3,82	4418	69	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	0,01	0
		Итого по разделу: Пандус								91742
		Раздел: Наружная отделка								
54.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2191,20	150,62	0,62	330034	1359	0,44	953
					69,08	0,23	151368	504	0,00	2
55.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	м2	2034,34	96,79	--	196895	--	0,23	470
					36,72	--	74691	--	--	--
56.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте до 10м /по основному фасаду и маш отделения на чердаке/	м2	1096,87	1189,48	50,15	1304705	55008	0,53	586
					92,03	18,68	100945	20490	0,09	101
57.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 10 м до 15 м /по основному фасаду/	м2	477,74	1203,28	50,15	574851	23958	0,61	293
					105,83	18,68	50561	8924	0,09	44
58.	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 15 м до 30 м /по основному фасаду/	м2	1433,21	1207,88	50,15	1731149	71875	0,64	918
					110,44	18,68	158278	26772	0,09	132
59.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /лист 9ар/	м2	2866,42	944,73	4,92	2707993	14103	1,15	3296
					193,05	1,87	553362	5360	0,01	26
60.	Е0115-53-	Штукатурка плоских откосов при	м	1945,50	97,71	0,60	190097	1167	0,32	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ширине до 200мм								
61.	Е0115-156 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая /в т.ч. ограждения лоджий, потолков/	м2	4171,10	57,38 / 136,40	0,23 / 1,65	111633 / 568917	447 / 6882	0,00 / 0,13	2 / 551
62.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	134,94	24,53 / 1174,27	0,63 / 2,56	102317 / 158456	2628 / 345	0,00 / 2,70	13 / 364
63.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,03	468,00 / 18611,26	0,97 / 2191,28	63152 / 485	131 / 57	0,00 / 80,96	1 / 2
64.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	13810,50 / 179900,00	101,25 / --	360 / 4688	3 / --	0,49 / --	0 / --
65.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	5,01	-- / 18611,26	-- / 2191,28	-- / 93242	-- / 10978	-- / 80,96	-- / 406
66.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	5,01	13810,50 / 139940,00	101,25 / --	69191 / 701099	507 / --	0,49 / --	2 / --
67.	Е0111-39-1	Устройство поручней из стальных труб, 32 мм	м	252,00	-- / 185,59	-- / 0,46	-- / 46769	-- / 116	-- / 0,08	-- / 19
68.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм	т	1,00	12,04 / 68053,00	0,18 / --	3034 / 68046	45 / --	0,00 / --	0 / --
69.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	303,00	-- / 51,82	-- / 2,99	-- / 15702	-- / 906	-- / 0,30	-- / 91
70.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,01	48,83 / 604700,00	0,97 / --	14795 / 4049	294 / --	0,00 / --	1 / --
71.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	606,00	-- / 21,80	-- / 0,05	-- / 13209	-- / 30	-- / 0,03	-- / 18
72.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	606,00	5,81 / 40,72	0,02 / 0,04	3521 / 24675	12 / 24	0,00 / 0,04	0 / 26
					8,32	--	5042	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов	шт	200,00	20,14	0,23	4028	46	0,12	24
					19,91	0,09	3982	18	0,00	0
74.	С11011-59	Болты строительные	т	0,01	149300,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций решетки РМ2 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,97	18611,26	2191,28	36684	4319	80,96	160
					13810,50	101,25	27221	200	0,49	1
76.	С12021-26-8	Сварная решетка РМ2 /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	1,97	139940,00	--	275827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								9052650
		Раздел: Перегородки 2253,85м2								
77.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	125,63	1251,32	319,70	157205	40164	3,07	386
					461,25	119,25	57947	14982	0,58	73
78.	С143003-5-8	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x90мм	шт	17337,10	43,00	--	745495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	12,38	4486,93	285,43	55556	3534	20,97	260
					3991,50	77,26	49421	957	0,30	4
80.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,89	50900,00	--	554201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	50600,00	--	14127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,21	50800,00	--	10637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,01	41200,00	--	41408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	12,98	302,02 / 195,75	106,27 / 40,50	3921 / 2541	1380 / 526	1,22 / 0,19	16 / 2
85.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	12,10	4122,00 / --	-- / --	49886 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	11,39	4592,00 / --	-- / --	52305 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /лист 25Ар/	м2	43,82	133,23 / 37,80	1,19 / 0,45	5839 / 1657	52 / 20	0,22 / 0,00	10 / 0
88.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,81	13010,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	10529 / 6556	1478 / 559	42,70 / 3,37	35 / 3
89.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 / --	-- / --	2337 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,76	59500,00 / --	-- / --	45501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,61	4486,93 / 3991,50	285,43 / 77,26	7230 / 6432	460 / 124	20,97 / 0,30	34 / 0
92.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,53	50900,00 / --	-- / --	77871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 / --	-- / --	4128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	6,80	302,02 / 195,75	106,27 / 40,50	2053 / 1331	722 / 275	1,22 / 0,19	8 / 1
95.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	6,93	4592,00 / --	-- / --	31841 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Перегородки 2253,85м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены из блока стандартного 439м2								
96.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	27,53	1251,32	319,70	34443	8800	3,07	85
					461,25	119,25	12696	3282	0,58	16
97.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	шт	1799,29	43,00	--	77369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,30	4486,93	285,43	5811	370	20,97	27
					3991,50	77,26	5170	100	0,30	0
99.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,13	50900,00	--	57516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	8,69	302,02	106,27	2625	924	1,22	11
					195,75	40,50	1701	352	0,19	2
104.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	2,96	4122,00	--	12182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,91	4592,00	--	27142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 439м2								224637
		ИТОГО:					35315245	651575		20243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					3369260	233303		1135
		На общестроительные работы						3575231		
		На металломонтажные работы						200027		
		Всего накладных расходов:						3775257		
		Итого с накладными						39090503		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2345430		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						48435933		
		Итого с временными, 1,1 %						48891728		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						49344159		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						49511726		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						49930643		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						105012273		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2100245		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						107112519		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12853502		
		Итого с НДС						119966021		

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
_____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
_____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит»
_____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит»
_____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
_____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД