Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 12 июля **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке	169 843 358	44 533 337								5 344 000	49 877 337
Итого к оплате	**169 843 358**	**44 533 337**								**5 344 000**	**49 877 337**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 12 июля **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	169 843 358	44 533 337							5 344 000	49 877 337
Итого к оплате	**169 843 358**	**44 533 337**							**5 344 000**	**49 877 337**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

300

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование объекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	58,96	55,56	0,23	3276	14	0,29	17
					51,30	0,09	3025	5	0,00	0
2.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	58,96	167,43	9,95	9871	587	0,36	21
					52,20	3,74	3078	221	0,02	1
3.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм /М50/	м2	3517,22	276,49	13,43	972490	47236	0,45	1583
					66,60	5,04	234247	17727	0,02	87
4.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона /М50/ /до 35мм/	м2	3517,22	127,83	2,01	449606	7070	0,01	46
					1,89	0,75	6648	2638	0,00	13
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3517,22	174,14	9,95	612480	34996	0,36	1252
					52,20	3,74	183599	13154	0,02	64
6.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 25мм/	м2	3517,22	21,49	0,67	75588	2357	0,00	15
					0,63	0,25	2216	879	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"толщ.2,8 мм	м2	3517,22	925,06	4,90	3253640	17234	0,38	1344
					58,50	1,85	205757	6507	0,01	32
8.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	3763,00	109,84	0,46	413328	1731	0,08	288
					12,04	0,18	45307	677	0,00	3
9.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	338,22	121,68	9,38	41154	3173	0,24	82
					48,83	3,51	16515	1187	0,02	6
10.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /М50/	м2	338,22	276,49	13,43	93516	4542	0,45	152
					66,60	5,04	22525	1705	0,02	8
11.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /М50/ /до 35мм/	м2	338,22	127,83	2,01	43235	680	0,01	4
					1,89	0,75	639	254	0,00	1
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	338,22	167,43	9,95	56627	3365	0,36	120
					52,20	3,74	17655	1265	0,02	6
13.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	338,22	1041,40	11,72	352223	3964	1,06	359
					171,68	4,39	58066	1485	0,02	7
14.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	362,20	136,15	0,32	49315	116	0,24	85
					41,63	0,11	15078	40	0,00	0
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /м50/	м2	576,09	154,64	9,95	89084	5732	0,36	205
					52,20	3,74	30072	2155	0,02	10
16.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм М50/	м2	576,09	66,46	2,68	38288	1544	0,02	10
					2,52	1,00	1452	576	0,00	3
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	576,09	167,43	9,95	96452	5732	0,36	205
					52,20	3,74	30072	2155	0,02	10
18.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	576,09	1041,40	11,72	599941	6752	1,06	611
					171,68	4,39	98903	2529	0,02	12
19.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	616,42	136,15	0,32	83928	197	0,24	145
					41,63	0,11	25661	68	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	335,70	167,43	9,95	56205	3340	0,36	120
					52,20	3,74	17524	1256	0,02	6
21.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/ср.до 22,5мм/	м2	335,70	9,91	0,34	3326	112	0,00	1
					0,32	0,12	106	42	0,00	0
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	335,70	167,43	9,95	56205	3340	0,36	120
					52,20	3,74	17524	1256	0,02	6
23.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/ср.до 22,5мм/	м2	335,70	9,91	0,34	3326	112	0,00	1
					0,32	0,12	106	42	0,00	0
24.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	335,70	55,56	0,23	18650	77	0,29	97
					51,30	0,09	17221	30	0,00	0
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,44	167,43	9,95	6603	392	0,36	14
					52,20	3,74	2059	148	0,02	1
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	39,44	55,56	0,23	2191	9	0,29	11
					51,30	0,09	2023	4	0,00	0
27.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	42,00	27,95	0,22	1174	9	0,10	4
					18,50	0,09	777	4	0,00	0
28.	Е0126-36-1	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	м2	522,02	169,79	28,99	88633	15133	0,60	313
					109,79	7,45	57313	3889	0,04	22
29.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из ПТЭ в один слой толщ 150мм	м2	522,02	1099,60	4,72	574016	2464	0,40	210
					70,88	1,78	37001	929	0,01	4
30.	Е0126-36-1	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	м2	522,02	169,79	28,99	88633	15133	0,60	313
					109,79	7,45	57313	3889	0,04	22
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	522,02	167,43	9,95	87400	5194	0,36	186
					52,20	3,74	27249	1952	0,02	10
32.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 50мм/	м2	522,02	118,88	4,02	62057	2099	0,03	14
					3,78	1,50	1973	783	0,01	4
33.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,34	46439,08	327,33	16000	113	11,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		набетонок д.3Вр1 шаг 200								
					1890,00	123,75	651	43	0,60	0
		Итого по разделу: Полы								8398458
		Раздел: Лестницы								
34.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,77	13711,47	5475,87	10578	4225	28,90	22
					5040,00	1552,87	3888	1198	5,46	4
35.	С12021-237	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,77	160340,00	--	123702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	152,00	20,14	0,23	3061	35	0,12	18
					19,91	0,09	3026	14	0,00	0
37.	С11011-55	Болты БСР 8х85	т	0,01	241900,00	--	2243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								139585
		Раздел: Кровля								
38.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	535,28	123,75	15,94	66240	8532	0,24	130
					34,65	5,96	18547	3190	0,03	16
39.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	535,28	912,76	25,90	488582	13864	0,17	89
					20,35	9,25	10893	4951	0,06	30
40.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	535,28	369,67	18,33	197877	9812	0,14	74
					24,53	6,86	13130	3672	0,03	18
41.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /по основному зданию и маш отделения /	м2	160,00	544,76	1,24	87161	198	0,97	156
					153,23	0,47	24517	75	0,00	0
42.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	160,00	740,51	4,29	118482	686	0,42	67
					69,98	1,60	11197	256	0,01	1
43.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов лист	м	10,00	1254,43	15,48	12544	155	0,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8АР								
44.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	45,00	117,68 123,75	5,81 15,94	1177 5569	58 717	0,03 0,24	0 11
45.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 30мм М150/	м2	45,00	34,65 74,01	5,96 2,10	1559 3330	268 94	0,03 0,01	1 1
46.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	45,00	1,65 369,67	0,75 18,33	74 16635	34 825	0,00 0,14	0 6
47.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	56,00	24,53 740,51	6,86 4,29	1104 41469	309 240	0,03 0,42	2 24
48.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	м2	9,00	69,98 544,76	1,60 1,24	3919 4903	90 11	0,01 0,97	0 9
		Итого по разделу: Кровля			153,23	0,47	1379	4	0,00	0
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								1042792
49.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	31,35	1251,32 461,25	319,70 119,25	39229 14460	10023 3738	3,07 0,58	96 18
50.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190мм	шт	2049,30	43,00 --	-- --	88120 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,48	4486,93 3991,50	285,43 77,26	6619 5888	421 114	20,97 0,30	31 0
52.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,29	50900,00 --	-- --	65508 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00 --	-- --	2004 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 --	-- --	2515 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	4079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	9,90	302,02	106,27	2990	1052	1,22	12
					195,75	40,50	1938	401	0,19	2
57.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	3,37	4122,00	--	13875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	6,73	4592,00	--	30913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	165,00	944,73	4,92	155880	812	1,15	190
					193,05	1,87	31853	309	0,01	2
60.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	40,00	544,76	1,24	21790	50	0,97	39
					153,23	0,47	6129	19	0,00	0
61.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	100,00	740,51	4,29	74051	429	0,42	42
					69,98	1,60	6998	160	0,01	1
62.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	58,00	369,67	18,33	21441	1063	0,14	8
					24,53	6,86	1423	398	0,03	2
63.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,24	17355,76	2191,28	4197	530	73,60	18
					12555,00	101,25	3036	24	0,49	0
64.	С12021-28 1	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,24	50940,00	--	12319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	41,81	2691,49	31,61	112531	1322	0,83	35
					144,00	11,25	6021	470	0,06	3
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								658061

ИТОГО:

	10238898	249647	9038
	1411511	89246	445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1777855
На металломонтажные работы	10068
На сантехнические работы	8308
Всего накладных расходов:	1796232
Итого с накладными	12035129

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	722108
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**22066929**
Итого с временными, 1,1 %	**22342665**
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	**22616366**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**22717737**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**22971164**
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	**43660134**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**873202**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**44533337**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**5344000**
Итого с НДС	**49877337**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства социальных объектов Управления строительства г.Алматы
(ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит»
Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит»
Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД