Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

**Подрядчик:** ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

**Наименование строительства и его адрес:**
**"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства**

# СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 сентября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимен. | Код | наимен. | код |
| | | №19 | 26.05.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате с НДС |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР | Доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретен. мат-ов | Другие доп.расходы | | |
| Выполнено по стройке: | 216 380 810 | 18 404 518 | | | | | | | 2 208 542 | 20 613 060 |
| **Итого к оплате** | **216 380 810** | **18 404 518** | | | | | | | **2 208 542** | **20 613 060** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

**Заказчик:** КГУ Управление строительства города Алматы

**Подрядчик:** ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

**Наименование строительства и его адрес:**
**"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства**

# С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 сентября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимен. | Код | наимен. | код |
| | | №19 | 26.05.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате с НДС |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР | Доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретен. мат-ов | Другие доп.расходы | | |
| Выполнено по стройке: | 216 380 810 | 18 404 518 | | | | | | | 2 208 542 | 20 613 060 |
| **Итого к оплате** | **216 380 810** | **18 404 518** | | | | | | | **2 208 542** | **20 613 060** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

# А К Т N4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Отделка стен** | | | | | | | | |
| 1. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 9455,90 | 279,90 | 4,07 | 2646727 | 38442 | 0,74 | 6997 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 1282977 | 9172 | 0,05 | 489 |
| 2. | Е0115-64-1 | Затирка под окраску стен | м2 | 5338,62 | 97,07 | 1,19 | 518220 | 6353 | 0,37 | 1975 |
| | | | | | 60,30 | 0,45 | 321919 | 2402 | 0,00 | 12 |
| 3. | Е0115-64-3 | Левкас стен | м2 | 13280,24 | 159,70 | 3,43 | 2120887 | 45551 | 0,46 | 6045 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 979152 | 17397 | 0,01 | 84 |
| 4. | Е0115-64-5 | Левкас откосов | м2 | 217,50 | 229,12 | 6,12 | 49834 | 1331 | 0,81 | 175 |
| | | | | | 141,39 | 2,32 | 30752 | 505 | 0,01 | 2 |
| 5. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, откосов | м2 | 10619,00 | 147,71 | 1,88 | 1568532 | 19964 | 0,23 | 2453 |
| | | | | | 38,93 | 0,72 | 413398 | 7646 | 0,00 | 37 |
| 6. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен плиткой на клее | м2 | 129,97 | 982,30 | 4,62 | 127670 | 600 | 1,52 | 198 |
| | | | | | 254,97 | 3,14 | 33138 | 408 | 0,02 | 2 |

300

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0115-165 -8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным | м2 | 2878,74 | 141,48 | 1,88 | 407284 | 5412 | 0,47 | 1347 |
| | | | | | 78,30 | 0,72 | 225405 | 2073 | 0,00 | 10 |
| 8. | Е0115-152 -2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/ | м2 | 3016,90 | 9,90 | 0,12 | 29861 | 362 | 0,04 | 133 |
| | | Итого по разделу: Отделка стен | | | 6,75 | 0,05 | 20364 | 151 | 0,00 | 1 |
| | | | | | | | | | | 7469015 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 7469015 | 118015 | 19324 |
| Накладные расходы : | 3307105 | 39754 | 637 |
| На общестроительные работы | | 3513866 | |
| Всего накладных расходов: | | 3513866 | |
| Итого с накладными | | 10982881 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | 658973 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | 11641854 | |
| Итого с временными, 1,1 % | | 11769914 | |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | 11897029 | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 11944109 | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | 12061808 | |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | 18043645 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 360872 | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 18404518 | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 2208542 | |
| Итого с НДС | | 20613060 | |

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» ШАҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД