Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания
по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный
жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 23 ноября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	265 166 021	43 558 224							5 226 987	48 785 211
Итого к оплате	**265 166 021**	**43 558 224**							**5 226 987**	**48 785 211**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лифты								
1.	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	2,00	397320,00	115630,00	794640	231260	1427,00	2854
					232200,00	28130,47	464400	56261	163,16	326
2.	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 9ост./	остан.	-6,00	13878,00	4455,00	-83268	-26730	46,00	-276
					7403,00	1126,98	-44418	-6762	6,54	-39
3.	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 29,95м/	м	-28,10	2213,80	90,00	-62208	-2529	13,00	-365
					2099,00	2,30	-58982	-65	0,01	-0
4.	т	Лифт пассажирский, грузоподъемность- 1000 кг,скорость- 1 м/с, размер шахты: ширина-2550, глубина- 1800, проем дверей- 1000, высота подъема кабины- 24, количество остановок- 9, кабина: ширина- 2100, глубина- 1100 /включая диспетчерезацию/	комплект	2,00	2105556,61	--	4211113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ц0103-575-2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00	646,00	17532	1292	39,00	78
					6773,00	146,00	13546	292	0,85	2
6.	Т	Платформа	комплект	2,00	488566,97	--	977134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лифты								5854943
		Раздел: Система отопления								
7.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	263,25	234,78	19,17	61806	5046	0,61	160
					100,35	7,19	26418	1893	0,04	9
8.	С	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1824,32	754,71	--	1376828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	236,00	62,80	--	14822	--	0,12	29
					23,18	--	5469	--	--	--
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1552,00	336,95	7,90	522943	12261	1,29	2002
					231,75	2,95	359676	4578	0,01	22
11.	С130804-68	Трубы полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	1441,81	32,00	--	46138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	3726,00	310,32	5,28	1156245	19673	1,05	3912
					188,55	1,98	702537	7377	0,01	36
13.	С130804-69	Трубы полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	3494,99	53,00	--	185234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	473,64	200,00	--	94728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	130,00	264,48	3,96	34382	515	0,30	39
					52,20	1,49	6786	194	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	280,00	343,48	3,96	96174	1109	0,30	83
					52,20	1,49	14616	417	0,01	2
17.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	26,00	422,48	3,96	10984	103	0,30	8
					52,20	1,49	1357	39	0,01	0
18.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	68,00	472,48	3,96	32129	269	0,30	20
					52,20	1,49	3550	101	0,01	0
19.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	60,00	623,70	14,12	37422	847	0,55	33
					100,35	5,29	6021	317	0,03	2
20.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	30,00	801,76	15,99	24053	480	0,66	20
					116,10	5,99	3483	180	0,03	1
21.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	564,00	10,99	--	6198	--	0,05	28
					10,69	--	6029	--	--	--
23.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	30,00	11,13	--	334	--	0,05	2
					10,69	--	321	--	--	--
24.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	438,00	148,40	0,07	64997	31	0,65	283
					108,00	0,02	47304	9	0,00	0
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,00	21,80	0,05	1591	4	0,03	2
					5,81	0,02	424	1	0,00	0
26.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	73,00	19,64	0,02	1434	1	0,02	1
					3,13	--	228	--	--	--
27.	С130901-3 8	Шаровый кран, Dy 20 мм	шт	144,00	483,00	--	69552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-3 9	Шаровый кран, Dy 25 мм	шт	18,00	560,00	--	10080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5872,00	72,96 / --	16,85 / --	428445 / --	98943 / --	0,21 / --	1239 / --
30.	C11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	1682,00	38,59 / 108,00	4,33 / --	226600 / 181656	25426 / --	0,03 / --	147 / --
31.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	4006,00	-- / 127,00	-- / --	-- / 508762	-- / --	-- / --	-- / --
32.	C11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	26,00	-- / 162,00	-- / --	-- / 4212	-- / --	-- / --	-- / --
33.	C11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	68,00	-- / 204,00	-- / --	-- / 13872	-- / --	-- / --	-- / --
34.	C11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	60,00	-- / 219,00	-- / --	-- / 13140	-- / --	-- / --	-- / --
35.	C11031-237	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм	м	30,00	-- / 327,00	-- / --	-- / 9810	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	544,00	164,25 / 193,78	-- / --	89352 / 105416	-- / --	-- / 1,00	-- / 544
37.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 50мм/	шт	18,00	477,00 / 530,56	-- / 1,58	8586 / 9550	-- / 28	-- / 3,00	-- / 54
38.	Тпрайс-лист	Термостатический угл.GiACOMini 3/4	компл	236,00	-- / 3773,53	-- / --	-- / 890552	-- / --	-- / --	-- / --
39.	C130903-33	Клапаны USV-1, Dy 25 мм	шт	18,00	-- / 4110,00	-- / --	-- / 73980	-- / --	-- / --	-- / --
40.	C130903-21	Клапаны USV-1, Dy 20 мм	шт	72,00	-- / 3200,00	-- / --	-- / 230400	-- / --	-- / --	-- / --
41.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	72,00	130,50 / 187,02	18,00 / 50,89	9396 / 13465	1296 / 3664	0,09 / 0,75	6 / 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130901-12	Фильтр Dy 20 мм	шт	72,00	280,00	--	20160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	36,00	958,45	1,57	34504	57	0,31	11
					56,25	--	2025	--	--	--
44.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	36,00	604,00	--	21744	--	0,31	11
					54,00	--	1944	--	--	--
45.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	264,48	3,96	13224	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
46.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36,00	422,48	3,96	15209	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
47.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,00	623,70	14,12	9979	226	0,55	9
					100,35	5,29	1606	85	0,03	0
48.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	72,00	437,00	--	31464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,50	200,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	102,00	10,99	--	1121	--	0,05	5
					10,69	--	1090	--	--	--
51.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	148,40	0,07	1929	1	0,65	8
					108,00	0,02	1404	--	0,00	0

Итого по разделу: Система отопления 6492372

Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета

52.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
53.	Спрайс-ли	Прибор учета теплоты ВКТ-7-02	шт	1,00	127405,99	--	127406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ст										
54.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15851,34 / --	160,26 / --	31703 / --	321 / --	3,69 / --	7 / --
55.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	5,00	266,57 / 646,58	-- / 60,25	1333 / 1293	-- / 121	1,00 / 0,29	5 / 1
56.	Тпрайс	Регулятор перепада давления AVP PY25 DY 25мм, приварные фитинги, в комплекте с импульсной трубкой	шт	2,00	126110,09 / --	-- / --	252220 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Тпрайс	Седельный регулирующий клапан VB PY25 DY 32мм, приварные фитинги, в комплекте с редукторным электроприводом	шт	1,00	63183,13 / --	-- / --	63183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Тпрайс	Седельный регулирующий клапан VB PY25 DY 25мм, приварные фитинги, в комплекте с редукторным электроприводом	шт	1,00	63362,83 / --	-- / --	63363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Тпрайс	Ограничитель температуры FJV DY25мм, DAnfOss	шт	1,00	39196,01 / --	-- / --	39196 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83 / 2285,05	123,78 / 46,35	9881 / 6855	371 / 139	13,39 / 0,23	40 / 1
61.	С131002-25	Насос циркуляционный G 8,2м3/ч TOP-S 50/10-3	шт	2,00	52200,00 / --	-- / --	104400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С131002-17	Насос циркуляционный G 0,8 м3/ч TOP-Z 40/7-1	шт	1,00	39700,00 / --	-- / --	39700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Е0118-3-1	Установка водонагревателей DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	3632,57 / 1552,72	460,21 / 171,50	7265 / 3105	920 / 343	8,74 / 0,84	17 / 2
64.	С131203-14	Водонагреватель DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	9540,00 / --	-- / --	19080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	24,00	960,18 / 57,94	1,62 / --	23044 / 1390	39 / --	0,32 / --	8 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14,00	605,62 / 55,62	-- / --	8479 / 779	-- / --	0,32 / --	4 / --
67.	Е0116-10-3	Расширитель под термометр д.76 длиной 0,3м	м	1,80	805,72 / 119,58	16,47 / 6,17	1450 / 215	30 / 11	0,68 / 0,03	1 / 0
68.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	8,00	193,78 / 164,25	-- / --	1550 / 1314	-- / --	1,00 / --	8 / --
69.	С131203-25	Погодный компенсатор ECL COMfOrT-300, DAnfOss	шт	1,00	46600,00 / --	-- / --	46600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С151803-46	Клеммная панель для настенного монтажа, DAnfOss	шт	1,00	3500,00 / --	-- / --	3500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С131206-37	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, ESM-11	шт	4,00	4690,00 / --	-- / --	18760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С131103-2	Карта управления, DAnfOss	шт	1,00	17500,00 / --	-- / --	17500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	10,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	4735 / 2542	392 / 157	1,47 / 0,07	15 / 1
74.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	20,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	9469 / 5085	785 / 315	1,47 / 0,07	29 / 1
75.	Е0116-15-3	Установка клапанов, кранов диам. до 100 мм	1шт	16,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	14271 / 7164	1442 / 540	2,60 / 0,16	42 / 3
76.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00 / --	-- / --	11040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	6,00	3280,00 / --	-- / --	19680 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	3,00	4310,00 / --	-- / --	12930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	12,00	4950,00	--	59400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
80.	С130904-7 2	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	12,00	7800,00	--	93600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130903-1 7	Клапаны обратные, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130903-1 6	Клапаны обратные, Dy 50 мм	шт	2,00	2300,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130903-1 8	Клапаны обратные, Dy 65 мм	шт	3,00	4310,00	--	12930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130809-5 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	306,00	--	612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130809-5 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	354,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130809-5 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	432,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Тпрайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 32 мм	шт	1,00	8374,91	--	8375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Тпрайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 40 мм	шт	1,00	10484,38	--	10484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Тпрайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-F2, DAnfOss, Dy 65 мм	шт	1,00	21905,58	--	21906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
91.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3,00	6911,88	72,98	20736	219	0,94	3
					159,91	27,81	480	83	0,13	0
92.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	7561,49	94,44	7561	94	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 65 мм								
93.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	194,67	34,76	195	35	0,18	0
					8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
94.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	472,48	3,96	3307	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
95.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	14,00	623,70	14,12	8732	198	0,55	8
					100,35	5,29	1405	74	0,03	0
96.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	13,00	801,76	15,99	10423	208	0,66	9
					116,10	5,99	1509	78	0,03	0
97.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	21,00	10,99	--	231	--	0,05	1
					10,69	--	224	--	--	--
98.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	13,00	11,13	--	145	--	0,05	1
					10,69	--	139	--	--	--
99.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96	16,85	2481	573	0,21	7
					38,59	4,33	1312	147	0,03	1
100.	С11031-23 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	7,00	204,00	--	1428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	14,00	219,00	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11031-23 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм	м	13,00	327,00	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,00	21,80	0,05	153	--	0,03	0
					5,81	0,02	41	--	0,00	0
104.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	7,00	39,28	0,04	275	--	0,03	0
					6,26	--	44	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00 ---	-- ---	2800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,12	114900,00 ---	-- ---	13328 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								1271244
		Раздел: Вентиляция								
107.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	656,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	751486 156673	7294 2730	1,48 0,02	972 13
108.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	332,40	1174,73 206,72	9,61 3,59	390481 68715	3194 1194	1,28 0,02	426 6
109.	Е0120-11- 1	Установка решеток	шт	180,00	798,85 186,64	16,96 7,09	143792 33595	3052 1276	1,12 0,03	202 6
110.	Е0126-12- 1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	98,28	193,62 100,80	92,82 34,88	19029 9907	9122 3428	0,59 0,17	58 17
111.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	4,88	6240,00 ---	-- ---	30451 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	С11031-54 4	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	4,14	847,00 ---	-- ---	3503 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Вентиляция								1338742

ИТОГО:

	14957297 **2213575**	**375423** **102542**	**12757** **569**

Накладные расходы :

На монтажные работы	**472164**
На общестроительные работы	**318638**
На сантехнические работы	**1888278**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2679080
Итого с накладными	17636377
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	665931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18302308
Итого с временными, 1,1 %	18431721
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	18560178
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18607755
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18726697
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	42704141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	854082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43558224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5226987
Итого с НДС	48785211

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)

Алматы қаласы
ЖҰРТТЫҚ БАСҚАРМА
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД