Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 23 ноября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	281 126 792	14 250 688								1 710 083	15 960 771
Итого к оплате	**281 126 792**	**14 250 688**								**1 710 083**	**15 960 771**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование объекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка потолков								
1.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	1052,90	114,26 / 71,33	1,42 / 0,54	120304 / 75103	1495 / 569	0,45 / 0,00	474 / 3
2.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	4295,22	114,26 / 71,33	1,42 / 0,54	490772 / 306378	6099 / 2319	0,45 / 0,00	1933 / 11
3.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	4295,22	187,60 / 102,11	3,94 / 1,49	805783 / 438585	16923 / 6400	0,55 / 0,01	2377 / 31
4.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	4295,22	149,78 / 43,65	2,33 / 0,88	643338 / 187486	10008 / 3780	0,26 / 0,00	1117 / 18
		Итого по разделу: Отделка потолков								2060198
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания подфундаменты	м3	2,80	1679,27	100,89	4702	282	0,85	2
					123,75	38,25	346	107	0,18	1
6.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,84	5098,63	196,62	9381	362	1,79	3
					272,25	74,27	501	137	0,36	1
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	13,80	807,89	16,79	11149	232	0,73	10
					111,60	6,28	1540	87	0,03	0
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	14,00	123,75	15,94	1732	223	0,24	3
					34,65	5,96	485	83	0,03	0
10.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	14,00	271,36	7,70	3799	108	0,05	1
					6,05	2,75	85	39	0,02	0
11.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	14,00	42,86	18,33	600	257	0,14	2
					24,53	6,86	343	96	0,03	0
12.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	544,76	1,24	1504	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
13.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	740,51	4,29	6813	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0
14.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,33	13711,47	5475,87	4578	1828	28,90	10
					5040,00	1552,87	1683	518	5,46	2
15.	С12021-96	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,33	183340,00	--	61214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	23,20	807,89	16,79	18743	390	0,73	17
					111,60	6,28	2589	146	0,03	1
17.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	30,40	55,56	0,23	1689	7	0,29	9
					51,30	0,09	1560	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,63	2050,10	--	17682	--	3,24	28
					531,00	--	4580	--	--	--
19.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	115,00	388,44	--	44671	--	0,14	17
					24,75	--	2846	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	115,00	850,21	6,63	97774	763	0,70	80
					108,68	1,76	12498	202	0,01	1
21.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	1шт	12,00	11105,80	387,16	133270	4646	2,60	31
					440,04	127,16	5280	1526	0,47	6
22.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	2,00	3005,91	74,49	6012	149	5,20	10
					864,60	19,74	1729	39	0,10	0
23.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10009,05	242,88	20018	486	9,70	19
					1605,45	67,68	3211	135	0,33	1
		Итого по разделу: Разные работы								446393
		Раздел: Телевидение								
24.	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	2,00	1114,80	--	2230	--	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	--	--
25.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	2,00	1034,60	--	2069	--	5,00	10
					1024,00	--	2048	--	--	--
26.	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	36,00	465,70	--	16765	--	3,00	108
					461,00	--	16596	--	--	--
27.	Ц0108-401-1	Монтаж кабеля	м	375,00	175,20	75,70	65700	28388	0,44	165
					72,70	20,60	27262	7725	0,12	45
28.	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах	м	65,00	27,70	2,10	1800	137	0,10	7
					19,70	0,50	1280	33	0,00	0
29.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	65,00	39,00	1,50	2535	97	0,16	10
					25,90	0,20	1684	13	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Ц0108-591-9	Розетки телевизионные	шт	72,00	62,70 57,80	0,20 0,10	4514 4162	14 7	0,34 0,00	24 0
31.	С	Антенна телевизионная	шт	2,00	1681,08 --	-- --	3362 --	-- --	-- --	-- --
32.	Т	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	2,00	7756,70 --	-- --	15513 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151801-19	Ответвитель ТАН-410 F	шт	4,00	204,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151801-19	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	14,00	204,00 --	-- --	2856 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151801-19	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F	шт	18,00	204,00 --	-- --	3672 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151605-59	Кабель RG 11	1000м	0,07	35100,00 --	-- --	2457 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151605-58	Кабель RG 6	1000м	0,37	20200,00 --	-- --	7474 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151803-47	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,14	22300,00 --	-- --	3122 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151803-20	Разетка телевизионная оконечная	шт	72,00	1080,00 --	-- --	77760 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130804-121	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	6,50	2150,00 --	-- --	13975 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телевидение								226621
		Раздел: Домофонная связь								
41.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	8,00	3100,60 2970,00	1,60 --	24805 23760	13 --	16,00 --	128 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Т	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	2,00	7075,36	--	14151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Т	Коммутатор	шт	2,00	2404,58	--	4809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т	Код сп 2	шт	2,00	522,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Т	Плата управления ЭМЗ	шт	2,00	651,98	--	1304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
47.	Т	Блок питания БП-2	шт	2,00	1052,39	--	2105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0110-111 -4	Монтаж трубки квартирной	компл	72,00	295,70	--	21290	--	2,00	144
					252,00	--	18144	--	--	--
49.	Т	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	72,00	337,52	--	24302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-18- 2	Установка доводчика	шт	2,00	72,63	1,08	145	2	0,45	1
					71,55	0,41	143	1	0,00	0
51.	С11011-81 4	Доводчик K-dOM 740 и Замок ML Цифрал 350	шт	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабелей	м	874,00	175,20	75,70	153125	66162	0,44	385
					72,70	20,60	63540	18005	0,12	104
53.	С151606-3 3	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,79	11300,00	--	8875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151604-2 74	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м	0,04	50100,00	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С151604-2 75	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,06	72700,00 / --	-- / --	4449 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С151803-5 2	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00 / --	-- / --	1208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С151607-9 8	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,00	2008,00 / --	-- / --	8 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
59.	С151801-1 9	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	2,00	204,00 / --	-- / --	408 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40 / 48,80	7,80 / 0,50	229 / 98	16 / 1	0,29 / 0,00	1 / 0
61.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	2,00	418,00 / --	-- / --	836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Ц0108-409 -6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	40,00	48,70 / 28,80	2,60 / 0,20	1948 / 1152	104 / 8	0,17 / 0,00	7 / 0
63.	С130804-2 9	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,04	86200,00 / --	-- / --	3448 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Домофонная связь 284524

Раздел: Монтажные работы

64.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по закладным устройствам, диаметр 40 мм	м	84,00	147,30 / 49,50	73,00 / 18,30	12373 / 4158	6132 / 1537	0,29 / 0,11	24 / 9
65.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по подвалу , диаметр 40 мм	м	109,00	147,30 / 49,50	73,00 / 18,30	16056 / 5396	7957 / 1995	0,29 / 0,11	32 / 12
66.	Ц0110-901	Монтаж коробки с ответвлениями	шт	18,00	246,50	12,50	4437	225	1,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	размером 110x150x50 мм								
					234,00	--	4212	--	--	--
67.	Ц0110-901 -9	Монтаж промежуточной коробки, размером 125x125x50 мм	шт	4,00	295,80	30,40	1183	122	2,00	8
					250,00	2,30	1000	9	0,01	0
68.	Ц0110-898 -15	Разные работы: прокладка кабельногоканала 20x10, по стене бетонной	м	720,00	161,70	72,80	116424	52416	0,27	194
					42,80	18,00	30816	12960	0,10	75
69.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления ,для закладных, Dн 40 мм	10м	8,40	1420,00	--	11928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,по подвалу Dн 40 мм	10м	10,90	1420,00	--	15478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс	Коробка с ответвлениями размером 110x150x50мм	шт	18,00	222,70	--	4009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	Промежуточная коробка размером 125x125x50мм	шт	4,00	160,99	--	644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	Кабельного канала 20x10	м	720,00	18,59	--	13386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								195917
		Раздел: Прокладка ВОЛС								
74.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2 в проложенных трубах д.40мм по подвалу	м	320,00	27,70	2,10	8864	672	0,10	32
					19,70	0,50	6304	160	0,00	1
75.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2 в закладных устройствах	м	136,00	27,70	2,10	3767	286	0,10	14
					19,70	0,50	2679	68	0,00	0
76.	Ц0110-932 -1	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	кабель	0,08	2034,29	1780,26	170	148	1,05	0
					254,03	144,42	21	12	0,84	0
77.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлениина смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2+на проложенные строительные длине	участок	10,00	2575,50	2248,89	25755	22489	1,35	14
					326,61	182,43	3266	1824	1,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС+в двух направлениях, число волокон 2	участок	72,00	5723,34	4997,54	412080	359823	3,00	216
					725,80	405,41	52258	29189	2,35	169
		Итого по разделу: Прокладка ВОЛС								450636
		Раздел: Установка и монтаж ОРК								
79.	Ц0110-936 -1	Установка БОР со спритером 1/4 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	2,00	1182,87	812,94	2366	1626	1,57	3
					354,19	206,79	708	414	1,20	2
80.	Ц0110-936 -1	Установка БОР со спритером 1/8 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	8,00	1182,87	812,94	9463	6504	1,57	13
					354,19	206,79	2833	1654	1,20	10
81.	Ц0110-936 -2	Сварка 1-го выходного волокна 1/8, число волокон 8	УССЛК	8,00	7107,82	4851,38	56863	38811	9,90	79
					2226,31	1234,04	17810	9872	7,16	57
82.	Ц0110-936 -1	Сварка 1-го выходного волокна 1/4, число волокон 4	УССЛК	2,00	4684,25	3251,77	9368	6504	6,30	13
					1416,74	827,15	2833	1654	4,80	10
83.	СПрайс-лист"KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"	Кабель оптический одномодовый КС-FTTHЛ-П-SM-2G.657.A-FF-0,6 ОК-2	1000м	0,46	71769,66	--	32727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 8 портов R-1x8-SLC-SM/0,9-0,1	комплект	8,00	13375,33	--	107003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 4 портов	шт	2,00	4612,18	--	9224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс-лист"KSC"	Сплиттер R-1x4-SLC-SM/0,9-0,1	шт	2,00	6268,37	--	12537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс-лист"KSC"	Оптический шнур оконеченный соединителем SC 1,5м	шт	10,00	197,78	--	1978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка и монтаж ОРК								241528
		ИТОГО:					3905818	642974		7822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					1346590	103348		582
		На монтажные работы						391477		
		На общестроительные работы						1114349		
		На металломонтажные работы						8107		
		Всего накладных расходов:						1513934		
		Итого с накладными						5419751		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						313666		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5733417		
		Итого с временными, 1,1 %						5794373		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5854879		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5877289		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5933313		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						13971262		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						279425		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14250688		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1710083		
		Итого с НДС						15960771		

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства социальных объектов Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Алматы қаласы ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД