Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 10 декабря 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	311 380 809	27 012 515								3 241 502	30 254 017
Итого к оплате	**311 380 809**	**27 012 515**								**3 241 502**	**30 254 017**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____Сарсеков С.К.

МП

300

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	С	Оборудование для дистанционного считывания показаний со счетчиков воды	подъезд шт	2,00	43510,27 / --	-- / --	87021 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8,00	623,70 / 100,35	14,12 / 5,29	4990 / 803	113 / 42	0,55 / 0,03	4 / 0
3.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	565,00	499,47 / 292,50	12,19 / 4,57	282201 / 165262	6887 / 2582	1,64 / 0,02	927 / 13
4.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	27,00	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	9792 / 1616	113 / 43	0,34 / 0,01	9 / 0
5.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	7075 / 898	63 / 24	0,34 / 0,01	5 / 0
6.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов	м	20,00	596,67	4,19	11933	84	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм			59,85	1,58	1197	32	0,01	0
7.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	66,00	367,00 --	-- --	24222 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	502,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	70,00	10,99 10,69	-- --	769 748	-- --	0,05 --	4 --
10.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	65,00	72,96 38,59	16,85 4,33	4743 2508	1095 281	0,21 0,03	14 2
11.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	30,00	96,00 --	-- --	2880 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	15,00	106,00 --	-- --	1590 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	20,00	119,00 --	-- --	2380 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	100,70 60,30	0,07 0,02	806 482	1 --	0,37 0,00	3 0
16.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69 999,00	91,69 33,75	3045 999	92 34	5,93 0,17	6 0
17.	С130901-101	кран шаровый, Dy 40 мм	шт	1,00	5320,00 --	-- --	5320 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --
20.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х25 мм	шт	2,00	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
22.	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм	шт	1,00	6670,00 --	-- --	6670 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	32,00	1117,69 999,00	91,69 33,75	35766 31968	2934 1080	5,93 0,17	190 5
24.	С	Счетчики холодной воды д. 15 мм	шт	32,00	1869,76 --	-- --	59832 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Фильтр д15 мм	шт	32,00	170,09 --	-- --	5443 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	64,00	367,00 --	-- --	23488 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25х15, 20х15 мм	шт	128,00	251,00 --	-- --	32128 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40 108,00	0,07 0,02	1187 864	1 --	0,65 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8,00	623,70	14,12	4990	113	0,55	4
					100,35	5,29	803	42	0,03	0
31.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	840,00	499,47	12,19	419556	10240	1,64	1378
					292,50	4,57	245700	3839	0,02	19
32.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	33,00	362,67	4,19	11968	138	0,34	11
					59,85	1,58	1975	52	0,01	0
33.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	471,67	4,19	7075	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
34.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	596,67	4,19	11933	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
35.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	98,00	367,00	--	35966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	14,00	502,00	--	7028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	76,00	10,99	--	835	--	0,05	4
					10,69	--	812	--	--	--
38.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	65,00	72,96	16,85	4743	1095	0,21	14
					38,59	4,33	2508	281	0,03	2
39.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	30,00	96,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	15,00	106,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	20,00	119,00	--	2380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм			--	--	--	--	--	--
42.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69 / 999,00	91,69 / 33,75	3045 / 999	92 / 34	5,93 / 0,17	6 / 0
43.	С130901-101	Кран шаровый Dy 40 мм	шт	1,00	5320,00 / --	-- / --	5320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 / --	-- / --	3500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 / --	-- / --	660 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00 / --	-- / --	5760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х25 мм	шт	2,00	251,00 / --	-- / --	502 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм	шт	1,00	6670,00 / --	-- / --	6670 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	48,00	1117,69 / 999,00	91,69 / 33,75	53649 / 47952	4401 / 1620	5,93 / 0,17	285 / 8
50.	С	Счетчики холодной воды д. 15 мм	шт	48,00	1869,76 / --	-- / --	89748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С	Фильтр д15 мм	шт	48,00	170,09 / --	-- / --	8164 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	96,00	367,00 / --	-- / --	35232 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С130810-1	Переходы /ГОСТ 17378-83/	шт	192,00	251,00	--	48192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07	штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25х15, 20х15 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	100,70 60,30	0,07 0,02	806 482	1 --	0,37 0,00	3 0
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								1409914
		Раздел: Горячее водоснабжение								
56.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	700,00	499,47 292,50	12,19 4,57	349630 204750	8533 3199	1,64 0,02	1148 16
57.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	354,00	362,67 59,85	4,19 1,58	128385 21187	1483 559	0,34 0,01	119 3
58.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	94,00	471,67 59,85	4,19 1,58	44337 5626	394 149	0,34 0,01	32 1
59.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	23,00	596,67 59,85	4,19 1,58	13723 1377	96 36	0,34 0,01	8 0
60.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	502,00 --	-- --	4016 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	656,00 --	-- --	2624 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	144,00	437,00 --	-- --	62928 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	12,00	367,00	--	4404	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
64.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	471,00	10,99 10,69	-- --	5176 5035	-- --	0,05 --	24 --
65.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1090,00	72,96 38,59	16,85 4,33	79531 42063	18367 4720	0,21 0,03	230 27
66.	C11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	648,00	108,00 --	-- --	69984 --	-- --	-- --	-- --
67.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	354,00	127,00 --	-- --	44958 --	-- --	-- --	-- --
68.	C11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	65,00	144,00 --	-- --	9360 --	-- --	-- --	-- --
69.	C11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	23,00	162,00 --	-- --	3726 --	-- --	-- --	-- --
70.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00 --	-- --	5000 --	-- --	-- --	-- --
71.	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69 999,00	91,69 33,75	3045 999	92 34	5,93 0,17	6 0
72.	C130901-101	Кран шаровый Dy 40 мм	шт	1,00	5320,00 --	-- --	5320 --	-- --	-- --	-- --
73.	C131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --
74.	C130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40х25 мм	шт	2,00	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
75.	C131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм	шт	1,00	5860,00 --	-- --	5860 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	72,00	1117,69 / 999,00	91,69 / 33,75	80474 / 71928	6602 / 2430	5,93 / 0,17	427 / 12
77.	С	Счетчики холодной воды д. 15 мм	шт	72,00	1869,76 / --	-- / --	134622 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С	Фильтр д15 мм	шт	72,00	170,09 / --	-- / --	12246 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	144,00	367,00 / --	-- / --	52848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25х15, 20х15 мм	шт	288,00	251,00 / --	-- / --	72288 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69 / 999,00	91,69 / 33,75	3045 / 999	92 / 34	5,93 / 0,17	6 / 0
82.	С130901-101	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	1,00	5320,00 / --	-- / --	5320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00 / --	-- / --	5760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40х25 мм	шт	2,00	251,00 / --	-- / --	502 / --	-- / --	-- / --	-- / --
85.	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 32 мм	шт	1,00	5730,00 / --	-- / --	5730 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,00	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	1510 / 904	1 / --	0,37 / 0,00	6 / 0
87.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	шт	72,00	7298,33	6,95	525480	500	2,48	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунных хромированных								
					414,00	2,25	29808	162	0,01	1
88.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных /спускник воздуха/	комплект	2,00	359,13	--	718	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								1748813
		Раздел: Канализация								
89.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	206,00	620,54	0,64	127831	132	0,58	120
					106,20	0,25	21877	52	0,00	0
90.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	565,00	748,88	1,43	423117	808	0,56	316
					102,38	0,54	57845	305	0,00	1
91.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	90,00	1218,62	10,58	109676	952	0,77	69
					144,00	3,96	12960	356	0,02	2
92.	С130810-183	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	шт	36,00	523,00	--	18828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	16,00	489,00	--	7824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	72,00	9126,62	39,24	657117	2825	2,22	160
					387,00	15,75	27864	1134	0,07	5
95.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	90,00	5930,28	21,53	533725	1938	1,95	176
					346,50	9,00	31185	810	0,04	4
96.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	90,00	5840,00	--	525600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	Установка моек на одно отделение	72,00	3977,40	13,90	286373	1001	1,56	112
					279,00	4,50	20088	324	0,03	2
98.	С131101-9	Смесители для умывальников	компл	72,00	5840,00	--	420480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором			--	--	--	--	--	--
99.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	72,00	5778,07	93,94	416021	6764	1,95	140
					330,75	36,00	23814	2592	0,17	12
100.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	72,00	1793,32	1,57	129119	113	0,70	50
					126,00	--	9072	--	--	--
101.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	612,00	388,81	--	237952	--	0,34	206
					59,15	--	36200	--	--	--
102.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131,00	200,00	--	26200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	36,00	35,96	--	1295	--	0,18	6
					29,70	--	1069	--	--	--
104.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	100,00	1240,75	20,80	124075	2080	0,72	73
					130,50	7,79	13050	779	0,04	4
105.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	422,48	3,96	2112	20	0,30	1
					52,20	1,49	261	7	0,01	0
106.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99	--	55	--	0,05	0
					10,69	--	53	--	--	--
107.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79	7,07	1564	14	0,70	1
					130,50	2,66	261	5	0,01	0
108.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	8426,26	137,88	33705	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
109.	С130810-20	Заглушки 108х4 мм	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
111.	С130904-1	Краны проходные сальниковые	шт	1,00	784,00	--	784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм			--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	2,60 / 0,16	3 / 0
113.	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	шт	1,00	8520,00 / --	-- / --	8520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С130810-182	Сифон-ревизия d 50 мм	шт	1,00	227,00 / --	-- / --	227 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам d 50-100 мм /чугунный патрубок д.100мм/	т	0,04	93100,00 / --	-- / --	3389 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С130810-193	Пробка ковкого чугуна, d 50 мм	шт	1,00	349,00 / --	-- / --	349 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С130810-138	Тройники 108х4 мм	шт	6,00	741,00 / --	-- / --	4446 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С130810-79	Отводы 108х4 мм	шт	16,00	401,00 / --	-- / --	6416 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	Е0118-13-1	Установка насосов	1насос	1,00	3223,67 / 2218,50	120,17 / 45,00	3224 / 2218	120 / 45	13,00 / 0,22	13 / 0
120.	С131004-1 прим.	Дренажный насос WilO-drAin 32/8	шт	1,00	11700,00 / --	-- / --	11700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	2358 / 299	21 / 8	0,34 / 0,01	2 / 0
122.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99 / 10,69	-- / --	55 / 53	-- / --	0,05 / --	0 / --
123.	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм			--	--	--	--	--	--
124.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	260,00 --	-- --	520 --	-- --	-- --	-- --
125.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация								4130398
		Раздел: Электросиловое оборудование и элосвещение								
126.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф	1,00	2070,00 1215,00	-- --	2070 1215	-- --	6,98 --	7 --
127.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-24-55	шт	1,00	112000,00 --	-- --	112000 --	-- --	-- --	-- --
128.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	166,90 158,00	5,40 2,30	334 316	11 5	1,00 0,01	2 0
129.	ТПрайс	Электросчетчик активной энергии трехфазный "СА4у Э720 3х220/380В, 5-60А"	шт	2,00	7337,41 --	-- --	14675 --	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0108-540-2	Трансформаторы тока	шт	3,00	769,10 250,00	38,10 6,80	2307 750	114 20	1,00 0,04	3 0
131.	С151801-46	трансформаторы тока	шт	3,00	997,00 --	-- --	2991 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0121-24-10	Щиток этажный	шт	18,00	654,67 560,25	51,67 20,48	11784 10084	930 369	3,22 0,10	58 2
133.	ТПрайс	Щиток этажный на 4 счетчика ЩЭ-4-1 /пустой/	шт	18,00	8041,81 --	-- --	144753 --	-- --	-- --	-- --
134.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	шт	72,00	501,20 227,00	13,20 2,30	36086 16344	950 166	1,00 0,01	72 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите, на ток до 100 А	шт	18,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	15516 / 6120	504 / 81	2,00 / 0,03	36 / 0
136.	С151801-21	Стоимость автоматических выключателей 3Р	шт	18,00	286,00 / --	-- / --	5148 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	С151801-19	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	72,00	204,00 / --	-- / --	14688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	72,00	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	12017 / 11376	389 / 166	1,00 / 0,01	72 / 1
139.	ТПрайс	Электронный счетчик с PLC "Орман СО-Э711 ТХ	шт	72,00	3563,89 / --	-- / --	256600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
140.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	915 / 820	53 / 9	1,00 / 0,01	4 / 0
141.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4,00	4720,00 / --	-- / --	18880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	Ц0108-524-2	Ящик автоматического включения резерва	шт	1,00	1785,90 / 547,00	45,90 / 6,80	1786 / 547	46 / 7	3,00 / 0,04	3 / 0
143.	С151803-171	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2	шт	1,00	3820,00 / --	-- / --	3820 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	Ц0108-524-2	Ящик	шт	2,00	1785,90 / 547,00	45,90 / 6,80	3572 / 1094	92 / 14	3,00 / 0,04	6 / 0
145.	С151803-166	Ящик ЯБ-1-100	шт	2,00	3470,00 / --	-- / --	6940 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	Е0121-24-8	Щиток квартирный	шт	72,00	434,42 / 364,50	36,17 / 14,34	31278 / 26244	2604 / 1032	2,08 / 0,07	150 / 5
147.	С151803-158	Стоимость щитка квартирного	шт	72,00	18600,00 / --	-- / --	1339200 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0121-24-8	Щит управления теплоснабжением	шт	1,00	434,42	36,17	434	36	2,08	2
					364,50	14,34	364	14	0,07	0
149.	С151802-28	Щит управления теплоснабжением ЩУТ	шт	1,00	12500,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	64,00	1,00	768	12	0,36	4
					58,50	0,20	702	2	0,00	0
151.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	12,00	134,00	--	1608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	864,00	62,70	0,20	54173	173	0,34	294
					57,80	0,10	49939	86	0,00	1
153.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки РС-16-121	шт	360,00	145,00	--	52200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С151801-158прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки,РС-16-007	шт	504,00	237,00	--	119448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	260,00	169,86	57,56	44164	14966	0,55	143
					86,85	35,93	22581	9343	0,16	41
156.	С151701-91	Светильник, тип НП0 28	шт	8,00	214,00	--	1712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	108,00	240,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	144,00	871,00	--	125424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	8,00	24,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	426,00	49,00	--	20874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Ц0108-592 -2	Патрон подвесной	шт	270,00	120,30	1,70	32481	459	0,49	132
					76,50	0,30	20655	81	0,00	0
162.	С151801-6	Патрон подвесной	шт	270,00	66,00	--	17820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С151801-1 32	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	1000шт	0,27	16300,00	--	4401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	234,00	47,00	0,20	10998	47	0,29	68
					45,50	0,10	10647	23	0,00	0
165.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	234,00	156,00	--	36504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	126,00	48,50	0,20	6111	25	0,29	37
					47,00	0,10	5922	13	0,00	0
167.	С151801-1 6	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	126,00	264,00	--	33264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	16,00	134,80	3,60	2157	58	0,68	11
					115,00	0,20	1840	3	0,00	0
169.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	16,00	215,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Ц0108-591 -4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	9,00	57,20	1,00	515	9	0,37	3
					52,20	0,20	470	2	0,00	0
171.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	9,00	182,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая с медной шиной KSC-11-308	шт	108,00	509,00	--	54972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	80,00	509,00	--	40720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,77	24200,00 ---	-- --	18731 ---	-- --	-- --	-- --
175.	С151803-5 2	Коробки универсальная КУВ1	1000шт	1,26	60400,00 ---	-- --	76164 ---	-- --	-- --	-- --
176.	Е0121-29- 1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	72,00	74,15 45,68	-- --	5339 3289	-- --	0,29 --	21 --
177.	С151801-1 17	Звонок	шт	72,00	362,00 ---	-- --	26064 ---	-- --	-- --	-- --
178.	С151801-1 18	Кнопка звонка	шт	72,00	52,00 ---	-- --	3744 ---	-- --	-- --	-- --
179.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: кнопка на панели	шт	72,00	232,50 ---	-- --	16740 ---	-- --	1,00 --	72 --
180.	С151801-2 8	Кнопки ПКЕ 222-1	шт	72,00	264,00 ---	-- --	19008 ---	-- --	-- --	-- --
181.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	275,00	38,10 28,80	3,20 0,70	10478 7920	880 192	0,15 0,00	41 1
182.	С151601-4 93	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,11	271800,00 ---	-- --	29898 ---	-- --	-- --	-- --
183.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	219700,00 ---	-- --	1098 ---	-- --	-- --	-- --
184.	С151601-6 33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,11	420100,00 ---	-- --	46211 ---	-- --	-- --	-- --
185.	С151601-6 31	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,05	235200,00 ---	-- --	11760 ---	-- --	-- --	-- --
186.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	3120,00	10,60 8,80	0,10 0,10	33072 27456	312 312	0,06 0,00	187 2

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарное сечение до 6 мм2								
187.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	3,12	25484,00 / --	-- / --	79510 / --	-- / --	-- / --	-- / --
188.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	38720,00	8,50 / 7,30	0,10 / --	329120 / 282656	3872 / --	0,05 / --	1936 / --
189.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	17,43	10001,00 / --	-- / --	174367 / --	-- / --	-- / --	-- / --
190.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1000м	21,51	17381,00 / --	-- / --	373865 / --	-- / --	-- / --	-- / --
191.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	14010,00	72,13 / 46,13	6,92 / 4,33	1010560 / 646281	96968 / 60622	0,29 / 0,02	4007 / 265
192.	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	110,00	80,57 / 51,75	8,47 / 4,94	8863 / 5692	932 / 544	0,32 / 0,02	36 / 2
193.	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм	м	60,00	53,58 / 28,13	-- / --	3215 / 1688	-- / --	0,17 / --	10 / --
194.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110,00	10,60 / 8,80	0,10 / 0,10	1166 / 968	11 / 11	0,06 / 0,00	7 / 0
195.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	м	5,00	14,60 / 11,80	0,20 / 0,10	73 / 59	1 / --	0,07 / 0,00	0 / 0

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
196.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	110,00	19,60 16,40	0,50 0,10	2156 1804	55 11	0,10 0,00	11 0
197.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1322,00	579,00 --	-- --	765438 --	-- --	-- --	-- --
198.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	79,00	579,00 --	-- --	45741 --	-- --	-- --	-- --
199.	С130804-121	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	11,00	2150,00 --	-- --	23650 --	-- --	-- --	-- --
200.	С130804-124	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 70 мм	10м	6,00	5480,00 --	-- --	32880 --	-- --	-- --	-- --
201.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	320,00	88,90 27,90	3,10 0,30	28448 8928	992 96	0,16 0,00	51 1
202.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	м	100,00	84,60 32,40	2,80 0,20	8460 3240	280 20	0,17 0,00	17 0
203.	Ц0108-78-1	Молниеприемник	м	6,00	3829,00 1458,00	1304,00 277,00	22974 8748	7824 1662	9,00 1,61	54 10
204.	С151803-111	Молниеприемник AL дл.3м	секция	2,00	6160,00 --	-- --	12320 --	-- --	-- --	-- --
205.	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	100,00	328,90 200,00	95,90 16,90	32890 20000	9590 1690	1,21 0,10	121 10
206.	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, габаритные размеры 2000x225x25 мм /по 2шт на 1 м/	шт	200,00	466,00 --	-- --	93200 --	-- --	-- --	-- --
207.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265x46x60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,02	43600,00 --	-- --	872 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	С151803-8 5	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,03	70800,00 ---	-- ---	2124 ---	-- ---	-- ---	-- ---
209.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	10,00	114,40 48,80	7,80 0,50	1144 488	78 5	0,29 0,00	3 0
210.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	10,00	418,00 ---	-- ---	4180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
211.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный до 40А	шт	2,00	892,90 394,00	17,90 2,30	1786 788	36 5	2,00 0,01	4 0
212.	С151801-3 8	Пускатель ПМ-12-025-150	шт	2,00	1300,00 ---	-- ---	2600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
213.	Ц0108-526 -6	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	753,80 236,00	14,80 2,30	13568 4248	266 41	1,00 0,01	18 0
214.	С151801-2 2	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	318,00 ---	-- ---	5724 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Электросиловое оборудование и элосвещение 6120998

Раздел: внутреннее газоснабжение

215.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжениязиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 15 мм	м	88,80	292,95 51,30	4,59 1,71	26014 4555	408 152	0,28 0,01	25 1
216.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжениязиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	м	71,20	302,95 51,30	4,59 1,71	21570 3653	327 122	0,28 0,01	20 1
217.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	109,60	285,95 51,30	4,59 1,71	31340 5622	503 187	0,28 0,01	31 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжениязиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм	м	20,60	343,95	4,59	7085	95	0,28	6
					51,30	1,71	1057	35	0,01	0
219.	С130904-3 7	Краны 11б27п, Dy 15 мм	шт	72,00	663,00	--	47736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С130904-4 0	Краны 11б27п, Dy 32 мм	шт	8,00	2240,00	--	17920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С130810-4 5	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	кг	28,80	200,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С130810-6 0	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 25х20 мм	шт	8,00	46,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С130810-6 0	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 25х15 мм	шт	8,00	46,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С130810-5 9	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 20х15 мм	шт	8,00	38,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	290,20	78,92	--	22903	--	0,33	97
					69,75	--	20241	--	--	--
226.	Е0125-120-1	Испытание на прочность и гермитичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,29	211139,21	171127,46	61273	49661	97,00	28
					18225,00	23166,64	5289	6723	91,05	26
227.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	78,20	148,40	0,07	11605	5	0,65	51
					108,00	0,02	8446	2	0,00	0
228.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	72,00	332,58	54,70	23946	3938	1,15	83
					189,00	20,25	13608	1458	0,10	7
229.	С131401-1 0	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	72,00	22600,00	--	1627200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Ц0111-350 -1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	72,00	193,78	--	13952	--	1,00	72
					164,25	--	11826	--	--	--
231.	СПрайс	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	72,00	3652,49	--	262979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	отверст	12,00	954,04	666,83	11448	8002	1,89	23
					287,21	255,45	3447	3065	1,40	17
233.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст	64,00	341,53	229,14	21858	14665	0,73	47
					112,39	88,29	7193	5651	0,48	31
234.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	отверст	12,00	196,43	2,32	2357	28	1,09	13
					163,35	0,36	1960	4	0,00	0
235.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	отверст	64,00	287,31	3,80	18388	243	1,32	84
					210,85	0,61	13494	39	0,00	0
236.	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	м	19,20	425,70	14,12	8173	271	0,55	11
					100,35	5,29	1927	102	0,03	0
237.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	м	3,60	623,70	14,12	2245	51	0,55	2
					100,35	5,29	361	19	0,03	0
238.	С131103-1 2	Рукава резинотканевые d 16 мм	м	108,00	375,00	--	40500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								2287293

ИТОГО:

	15697417	303008	14829
	2485704	**122245**	**569**

Накладные расходы :

На монтажные работы	**1352507**
На общестроительные работы	**111008**
На сантехнические работы	**1511810**
Всего накладных расходов:	**2975325**
Итого с накладными	**18672742**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1088683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19761425
Итого с временными, 1,1 %	19972992
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20182998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20260778
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20455228
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	26482857
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	529657
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27012515
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3241502
Итого с НДС	30254017

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
_____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
_____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит»
_____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит»
_____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО
_____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД