Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, Ул Тимирязева, дом № 26/29
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050240020654

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Курылыс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева, дом № 7В, к.607
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 141140011475

Договор (контракт): Договор BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г

Номер документа	Дата составления
2	16.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги субподрядных работ			усл	1	3 660 141,00	3 660 141,00	393 064,90
				Итого	1	x	3 660 141,00	393 064,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупов Эмиль Жанович
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.01.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "BI Stroy"
Подрядчик: ТОО « «Жетысу Курылыс»»
Договор: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г
Наименование объекта: МЖК "Atameken"
адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.»., Блок 6

Утверждена:
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

АКТ
Выполненных работ
за Январь 2019г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов без НДС, тенге		Стоимость работ без НДС, тенге		ВСЕГО с НДС, тенге
				Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего	
1	Устройство монолитных железобетонных бетонных конструкций стен в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +7,500 до +10,800	$м^3$	60,897			22321,43	1 359 308,12	1 523 441,00
2	Устройство монолитных железобетонных конструкций колон в осях на отм. Вс-Гс/2с-8с на отм.+7,500 до +10,800	$м^3$	3,968			22321,43	88 571,43	99 200,00
3	Устройство монолитных железобетонных конструкций Плита перекрытия в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +10,800	$м^3$	81,5			22321,43	1 819 196,55	2 037 500,00
	Итого:						3 267 076,10	
	НДС 12%						393 064,90	
	Всего с НДС						3 660 141,00	3 660 141,00

Заказчик

М.п.

Подрядчик

М.п.

Заказчик: ТОО "Bi Stroy"
Подрядчик: ТОО "Жетысу Курылыс"
Наименование объекта: ЖК "Атамекен" 6 блок
Договор субподряда: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г

Справка об объемах выполненных работ
за Январь 2019г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов без НДС, тенге		Стоимость работ без НДС, тенге		ВСЕГО без НДС, тенге	Примечание
				Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего		
1	Устройство монолитных железобетонных бетонных конструкций стен в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +7,500 до +10,800	$м^3$	60,897			22321,43	1 359 308,12		
	Устройство монолитных железобетонных конструкций колон в осях Вс-Гс/2с-8с на отм.+7,500 до +10,800	$м^3$	3,968			22321,43	88 571,43		
2	Устройство монолитных железобетонных конструкций Плита перекрытия в осях Ас-Ес/1с-8с на отм.+10,800	$м^3$	81,5			22321,43	1 819 196,55		
	Итого без НДС						3 267 076,10		
	НДС 12%						393 064,90		
	Всего с НДС						**3 660 141,00**		

* Срок предоставления справки в ПТО 25 числа текущего месяца.

Принял:
Прораб/ мастер _____ 2019 г.
Нач. участка _____ 2019 г. 10.01.19
Специалист ОТН _____ 16.01. 2019 г.
Инженер ПТО _____ 2019 г.
Экономист _____ 2019 г.

Сдал:
Нач. участка: Тоймбетов Н.А. _____ 2019 г.

объемы верные

Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий

удержать 2161872
см. Деф акту №15.
акты приложен

ЖК Атамекен
(наименование проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта
(должность)
Елубаев Д.А
(подпись, Ф.И.О.)
_____ _____ 2018г.

Заказчик ТОО "BI STROY"
(наименование юр.лица)

Подрядчик ТОО "Жетису Курылыс"
(наименование юр.лица, виновной стороны)

Договор подряда
(№ договора, доп.соглашение, дата)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №15

г.Алматы _____ **2018г.**

Комиссия в составе

Прораб:Далабаев А.С.
(должность,Ф.И.О.)
Нач.участка: Ашимов А.Т.
(должность,Ф.И.О.)
Инженер ПТО: Кушумова А.
(должность,Ф.И.О.)
Директор ТОО "Жетису Курылыс" : Жакупов Э.Ж.
(должность,Ф.И.О.)

составила настоящий Акт в том, что в результате обследования объекта

ЖК "Атамекен"
(наименование объекта)

установлено, что при строительстве ЖК "Атамекен" на 6 блоке на отм. -0.100, в осях 7с/2с/Вс/Гс выявлено не соблюдения проектных размеров сварных швов Н1,Н2 в колоннах.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссия приняла решение добавить допалнительную арматуру ф25 60,8 кг и ф20 35,3 кг для уселение конструкции, расходы удержать с ТОО "Жетису Курылыс"

Стоимость арматуры 96,08 кг * 225 000 тг = 21 618 тг

Расходы за арматуру удержать с ТОО "Жетису Курылыс ". Итого 21 618 тг

(сроки исполнения, установление виновных, исполнителей, источники возмещения затрат)

Нач.участка: Ашимов А. _____
(подпись, инициалы)

Прораб : Далабаев А. _____
(подпись, инициалы)

Инженер ПТО: Кушумова А. _____
(подпись, инициалы)

Директор ТОО "Жетису Курылыс" : _____
(подпись, инициалы)