Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

	код заказчика		код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименование	код
				№10	03.03.2020 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 1-ый 50 квартирный жилой дом	5 770 623	5 152 342							618 281	5 770 623

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	25		12806,25	2370,17	320156,25	59254,25	98879,00	163018,31	521828,52
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	162023,00	13265,50		38653,96	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,4		12806,25	2370,17	81960,00	15169,09	25313,02	41732,69	133588,10
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	41477,89	3395,97		9895,41	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН										
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,54		11085,60	1945,02	28157,42	4940,35	8145,50	14978,50	46586,80
		НР - 93%; СП - 8%				5933,69	407,22	15071,57	1034,34		3450,87	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,9	10000,52	2357,60	159008,27	37485,84	53203,63	70835,35	674381,37
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	68318,80	7848,24		444537,75	
9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,2	2049,97	245,11	41409,39	4951,22	6618,93	28728,68	306024,35
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	29839,24	1051,81		235886,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				630691,34	121800,75	192160,08	319293,52	1682409,14
							316730,50	26595,86	0	732424,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				630691,34				
	Материалы		Тенге				192160,08				
	Всего заработная плата		Тенге					343326,36			
		Накладные расходы	Тенге				319293,52				
		Сметная прибыль	Тенге				732424,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1682409,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7671,69
		Сметная заработная плата	Тенге					343326,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1682409,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7671,69
		Сметная заработная плата	Тенге					343326,36			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 682 409				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				15 142				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				1 697 551				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				18 334				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				245 896				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 961 780				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				34 318				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 996 098				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				239 532				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				**2 235 630**				

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №2

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)									
1	**Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**30,128**	**367,94**	**349,45**	**11085**	**10528**	**--**	**1846**	**13965**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,49**	**66,59**	**557**	**2006**		**1034**	
2	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7532**	**5391,26**	**--**	**4061**	**--**	**--**	**2924**	**7543**
		НР - 72%; СП - 8%			**5391,26**	**--**	**4061**	**--**		**559**	
3	**Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6,34**	**460,60**	**441,90**	**2920**	**2802**	**--**	**683**	**3892**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,54**	**131,12**	**118**	**831**		**288**	
4	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**12,18**	**52,00**	**--**	**633**	**--**		**--**	**684**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,09	24,28	20,29	148	124	1	55	219
		НР - 72%; СП - 8%			3,83	8,60	23	52		16	
6	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,4	43,39	43,39	1102	1102	--	264	1476
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,45	--	367		109	
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,4	209,00	95,09	5309	2415	--	2944	8913
		НР - 72%; СП - 8%			113,91	47,09	2893	1196		660	
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	9,37	1980,30	--	18555	--	--	13360	34469
		НР - 72%; СП - 8%			1980,30	--	18555	--		2553	
		Угол поворота УГ1 -2 шт									
9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство угла поворота. Устройство	м3 конструкции	3,76	9996,42	301,57	37587	1134	18799	21451	63760
		НР - 118%; СП - 8%			4695,30	139,47	17654	524		4723	
		Сетка Сг1									
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,029766	77667,32	2316,92	2312	69	--	2108	4774
		НР - 93%; СП - 8%			75350,40	813,78	2243	24		354	
11	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,2	22576,45	2223,72	49668	4892	29094	15694	70591
		НР - 93%; СП - 8%			7128,10	542,52	15682	1194		5229	
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон В15. Устройство	м3	0,2	19409,91	345,18	3882	69	2851	886	5150
		НР - 91%; СП - 8%			4809,60	59,16	962	12		381	
		Деформационный шов для канала - 3 шт									
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (прижимные)приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	20352,73	--	2442	--	1587	795	3497
		НР - 93%; СП - 8%			7128,10	--	855	--		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	0,96	1510,94	65,77	1451	63	1156	235	1820
		НР - 91%; СП - 8%			242,00	26,52	232	25		135	
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	м2	3,6	2843,65	88,98	10237	320	4520	3830	15193
		НР - 69%; СП - 8%			1499,30	42,76	5397	154		1125	
16	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	3,6	1336,03	88,98	4810	320	2193	1691	7021
		НР - 69%; СП - 8%			638,00	42,76	2297	154		520	
		Монолитные участки Ум									
17	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки. Устройство**	м3	0,64	20743,56	2257,61	13276	1445	8754	3246	17843
		НР - 91%; СП - 8%			4808,22	764,64	3077	489		1322	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,07	905,39	19,88	13644	300	8603	4452	19543
		НР - 93%; СП - 8%			314,61	3,01	4741	45		1448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				183122	25583	77558	76464	280353
							79349	7075	--	20766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183122				
	Материалы		Тенге				77557				
	Всего заработная плата		Тенге					86424			
	Транспортные расходы		Тенге				633				
		Накладные расходы	Тенге				76464				
		Сметная прибыль	Тенге				20767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					86424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					86424			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,015	2393311,71	1026427,80	35900	15396	981	23597	64256
		НР - 99%; СП - 8%			1301529,60	287460,87	19523	4312		4760	
20	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,021	1965965,08	860477,94	41285	18070	894	27082	73836
		НР - 99%; СП - 8%			1062912,00	239716,14	22321	5034		5469	
		Устройство дренажных колодцев-1 шт									
21	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.**	м3 конструкций колодца	0,42	42934,83	7772,19	18033	3264	9441	6687	26697
		НР - 99%; СП - 8%			12686,60	3394,79	5328	1426		1978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				95218	36731	11316	57366	164789
							47172	10772	--	12207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95218				
	Материалы		Тенге				11314				
	Всего заработная плата		Тенге					57944			
		Накладные расходы	Тенге				57365				
		Сметная прибыль	Тенге				12207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								445142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17847			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88874		
		- Перевозка грузов	Тенге				633				
		- Накладные расходы	Тенге							133830	
		- Сметная прибыль	Тенге							32973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					445 142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					4 006			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					449 148			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					4 851			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					57 806			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					511 805			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					9 080			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					520 885			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					62 506			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					**583 391**			

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "В и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №3

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод стальной среднего давления									
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9178,78	1151,20	9179	1151	1290	6671	17117
					6738,06	--	6738	--		1268	
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	668744,61	205334,93	11369	3491	150	9106	22113
					454608,00	86468,12	7728	1470		1638	
3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,017	903910,04	769111,95	15366	13075	139	3982	20896
					126585,00	130793,70	2152	2223		1548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	903910,04	769111,95	18078	15382	164	4684	24583
					126585,00	130793,70	2532	2616		1821	
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1481,67	78,27	1482	78	169	1259	2960
					1234,78	37,02	1235	37		219	
6	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	521,78	28,98	522	29	21	467	1068
					471,68	--	472	--		79	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0392	97188,25	5741,08	3810	225	313	2268	6564
					83462,40	391,26	3272	15		486	
8	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0446	668744,61	205334,93	29826	9158	392	23891	58014
					454608,00	86468,12	20276	3856		4297	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	2,1	86,74	2,29	182	5	90	60	262
					41,33	0,25	87	1		19	
10	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	2,1	434,28	3,78	912	8	839	46	1035
					31,07	0,74	65	2		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90725	42602	3567	52434	154612
							44556	10220	--	11452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86916				
	Материалы		Тенге				3255				
	Всего заработная плата		Тенге					51489			
		Накладные расходы	Тенге				50166				
		Сметная прибыль	Тенге				10967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					51489			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3810				
	Материалы		Тенге				313				
	Всего заработная плата		Тенге					3287			
		Накладные расходы	Тенге				2268				
		Сметная прибыль	Тенге				486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54776			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**154612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44556				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42602			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3567		
		- Накладные расходы	Тенге							52434	
		- Сметная прибыль	Тенге							11452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					154 612			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					1 392			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					156 004			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					1 685			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					22 110			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					179 798			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					3 154			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					182 952			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					21 954			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					**204 906**			

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №4

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	8,4349147	507,17	488,29	4278	4119	2	763	5444
					18,56	107,00	157	903		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,2082695	2588,49	–	539	–	–	388	1001
					2588,49	–	539	–		74	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,756	4515,86	–	3414	–	–	2458	6342
					4515,86	–	3414	–		470	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,815616	3994,80	–	3258	–	–	2346	6052
					3994,80	–	3258	–		448	
		Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,5088287	277,31	266,90	696	670	1	124	885
					10,15	58,48	25	147		66	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,9850909	20,92	17,57	251	211	–	93	371
					3,30	7,45	40	89		27	
		Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,9043637	277,31	266,90	2747	2643	3	489	3495
					10,15	58,48	101	579		259	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	8,0225346	39,94	39,94	320	320	–	77	429
					–	13,30	–	107		32	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,4754095	1024,87	–	487	–	–	351	905
					1024,87	–	487	–		67	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	8,0225346	201,53	91,86	1617	737	–	896	2714
					109,67	45,49	880	365		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Песчанное основание									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,12695	3366,39	188,73	427	24	231	178	654
					1357,16	60,66	172	8		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18034	8724	237	8163	28292
							9073	2197	--	2095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18034				
	Материалы		Тенге				238				
	Всего заработная плата		Тенге					11270			
		Накладные расходы	Тенге				8163				
		Сметная прибыль	Тенге				2096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11270			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,02122	707395,74	232286,13	15011	4929	241	11298	28414
					463749,00	74056,98	9841	1571		2105	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,00336	396346,98	99758,29	1332	335	4	1086	2611
					295394,75	30952,77	993	104		193	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7915,27	2416,29	15831	4833	1139	11363	29369
					4929,36	809,62	9859	1619		2175	
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1557,72	33,25	3115	66	345	2711	6293
					1352,03	17,33	2704	35		466	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1276058,18	609684,99	47326	22612	694	30924	84510
					647648,61	194569,01	24020	7216		6260	
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	10	3296,98	212,69	32970	2127	1226	29493	67460
					2961,74	17,33	29617	173		4997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	718,26	34,36	2155	103	64	1968	4453
					662,77	--	1988	--		330	
		Фитинги									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005642	1276058,18	609684,99	7200	3440	106	4704	12856
					647648,61	194569,01	3654	1098		952	
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,00085	1015183,75	284361,51	863	242	39	665	1650
					684342,00	105825,13	582	90		122	
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0017	2472229,61	1135264,41	4203	1930	134	2791	7554
					1258428,90	400100,13	2139	680		560	
		Фасонина полиэтилен									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1751,54	1092,14	7006	4369	--	3914	11793
					659,40	328,90	2638	1316		874	
		Прочее									
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,12	21763,80	1358,12	2612	163	1596	814	3700
					7111,37	346,91	853	42		274	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2234	34024,71	22468,94	7601	5020	--	2772	11203
					11555,78	5680,66	2582	1269		830	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	103,42	2,72	207	5	86	81	310
					58,05	0,35	116	1		23	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	176,16	3,89	705	16	418	189	965
					67,85	0,69	271	3		72	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,33	21763,80	1358,12	7182	448	4387	2240	10176
					7111,37	346,91	2347	114		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1751,54	1092,14	5255	3276	--	2935	8845
					659,40	328,90	1978	987		655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160572	53914	10479	109948	292162
							96182	16318	--	21642	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7601				
	Всего заработная плата		Тенге					3851			
		Накладные расходы	Тенге				2772				
		Сметная прибыль	Тенге				830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3851			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152971				
	Материалы		Тенге				10477				
	Всего заработная плата		Тенге					108649			
		Накладные расходы	Тенге				107177				
		Сметная прибыль	Тенге				20812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					108649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				292163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					112499			
		РАЗДЕЛ 3. по дополнительным работам									
29	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	20162,63	11449,16	20163	11449	1305	11113	33778
					7409,22	3816,42	7409	3816		2502	
30	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки), диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	152900,64	107286,18	152901	107286	8772	69215	239885
					36842,55	33071,57	36843	33072		17769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				173063	118735	10077	80328	273663
							44252	36888	--	20271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173063				
	Материалы		Тенге				10076				
	Всего заработная плата		Тенге					81140			
		Накладные расходы	Тенге				80328				
		Сметная прибыль	Тенге				20271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					81140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				273663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					81140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**351669**	**181372**	**20793**	**198439**	**594117**
							149506	**55403**	**--**	**44008**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**7601**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3851**			
		Накладные расходы	Тенге				**2772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**830**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**11203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3851**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**344068**				
	Материалы		Тенге				**20790**				
	Всего заработная плата		Тенге					**201059**			
		Накладные расходы	Тенге				**195668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**582915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201059**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**594118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204909**			
		ОТДЕЛ 2. К1 Канализация									
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы									
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
31	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**6,4782338**	**507,17**	**488,29**	**3286**	**3163**	**3**	**586**	**4181**
					18,56	**107,00**	**120**	**693**		**310**	
32	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**	**0,3455058**	**2588,49**	**--**	**894**	**--**	**--**	**644**	**1661**
					2588,49	**--**	**894**	**--**		**123**	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,8201667	4515,86	--	3704	--	--	2667	6880
					4515,86	--	3704	--		510	
34	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,034113	3994,80	--	4131	--	--	2974	7674
					3994,80	--	4131	--		568	
		Погрузка и вывоз в отвал									
35	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,7180442	277,31	266,90	754	725	1	134	959
					10,15	58,48	28	159		71	
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,4919248	20,92	17,57	220	184	1	81	325
					3,30	7,45	35	78		24	
		Обратная засыпка									
37	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,5159794	277,31	266,90	2362	2273	3	421	3005
					10,15	58,48	86	498		223	
38	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	5,1947474	39,94	39,94	207	207	--	50	278
					--	13,30	--	69		21	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,1947474	1024,87	--	5324	--	--	3833	9890
					1024,87	--	5324	--		733	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	5,1947474	201,53	91,86	1047	477	--	580	1757
					109,67	45,49	570	236		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21928	7031	8	11970	36610
							14892	1734	--	2713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21928				
	Материалы		Тенге				6				
	Всего заработная плата		Тенге					16625			
		Накладные расходы	Тенге				11970				
		Сметная прибыль	Тенге				2712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16625			
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	4,160174	33242,28	8619,76	138294	35860	38459	78951	234625
					15378,00	3791,59	63975	15774		17380	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00294	734797,57	7481,01	2160	22	1904	283	2639
					79746,52	1785,04	234	5		195	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	144,6239895	189,31	3,05	27378	441	20519	4480	34407
					44,37	0,52	6418	75		2549	
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	152,8882175	199,93	3,89	30567	594	19599	7231	40822
					67,85	0,69	10374	106		3024	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,079061	955,56	22,86	1031	25	616	367	1509
					361,80	3,47	390	4		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				199431	36942	81097	91312	314002
							81391	15964	--	23260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199431				
	Материалы		Тенге				81098				
	Всего заработная плата		Тенге					97355			
		Накладные расходы	Тенге				91312				
		Сметная прибыль	Тенге				23259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					97355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				314002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					97355			
		РАЗДЕЛ 6. по спецификации									
46	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002131	852038,89	100466,20	1816	214	329	1324	3390
					597281,25	30114,90	1273	64		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1816	214	329	1324	3390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1273	64	–	251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816				
	Материалы		Тенге				329				
	Всего заработная плата		Тенге					1337			
		Накладные расходы	Тенге				1324				
		Сметная прибыль	Тенге				251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1337			
		РАЗДЕЛ 7. по дополнительным работам									
47	**1123-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	1	28257,48	–	28257	–	1435	26554	59196
					26821,91	–	26822	–		4385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				28257	–	1435	26554	59196
							26822	–	–	4385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28257				
	Материалы		Тенге				1436				
	Всего заработная плата		Тенге					26822			
		Накладные расходы	Тенге				26554				
		Сметная прибыль	Тенге				4385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				59196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26822			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				251432	44186	82869	131160	413198
							124378	17762	–	30609	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251432				
	Материалы		Тенге				82868				
	Всего заработная плата		Тенге					142139			
		Накладные расходы	Тенге				131159				
		Сметная прибыль	Тенге				30607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				413199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					142139			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				413199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					142139			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1007315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73164			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103662		
		- Накладные расходы	Тенге							329599	
		- Сметная прибыль	Тенге							74617	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1 007 315			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					9 066			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					1 016 381			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					10 977			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					102 550			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					1 129 908			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					20 547			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					1 150 455			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					138 055			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					**1 288 509**			

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**
(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №5

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		Электроустановочные изделия									
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1464,70	87,55	2929	175	246	1850	5161
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	2508	61		382	
2	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	8670,00	--	17340	--	17340	--	18727
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
3	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,022	26975,92	18615,82	593	410	--	198	854
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	184	90		63	
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	10,255	158,34	150,34	1624	1542	–	321	2100
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	82	364		156	
5	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,86	1266,25	–	7420	–	–	5343	13784
		НР - 72%; СП - 8%			1266,25	–	7420	–		1021	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,96	29,17	29,17	261	261	–	67	354
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,35	–	93		26	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,48	741,63	–	3323	–	–	2392	6172
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	–	3323	–		457	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	512,11	436,87	23045	19659	–	7361	32838
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	3386	6838		2432	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	7	150,28	125,20	1052	876	–	346	1510
		НР - 72%; СП - 8%			25,08	43,54	176	305		112	
		Кабели									
10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	337,62	155,44	11817	5440	1549	4627	17759
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	4828	1598		1315	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	317,77	147,15	5084	2354	724	1944	7591
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	2006	694		562	
12	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,389	115562,07	23332,71	44954	9076	20347	15328	65104
		НР - 80%; СП - 8%			39926,46	9327,09	15531	3628		4823	
		Трубы									
13	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	0,8	470,81	35,56	377	28	67	209	632
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	282	8		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,01	138494,40	--	1385	--	15	1041	2620
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	1370	--		194	
15	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2	890,23	139,66	1780	279	117	1060	3068
		НР - 72%; СП - 8%			691,98	44,15	1384	88		227	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
16	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	51	441,58	18,45	22521	941	11674	7289	32194
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	9906	217		2385	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	3020,42	172,86	24163	1383	15982	5140	31648
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	6798	341		2344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				169669	42427	68061	54516	242116
							59184	14324	--	17933	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				110702				
	Материалы		Тенге				30357				
	Всего заработная плата		Тенге					41698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17340				
		Накладные расходы	Тенге				30022				
		Сметная прибыль	Тенге				11258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					41698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58966				
	Материалы		Тенге				20361				
	Всего заработная плата		Тенге					31811			
		Накладные расходы	Тенге				24491				
		Сметная прибыль	Тенге				6677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					31811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				242117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					73508			

РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,03	157802,09	91116,30	162536	93850	3684	75488	257066
		НР - 80%; СП - 8%			63108,50	28503,42	65002	29359		19042	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
20	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
		РЛНД									
21	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	114	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
22	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6320,62	200,11	6321	200	1105	3656	10775
		НР - 72%; СП - 8%			5016,00	61,92	5016	62		798	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
23	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	компл	1	5036,87	963,05	5037	963	312	2950	8626
		НР - 72%; СП - 8%			3762,00	334,95	3762	335		639	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт									
24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6982,05	2974,90	6982	2975	669	3836	11683
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	3338	1456		865	
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
25	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	114	9162	24990
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	
26	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6320,62	200,11	6321	200	1105	3656	10775
		НР - 72%; СП - 8%			5016,00	61,92	5016	62		798	
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
28	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	шт	1	2384,32	1336,00	2384	1336	--	1247	3922
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	1048	510		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250440	123983	8441	127477	408153
							118020	42753	--	30234	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17678				
	Материалы		Тенге				2521				
	Всего заработная плата		Тенге					14253			
		Накладные расходы	Тенге				10262				
		Сметная прибыль	Тенге				2235				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14253			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232762				
	Материалы		Тенге				5917				
	Всего заработная плата		Тенге					146520			
		Накладные расходы	Тенге				117216				
		Сметная прибыль	Тенге				27998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					146520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				408152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					160773			
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-2шт									
		Тип1 (1шт)									
29	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	котлован	1	4464,86	3348,80	4465	3349	--	2211	7210
		НР - 80%; СП - 8%			1116,06	1647,72	1116	1648		534	
30	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой**	м3	0,31	16934,00	26,40	5250	8	4761	385	6085
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	481	--		451	
31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры освещения из стальных труб**	т	0,13714	24323,02	11215,90	3336	1538	294	1324	5032
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1504	415		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,13714	12728,58	8737,04	1746	1198	180	499	2424
		НР - 80%; СП - 8%			2683,56	1862,64	368	255		180	
33	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	0,8	93,91	1,75	75	1	16	42	127
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	58	–		9	
34	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4,1	441,58	18,45	1810	76	938	586	2588
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	796	17		192	
35	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	4994,61	1564,26	4995	1564	202	3095	8736
		НР - 72%; СП - 8%			3228,96	1069,16	3229	1069		647	
		Тип3(1шт)									
36	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4464,86	3348,80	4465	3349	--	2211	7210
		НР - 80%; СП - 8%			1116,06	1647,72	1116	1648		534	
37	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,29	16934,00	26,40	4911	8	4453	360	5693
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	450	–		422	
38	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,13194	24323,02	11215,90	3209	1480	282	1274	4842
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1447	399		359	
39	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,13194	12728,58	8737,04	1679	1153	172	480	2332
		НР - 80%; СП - 8%			2683,56	1862,64	354	246		173	
40	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	93,91	1,75	939	18	193	529	1585
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	728	6		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	4,7	441,58	18,45	2075	87	1075	672	2967
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	913	20		220	
42	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	1	4994,61	1564,26	4995	1564	202	3095	8736
		НР - 72%; СП - 8%			3228,96	1069,16	3229	1069		647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				43949	15392	12768	16763	65567
							15791	6793	--	4858	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14889				
	Материалы		Тенге				2626				
	Всего заработная плата		Тенге					11136			
		Накладные расходы	Тенге				8018				
		Сметная прибыль	Тенге				1833				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11136			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22515				
	Материалы		Тенге				9565				
	Всего заработная плата		Тенге					7682			
		Накладные расходы	Тенге				6146				
		Сметная прибыль	Тенге				2293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7682			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6545				
	Материалы		Тенге				576				
	Всего заработная плата		Тенге					3765			
		Накладные расходы	Тенге				2598				
		Сметная прибыль	Тенге				731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								715836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89270		
		- Накладные расходы	Тенге							198756	
		- Сметная прибыль	Тенге							53025	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					715 836			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					6 443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					722 279			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					7 801			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					87 812			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					817 891			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					14 602			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					832 493			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					99 899			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					**932 392**			

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**
(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**
(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №6

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/**	м3 грунта	249,2	48,54	48,54	12097	12097	–	3091	16402
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,23	–	4293		1215	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	249,2	83,07	83,07	20701	20701	–	5290	28070
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,48	–	7347		2079	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/**	м3 грунта	210,6	17,79	17,79	3746	3746	–	1032	5160
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,81	–	1433		382	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	210,6	7,86	7,86	1656	1656	–	456	2281
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,01	–	634		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/**	м3 грунта	90,4	267,78	258,12	24207	23334	9	5005	31549
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	864	6088		2337	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	126,56	77,00	–	9745	–		–	10525
		СП - 8%			–	–	–	–		780	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/**	м3 грунта	86,8	219,31	211,44	19036	18353	7	3934	24808
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	676	4788		1838	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	104,16	77,00	–	8020	–		–	8662
		СП - 8%			–	–	–	–		642	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/**	м3 грунта	53,2	48,54	48,54	2582	2582	--	660	3502
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,23	–	916		259	
		Грунтовый лоток									
10	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	13,2	127,97	123,05	1689	1624	--	394	2250
		НР - 72%; СП - 8%			4,93	36,55	65	482		167	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0024	11650840,60	679549,09	27962	1631	24668	2155	32527
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	1663	514		2409	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								165736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26495			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24684		
		- Перевозка грузов	Тенге				17765				
		- Накладные расходы	Тенге							22017	
		- Сметная прибыль	Тенге							12277	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					165 736			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					1 492			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					167 228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					1 806			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					12 541			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					181 575			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					3 381			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					184 955			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					22 195			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					**207 150**			

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов и обслуживание здания, г. Кызылорда, мкр. Сырдария, пр. Тауелсиздик, ст-е 3. 10 квартирный 6-ой жилой дом"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор: №10 от 3 марта 2020 года

Акт выполненных работ №7

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	37	1586,45	30,44	58699	1126	30972	29185	94915
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	26601	423		7031	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	5,1	169,21	126,77	863	647	1	437	1404
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	215	190		104	
3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	5,1	404,55	36,67	2063	187	5	2101	4497
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	1871	74		333	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий**	м бортового камня	7	1251,92	30,44	8763	213	3517	5522	15428
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	5033	80		1143	
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=193м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	121	169,21	126,77	20475	15339	37	10374	33317
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	5099	4507		2468	
		Отмостка вокруг здании									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,75	18706,19	8,16	70148	31	56900	12424	89178
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	13217	–		6606	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								238739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5273			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91432		
		- Накладные расходы	Тенге							60043	
		- Сметная прибыль	Тенге							17685	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					238 739			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					2 149			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге					240 888			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге					2 602			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					36 145			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге					279 634			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					4 870			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					284 504			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					34 140			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					**318 645**			

Генподрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**