Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 17Д0009Р от 14.07.2017 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1К3 по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-К3-10а

АКТ № 6

приемки выполненных работ

за июль 2017 года

Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Подземная прокладка#								
1	32	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	463	24892		11524996				
2	35	С130806-481 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	853	9162		7815186				
3	36	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	52	6479		336908				
4	37	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	89	4011		356979				
5	38	С130806-477 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	47	2425		113975				
6	39	С130806-476 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	56	2133		119448				
7	40	С130806-474 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	12	1435		17220				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	62	СПРАЙС	Стоимость задвижки диам.100,Ру2,5МПа с концами под приварку 30с65нж шт	6	12015,6		72094				
9	63	СПРАЙС	Стоимость задвижки диам.80,Ру2,5МПа с концами под приварку 30с65нж шт	6	9606,38		57638				
10	74	С130904-1226 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 400, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором шт.	4	2334614		9338456				
11	75	С130904-1224 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 300, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором шт.	2	788778		1577556				
12	76	С130904-1222 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 250, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором шт.	2	553379		1106758				
13	77	С130904-1220 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 200, PN 25, надземной установки, с механическим редуктором шт.	2	218835		437670				
14	78	С130904-1218 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 150, PN 25, надземной установки шт.	18	144698		2604564				
15	79	С130904-1214 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 100, PN 25, надземной установки шт.	20	45805		916100				
16	80	С130904-1212 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 80, PN 25, надземной установки шт.	8	36935		295480				
17	81	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 50, PN 25, надземной установки шт.	26	20956		544856				
18	82	С130904-1209 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 40, PN 25, надземной установки шт.	26	19830		515580				
19	83	С130904-1207 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 25, PN 25, надземной установки шт.	10	13330		133300				
20	84	СПРАЙС	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 20, PN 25, надземной установки шт.	19	3400,96		64618				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	85	СПРАЙС	Краи шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 15, PN 25, надземной установки шт.	8	2482,41		19859				
22	131	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-25-500-400 шт	6	410848,69		2465092				
23	132	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-25-250-320 шт	4	270495,21		1081981				
24	133	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-25-500-200 шт	16	342969,09		5487506				
25	134	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-25-300-180 шт	2	270538,82		541078				
26	135	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-25-250-160 шт	4	228145,11		912580				
27	136	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 530-1-ППУ ПЭ шт	43	5103,27		219441				
28	138	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 273-1-ППУ ПЭ шт	147	4147,52		609685				
29	139	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 219-1-ППУ ПЭ шт	10	3949,29		39493				
30	141	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 108-1-ППУ ПЭ шт	44	3202,13		140894				
31	142	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 89-1-ППУ ПЭ шт	16	3003,9		48062				
32	143	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 57-1-ППУ ПЭ шт	4	2302,48		9210				
			Итого по разделу: Подземная прокладка#==========				49524262				
			ИТОГО:				49524263	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				49524263				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2971456				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52495719				
			Итого с временными, 1,078 %				53061623				
			ИТОГО:				53061623				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				145217680				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2904354				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				148122034				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				17774644				
			Итого с НДС				165896678				
			Всего:				165896678				

ЗАКАЗЧИК
и.о. Генерального директора ТОО "Алматинские тепловые сети" _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник района _____ Меренков А.С.

Технический нарзор ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Жаманкараев Ю.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т.